

## 前橋市監査委員公表第6号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第5項の規定に基づき、工事監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和7年7月14日

前橋市監査委員	関	哲哉
同	長岡	敏夫
同	横山	勝彦
同	近藤	登

内監  
令和7年7月14日

前橋市長小川晶様  
前橋市議会議長富田公隆様

前橋市監査委員 関哲哉  
同 長岡敏夫  
同 横山勝彦  
同 近藤登

工事監査の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第5項の規定に基づき、工事監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告いたします。

# 令和 7 年度 第 1 回工事監査結果報告書

## 1 監査基準への準拠

本監査は、前橋市監査委員監査基準（令和 2 年前橋市監査委員告示第 1 号。以下「監査基準」という。）に準拠し実施しました。

## 2 監査の種類

本監査は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1 項及び第 5 項の規定に基づく隨時監査で、普通地方公共団体の工事及び設計業務等（以下「工事等」という。）について行いました。

## 3 監査期間

令和 7 年 4 月 11 日から同年 7 月 11 日まで

## 4 監査の対象

### 【内部監査】

#### (1) 対象部局

都市計画部

市街地整備課

区画整理課

#### (2) 対象年度及び対象工事

令和 6 年度、令和 7 年度に着手または完成のもので設計金額が 130 万円を超える工事及び 50 万円を超える設計業務等。

対象工事は別紙 1 のとおり。

## 5 監査の着眼点

監査に当たっては、リスクアプローチの手法により、リスクを評価した上で、工事等について、関係法令に適合し正確に行われているか、適正かつ経済的に妥当なもので最少の経費で最大の効果を挙げているか、などに主眼を置くとともに、下記の項目を着眼点として定めました。

- (1) 計画について
- (2) 設計について
- (3) 積算について
- (4) 契約について
- (5) 施工管理について
- (6) 設計変更について
- (7) 檢査について
- (8) 維持管理について
- (9) 業務委託について

## 6 監査の実施内容

内部監査においては、対象所属にあらかじめ提出を求めた工事等の設計図書及び契約書等について、関係職員から説明を聴取し、質疑等するなどの方法により書類審査及び現場実査を実施しました。

## 7 監査の結果

監査の対象となった工事等が、監査基準第15条第2項第1号に規定する、法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるなどの事項について、おおむね適正に行われていると認められました。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長に対して改善等を指導しました。

### 【内部監査】

#### (1) 市街地整備課

工事等に関して、指摘及び要望する事項はなかった。

#### (2) 区画整理課

工事等に関して、指摘及び要望する事項はなかった。

## 令和7年度 第1回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表

## (市街地整備課)

No.	工事・業務名 工事・業務場所 工事概要	請負業者名	設計額(税込)	契約日
			契約額(税込)	着手日
			変更契約額	履行期限
1	防災・安全交付金(街路) 道路改良工事(市整第1号) 前橋市箱田町地内	橋元興業株式会社	13,090,000	R6.6.25
	延長 135.0m 幅員 3.5m		12,430,000	R6.6.28
	歩道舗装工(t=3) 262.0m <sup>2</sup> 歩道路盤工(t=10) 264.9m <sup>2</sup>			
	L型側溝工 119.3m 街渠樹工 13箇所		10,659,000	R7.3.13

## 令和7年度 第1回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表

## (区画整理課)

No.	工事・業務名 工事・業務場所 工事概要	請負業者名	設計額(税込)	契約日
			契約額(税込)	着手日
			変更契約額	履行期限
1	駒形第一土地区画整理事業 都市計画道路整備工事(第1工区) 前橋市駒形町地内	岩上建設株式会社	66,451,000	R6.7.12
	都市計画道路3・4・87号 西善・駒形線ほか3路線 延長 339.6m 幅員 6.0m~18.0m		64,460,000	R6.9.27
	表層工(t=5) 232.3m <sup>2</sup> 表層工(t=4) 1792.1m <sup>2</sup>			
	上層路盤工(t=20) 221.3m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=15) 1792.1m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20) 221.3m <sup>2</sup> 内径200mmリブ付塩ビ管布設工 272.9m		—	R7.7.14
2	西部第一落合土地区画整理事業 区画道路整備工事(第2工区) 前橋市元総社町地内	三原工業株式会社	63,899,000	R6.12.27
	区画道路10~3号線ほか2路線 延長 190.9m 幅員 10.0m~6.0m		61,600,000	R7.1.8
	ボックスカルバート(150×100) 164.6m 落蓋式側溝(30×50) 33.6m 舗装工 586.2m <sup>2</sup>		—	R7.9.29
	駒寄スマートIC産業団地造成事業 雨水調整池築造工事(第3工区) 前橋市池端町地内		99,902,000	R6.11.27
3	雨水調整池 2,102.0m <sup>3</sup> ブロック積工(平均法長=3.4m) 912.8m <sup>2</sup>	宮下工業株式会社	96,800,000	R6.12.2
	敷コンクリート工 657.5m <sup>2</sup> 地先境界工(12×12) 184.5m		—	R7.9.11
	転落防止柵設置工 260.7m			
4	元総社蒼海土地区画整理事業 区画道路整備工事(第16工区) 前橋市元総社町地内	陽昇建設株式会社	5,324,000	R7.2.21
	区画道路6~41号線ほか2路線 延長 130.4m 幅員 6.0m~18.0m		4,749,008	R7.2.27
	落蓋式側溝(30×50) 23.0m 落蓋式側溝(50×60) 4.0m 横断工(50×50) 4.0m 管理樹工(80×80) 1箇所		—	R7.7.30
	文京町四丁目土地区画整理事業 都市計画道路整備工事(第1工区) 前橋市文京町四丁目地内		16,654,000	R6.9.3
5	都市計画道路3・5・114号線天大橋線 都市計画道路3・4・115号線城東朝倉線 L=110.1m W=14.0~18.0m 落蓋式側溝(30×50) 59.0m 落蓋式側溝(30×60) 2.0m 落蓋式側溝(30×70) 2.0m 内径200mmリブ付き塩ビ管布設工 45.5m 内径900mm円形人孔設置工 1箇所	株式会社大澤組	14,938,000	R6.9.6
			15,807,000	R7.3.14
6	文京町四丁目土地区画整理事業 建築物等調査算定業務(第4号) 文京町四丁目土地区画整理事業区域内	藤和航測株式会社	3,982,000	R6.11.27
	木造建物(調査・図面) 6棟 木造建物(算定) 12棟		3,685,000	R6.12.2
	工作物(調査・図面) 1戸 工作物(算定) 2戸		4,587,000	R7.3.3
	動産(調査・図面) 1戸 動産(算定) 2戸			
	雜費等(算定) 2所有者			

市街地整備課	1
区画整理課	6
計	7

## 令和7年度 第1回工事監査 現場実査対象工事一覧表(市街地整備課、区画整理課)

現場実査実施日:令和7年4月24日(木)

No.	工事・業務名 工事・業務場所 工事概要	請負業者名	設計額(税込)	契約日
			契約額(税込)	着手日
			変更契約額	履行期限
1	防災・安全交付金(街路) 道路改良工事(市整第1号) 前橋市箱田町地内	橋元興業株式会社	13,090,000	R6.6.25
	延長 135.0m 幅員 3.5m			
	歩道舗装工(t=3) 262.0m <sup>2</sup> 歩道路盤工(t=10) 264.9m <sup>2</sup>		10,659,000	R6.6.28
	L型側溝工 119.3m 街渠桁工 13箇所		—	R7.3.13
2	駒寄スマートIC産業団地造成事業雨水調整池築造工事(第3工区) 前橋市池端町地内	宮下工業株式会社	99,902,000	R6.11.27
	雨水調整池 2,102.0m <sup>3</sup> ブロック積工(平均法長=3.4m) 912.8m <sup>2</sup>			
	敷コンクリート工 657.5m <sup>2</sup> 地先境界工(12×12) 184.5m		96,800,000	R6.12.2
	転落防止柵設置工 260.7m		—	R7.9.11