

赤坂分署開署スケジュール

年度	月	赤坂分署工事スケジュール	期間
R4年度	9月	・赤坂分署新庁舎建設に係る基本構想策定	R4.9.5
R5年度	6月	・赤坂分署等設計図書修正業務	R5.6.8 - R6.2.29
	8月	・赤坂分署測量業務	R6.8.25 - R7.3.13
	9月	・赤坂分署水防倉庫有害物質含有調査	R5.9.14 - R5.10.6
	11月	・赤坂分署水防倉庫兼訓練棟実施設計図書修正業務	R5.11.2 - R6.2.29
	12月	・赤坂分署水防倉庫及び第二車庫解体工事	R5.12.7 - R6.3.13
R6年度	7月	・赤坂分署新庁舎建設に伴う形質変更届出	R6.7.2
	8月	・赤坂分署外構整備工事	R6.8.29 - R7.5.30
	10月	・赤坂分署土壌汚染状況調査委託業務	R6.10.1 - R7.2.14
	11月	・耐震性貯水槽建設工事	R6.11.13 - R7.3.19
	2月	・赤坂分署新庁舎建設に伴う形質変更届出(追加)及び調査報告	R7.2.17
	3月	・赤坂分署新庁舎等建設工事(建築・電気設備・機械設備)	R7.3.31 - R8.2.6
R7年度	4月	・赤坂分署新庁舎建設に伴う形質変更届出(追加)	R7.4.23
	5月	・赤坂分署土壌汚染状況調査深度調査委託業務	R7.5.23 - R7.8.22
	6月	・赤坂分署石綿含有調査業務	R7.6.27 - R7.9.3
	10月	・赤坂分署指令システム移設業務	R7.10.22 - R8.3.19
	12月	・赤坂分署新庁舎建設に伴う形質変更届出(追加)及び深度調査報告	R7.12.5
	1月	・ホース乾燥塔等解体工事	R8.1.16 - R8.3.27
	2月	・外構等工事落札決定 ・建築指導課検査 ・防火対象物使用開始検査(消防) ・建築工事工期終了 ・外構工事契約締結日(予定) ・サイレン吹鳴試験 ・外構工事工事着手日(予定) ・建築住宅課完了検査 ・新庁舎引き渡し	R8.2.2 R8.2.3 R8.2.4 R8.2.6 R8.2.9 R8.2.13 R8.2.13 R8.2.19 R8.2.20
	3月	・新庁舎運用開始	R8.3.17

R8年度	4月		
	5月		
	6月	・旧庁舎等解体工事	予定
	7月		
	8月		
	9月		
	10月	・駐輪場・外灯工事予定	予定
	11月		
	12月		
	1月	・外構整備工事完了	完成予定
	2月	・開署式	予定
	3月		