

# 前橋市国土強靱化地域計画令和3年度進捗評価結果について

防災危機管理課

## 1 はじめに

### (1) 計画策定の趣旨

- ・国土強靱化基本法に基づき、国の国土強靱化基本計画と県地域計画との調和を図りながら、災害に強いまちづくりに関連する市政全般にわたる施策をハードとソフトの両面から位置付け、総合的かつ計画的に強靱な地域づくりを進めるための指針となる計画として策定

### (2) 計画の期間

- ・令和2年12月策定（終期なし）
- ・社会経済情勢の変化、強靱化に関する施策の進捗状況等を踏まえながら、毎年度の進行管理とともに必要に応じて所要の見直し、修正を実施

## 2 推進方針

- ・53の施策について、限られた資源を効率的・効果的に活用して強靱化を推進
- ・42の重要業績指標に基づく進捗管理を行い、評価結果を踏まえて施策を見直すことで本計画のPDCAサイクルを確立
- ・計画の推進と進行管理は、推進本部（本部長：総務部長）を設置し、全庁的な体制により実施

## 3 令和3年度進捗評価

### (1) 年度目標値に対する達成状況（42の重要業績指標）

進捗率＝令和3年度実績値／令和3年度目標値（目標値の設定がないものは、「評価なし」）

※〈 〉内の数値は令和2年度評価結果

達成状況 施策分野	A 100%以上	B 80-99%	C 50-79%	D 50%未満	— 評価なし	合計
<b>分野1</b> 教育・人づくり	1 〈 1 〉	1 〈 1 〉	1※ 〈 1 〉	1※ 〈 1 〉	0 〈 1 〉	4 〈 4 〉
<b>分野2</b> 健康・福祉	2 〈 2 〉	1 〈 0 〉	0 〈 0 〉	0 〈 0 〉	0 〈 1 〉	3 〈 3 〉
<b>分野3</b> 産業振興	4 〈 2 〉	0 〈 1 〉	0 〈 1 〉	0 〈 0 〉	2 〈 2 〉	6 〈 6 〉
<b>分野4</b> 都市基盤	21 〈 18 〉	6 〈 5 〉	0 〈 0 〉	1 〈 1 〉	1 〈 7 〉	29 〈 31 〉
合計	28 (67%) 〈 23 〉	8 (19%) 〈 7 〉	1 (2%) 〈 2 〉	2 (5%) 〈 2 〉	3 (7%) 〈 10 〉	42 (100%) 〈 44 〉
上記のうち 特殊事情	0	0	1※	1※	3	5
	※ コロナ禍で実施が困難であったもの				目標値の設定なし	
特殊事情 控除後合計	28 (76%) 〈 23 〉	8 (21%) 〈 7 〉	0 (0%) 〈 1 〉	1 (3%) 〈 1 〉	0 (-) 〈 0 〉	37 (100%) 〈 1 〉

※計画策定当初（R2.12）の重要業績指標は44であったが、そのうち2指標が事業終了

(2) 重要業績指標一覧

【分野1 教育・人づくり】

No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和3年度			最終目標値	施策 No
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) (昨年度)		
1	高齢者家庭等住宅用火災 警報器取付支援	予防課	100件 (R1年度)	70件	70件	A (100.0%) < A >	100件 (R6年度)	8
2	出前講座（防災関係）の 年間実施数	防災危機管 理課	74回 (R1年度)	20回（※）	78回	D (25.6%) < D >	84回 (R6年度)	17
3	自主防災訓練経費補助事 業実施実績	防災危機管 理課	102件 (R1年度)	65件（※）	104件	C (62.5%) < C >	110件 (R6年度)	53
4	自主防災会の組織数	防災危機管 理課	238団体 (R1年度)	245団体	263団体	B (93.2%) < B >	272団体 (R6年度)	53

※ No. 2、No. 3は、コロナ禍の影響（活動の自粛）を受け実施が困難であった。

【分野2 健康・福祉】

No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和3年度			最終目標値	施策 No
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) (昨年度)		
5	要配慮者利用施設におけ る避難確保計画作成済の 割合（水防関係）	防災危機管 理課	88.0% (R1年度)	100.0%	100.0%	A (100.0%) < A >	100.0% (R6年度)	15
6	要配慮者利用施設におけ る避難確保計画作成済の 割合（土砂災害防止関係）	防災危機管 理課	100.0% (R1年度)	100.0%	100.0%	A (100.0%) < A >	100.0% (R6年度)	15
7	麻しん・風しんワクチン の接種率	保健予防課	第1期98.4% 第2期98.5% (R1年度)	第1期 93.3% 第2期 96.6%	第1期 95.0% 第2期 95.0%	B (99.9%) < - >	95.0% (R6年度)	26

【分野3 産業振興】

No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和3年度			最終目標値	施策 No
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) (昨年度)		
8	ほ場整備面積（土地改良事業）	農村整備課	11,181ha (R2年度)	11,181ha	—	— (—)	11,243ha (R6年度)	34
9	新規就農者数（年間）	農業委員会 事務局	9人 (R1年度)	49人	44人	A (111.3%) (C)	25人 (R6年度)	46
10	担い手農家への農地集積率	農業委員会 事務局	33.89% (H30年度)	35.90%	35.50%	A (101.1%) (B)	40.29% (R6年度)	46
11	堰の整備補修工事	農村整備課	52.1% (25/48) (R1年度)	58.3% (28/48)	58.3% (28/48)	A (100.0%) (A)	100.0% (R24年度)	47
12	多面的機能活動組織数	農村整備課	29組織 (R2年度)	35組織	32組織	A (109.4%) (A)	32組織 (R6年度)	51
13	国土調査事業第7次十箇年計画想定事業量	農村整備課	182.31km <sup>2</sup> (R2年度)	182.31km <sup>2</sup>	—	— (—)	189.31km <sup>2</sup> (R11年度)	51

【分野4 都市基盤】

No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和3年度			最終目標値	施策 No
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) (昨年度)		
14	住宅の耐震化率	建築指導課	77.8% (H30年度)	82.5%	90.0%	B (91.7%) < B >	95.0% (R7年度)	1
15	被災建築物応急危険度判定コーディネーター登録者数	建築指導課	18人 (R1年度)	30人	25人	A (120.0%) < A >	30人 (R5年度)	2
16	被災宅地応急危険度判定士登録者数	建築指導課	126人 (R1年度)	129人	130人	B (99.2%) < B >	138人 (R5年度)	2
17	年間空き家解消実績数	建築住宅課	106件 (R1年度)	151件	110件	A (137.3%) < A >	120件 (R6年度)	4
18	老朽住宅棟数率 (文京町四丁目地区)	区画整理課	47.5% (R1年度)	42.72%	—	— < — >	43.0% (R6年度)	5
19	住宅の耐震化率 (七次総重点事業地区内)	市街地整備課	52.8% (R1年度)	52.0%	48.9%	A (106.3%) < A >	56.3% (R8年度)	5
20	都市計画区域における1人あたりの都市公園面積	公園緑地課	11.9 m <sup>2</sup> /人 (H30年度)	12.0 m <sup>2</sup> /人	12.4 m <sup>2</sup> /人	B (96.8%) < A >	13.0 m <sup>2</sup> /人 (R6年度)	6
21	橋梁(市道)の計画対象数	道路建設課	400橋	1,300橋	1,300橋	A (100.0%) < — >	全橋梁へ (1,261橋)	7
22	道路施設個別長寿命化修繕計画数	道路建設課	3計画	4計画	4計画	A (100.0%) < — >	全体計画へ	7
23	公園施設(うち遊戯施設)の更新改築された割合	公園管理事務所	13.0% (R1年度)	18.0%	18.0%	A (100.0%) < B >	25.0% (R6年度)	7
24	まちの安全ひろメールの登録件数	防災危機管理課	16,200件 (R1年度)	16,970件	17,000件	B (99.8%) < A >	20,000件 (R6年度)	13
25	高齢者避難情報コールセンター登録件数	防災危機管理課	—	15件	200件	D (7.5%) < D >	500件 (R6年度)	13
26	特定建築物耐震化目標 (消防局・消防署)	建築指導課	91.0% (R1年度)	100.0%	100.0%	A (100.0%) < A >	100.0% (R6年度)	21
27	消防団員確保	消防局総務課	1,073人 (R2年度)	1,044人	1,107人	B (94.3%) < B >	1,160人 (R6年度)	22

No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和3年度			最終目標値	施策 No
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) (昨年度)		
28	学校トイレの洋式化率	教育施設課	51.0% (R2 年度)	60.2%	60.0%	A (100.5%) < A >	80.0% (R12 年度)	28
29	避難所関連の庁内訓練・ 研修の実施回数	防災危機管 理課	4 回 (R1 年度)	5 回	5 回	A (100.0%) < A >	6 回 (R6 年度)	29
30	自主防災組織等主催の避 難所関連訓練の実施数	防災危機管 理課	10 回 (R1 年度)	35 回	14 回	A (250.0%) < A >	20 回 (R6 年度)	29
31	市有施設予防保全工事の 実施件数 (累計)	資産経営課	4 件 (R2 年度)	3 件	3 件	A (100.0%) < A >	12 件 (R6 年度)	31
32	新エネ導入状況 (地球温 暖化防止実行計画)	環境森林課	291,040kw (R1 年度)	343,950kw	313,970kw	A (109.5%) < A >	351,961kw (R6 年度)	35
33	基幹管路の耐震適合率	水道整備課	47.7% (R1 年度)	49.4%	49.3%	A (100.2%) < B >	51.3% (R6 年度)	36
34	緊急度・重要度の高い重 要な幹線の耐震化率	下水道整備 課	71.9% (R1 年度)	84.3%	79.2%	A (106.4%) < A >	85.4% (R6 年度)	38
35	合併処理浄化槽汚水処理 人口普及率	下水道整備 課 環境森林課	12.6% (R1 年度)	13.5%	13.9%	B (97.1%) < A >	14.6% (R4 年度)	38
36	農業集落排水処理施設前 橋地区最適化整備構想支 援業務	農村整備課	15 施設 (R1 年度)	15 施設	15 施設	A (100.0%) < - >	19 施設 (R6 年度)	40
37	農業集落排水処理施設長 寿命化計画改修 (機能強 化事業)	農村整備課	2/19 施設 (R1 年度)	4/19 施設	4/19 施設	A (100.0%) < - >	7/19 施設 (R11 年度)	40
38	通学路の歩道等整備状況	道路建設課	32.3% (R1 年度)	33.4%	33.4%	A (100.0%) < - >	33.7% (R6 年度)	41

No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和3年度			最終目標値	施策 No
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) (昨年度)		
39	群馬県無電柱化推進計画 における市道の無電柱化 着手率	道路建設課	25.0% (R1年度)	35.0%	35.0%	A (100.0%) < - >	40.0% (R6年度)	41
40	防災重点ため池の耐震検 証の進捗率	農村整備課	58.0% (32/55) (R1年度)	76.3% (42/55)	76.3% (42/55)	A (100.0%) < A >	100.0% (R4年度)	44
41	防災重点ため池の豪雨調 査の進捗率	農村整備課	7.3%(4/55) (R2年度)	18.1% (10/55)	18.1% (10/55)	A (100.0%) < A >	100.0% (R8年度)	44
42	有害物質等流出防止対策	予防課	24施設 (R1年度)	10施設	10施設	A (100.0%) < A >	9施設 (R6年度)	45