







新議会棟整備 事業スケジュール

資料2

2019（令和元）年5月現在

項目	年度			
	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)
基本・実施設計	完了：10月 			
文化財調査	着工：8月 完了：12月 			
改築工事	着工：3月	工期 約20ヵ月 		竣工：秋頃
現議会棟解体工事		▶	

2019（令和元）年9月現在

項目	年度			
	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)
基本・実施設計	完了：11月 			
文化財調査	着工：11月 完了：2月 			
改築工事		着工：9月頃	工期 約22ヵ月 	竣工：夏頃
現議会棟解体工事			▶