

前橋市国土強靱化地域計画令和6年度進捗評価結果

防災危機管理課

1 はじめに

(1) 計画策定の趣旨

- ・国土強靱化基本法に基づき、国の国土強靱化基本計画と県地域計画との調和を図りながら、災害に強いまちづくりに関連する市政全般にわたる施策をハードとソフトの両面から位置付け、総合的かつ計画的に強靱な地域づくりを進めるための指針となる計画として策定

(2) 計画の期間

- ・令和2年12月策定（終期なし）
- ・社会経済情勢の変化、強靱化に関する施策の進捗状況等を踏まえながら、毎年度の進行管理とともに必要に応じて所要の見直し、修正を実施

2 推進方針

- ・53の施策について、限られた資源を効率的・効果的に活用して強靱化を推進
- ・40の重要業績指標に基づく進捗管理を行い、評価結果を踏まえて施策を見直すことで本計画のPDCAサイクルを確立
- ・計画の推進と進行管理は、推進本部（本部長：危機管理担当部長兼危機管理監）を設置し、全庁的な体制により実施

3 令和6年度進捗評価

(1) 年度目標値に対する達成状況一覧（40の重要業績指標）

進捗率＝令和6年度実績値／令和6年度目標値（目標値の設定がないものは、「評価なし」）

※ 〈 〉 内の数値は令和5年度評価結果

達成状況 施策分野	A 100%以上	B 80-99%	C 50-79%	D 50%未満	— 評価なし	合計
分野1 教育・人づくり	1 〈 1 〉	2 〈 2 〉	1 〈 0 〉	0 〈 1 〉	0 〈 0 〉	4 〈 4 〉
分野2 健康・福祉	2 〈 3 〉	1 〈 0 〉	0 〈 0 〉	0 〈 0 〉	0 〈 0 〉	3 〈 3 〉
分野3 産業振興	4 〈 2 〉	1 〈 2 〉	0 〈 0 〉	0 〈 0 〉	1 〈 2 〉	6 〈 6 〉
分野4 都市基盤	16 〈 17 〉	8 〈 8 〉	2 〈 1 〉	1 〈 1 〉	0 〈 0 〉	27 〈 27 〉
合計	23 (57.5%) 〈 23 〉	12 (30.0%) 〈 12 〉	3 (7.5%) 〈 1 〉	1 (2.5%) 〈 2 〉	1 (2.5%) 〈 2 〉	40 (100%) 〈 40 〉

(2) 各重要業績指標の達成状況

【分野1 教育・人づくり】

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
8	高齢者家庭等住宅用火災警報器取付支援	予防課	100 件 (R1 年度)	50 件	50 件	A (100.0%) 〈 A 〉	50 件 (R7 年度)
17	出前講座（防災関係）の年間実施数	防災危機管理課	74 回 (R1 年度)	46 回	84 回	C (54.7%) 〈 D 〉	84 回 (R7 年度)
53	自主防災訓練経費補助事業実施実績	防災危機管理課	102 件 (R1 年度)	101 件	110 件	B (91.8%) 〈 B 〉	110 件 (R7 年度)
53	自主防災会の組織数	防災危機管理課	238 団体 (R1 年度)	253 団体	272 団体	B (93.0%) 〈 B 〉	272 団体 (R6 年度)

【分野2 健康・福祉】

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
15	要配慮者利用施設における避難確保計画作成済の割合（水防法関係）	防災危機管理課	88.0% (R1 年度)	100.0%	100.0%	A (100.0%) 〈 A 〉	100.0% (R7 年度)
15	要配慮者利用施設における避難確保計画作成済の割合（土砂災害防止法関係）	防災危機管理課	100.0% (R1 年度)	100.0%	100.0%	A (100.0%) 〈 A 〉	100.0% (R7 年度)
26	麻しん・風しんワクチンの接種率	保健予防課	第1期 98.4% 第2期 98.5% (R1 年度)	第1期 90.0% 第2期 94.7%	第1期 95.0% 第2期 95.0%	B (94.7%) (99.6%) 〈 A 〉	第1期 95.0% 第2期 95.0% (毎年度)

【分野3 産業振興】

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
34	ほ場整備面積（土地改良事業）	農村整備課	11,181ha (R2 年度)	11,260ha	11,243ha	A (100.1%) 〈 ー 〉	11,243ha (R6 年度)
46	新規就農者数（年間）	農業委員会事務局	35 人 (R1 年度)	46 人	46 人	A (100.0%) 〈 B 〉	47 人 (R9 年度)
46	担い手農家への農地集積率	農業委員会事務局	33.89% (H30 年 度)	39.75%	40.29%	B (98.6%) 〈 B 〉	56.00% (R9 年度)
47	堰の整備補修工事	農村整備課	52% (25/48) (R1 年度)	69% (33/48)	69% (33/48)	A (100.0%) 〈 A 〉	100.0% (R24 年度)
51	多面的機能活動組織数	農村整備課	29 組織 (R2 年度)	31 組織	30 組織	A (103.3%) 〈 A 〉	32 組織 (R9 年度)
51	国土調査事業第7次十箇年計画想定事業量	農村整備課	182.31 km ² (R2 年度)	182.31 km ²	—	— 〈 ー 〉	189.31 km ² (R11 年度)

【分野4 都市基盤】

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
1	住宅の耐震化率	建築指導課	77.8% (H30 年度)	84.30%	95.0%	B (88.7%) 〈 B 〉	95.0% (R7 年度)
2	被災建築物応急危険度判定コーディネータ 一登録者数	建築指導課	18 人 (R1 年度)	44 人	30 人	A (146.6%) 〈 A 〉	30 人 (R7 年度)
2	被災宅地応急危険度判定士登録者数	建築指導課	126 人 (R1 年度)	159 人	138 人	A (115.2%) 〈 B 〉	160 人 (R7 年度)
4	年間空き家解消実績数	建築住宅課	106 件 (R1 年度)	135 件	180 件	C (75.0%) 〈 A 〉	150 件 (R7 年度)
5	老朽住宅棟数率 (文京町四丁目地区)	区画整理課	47.5% (R1 年度)	37.71%	37.95%	B (99.3%) 〈 A 〉	43.0% (R6 年度)
5	住宅の耐震化率 (七次総重点事業地区内)	区画整理課	52.8% (R1 年度)	54.97%	53.60%	A (102.5%) 〈 A 〉	56.3% (R8 年度)
6	都市計画区域における1人あたりの都市公 園面積	公園緑地課	11.9 m ² /人 (H30 年度)	12.26 m ² /人	13.0 m ² /人	B (94.3%) 〈 B 〉	13.0 m ² /人 (R9 年度)
7	公園施設の長寿命化計画に基づき更新・補 修された割合	公園管理事務所	25.4% (R4 年度)	32.70%	45%	C (72.6%) 〈 C 〉	100.0% (R13 年度)

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
13	まちの安全ひろメールの登録件数	防災危機管理課	16,200 件 (R1 年度)	18,326 件	20,000 件	B (91.6%) 〈 B 〉	20,000 件 (R7 年度)
13	高齢者避難情報コールサービス登録件数	防災危機管理課	—	16 件	500 件	D (3.2%) 〈 D 〉	500 件 (R6 年度)
21	特定建築物耐震化目標（消防局・消防署）	建築指導課	91.0% (R1 年度)	100.0%	100.0%	A (100.0%) 〈 A 〉	100.0% (R6 年度)
22	消防団員確保	消防局総務課	1,073 人 (R2 年度)	1,041 人	1,065 人	B (97.7%) 〈 B 〉	1,160 人 (R11 年度)
28	学校トイレの洋式化率	教育施設課	51.0% (R2 年度)	74.41%	75%	B (99.2%) 〈 A 〉	80.0% (R10 年度)
29	避難所関連の庁内訓練・研修の実施回数	防災危機管理課	4 回 (R1 年度)	6 回	6 回	A (100.0%) 〈 A 〉	6 回 (R7 年度)
29	自主防災組織等主催の避難所関連訓練の実施数	防災危機管理課	10 回 (R1 年度)	79 回	20 回	A (395.0%) 〈 A 〉	20 回 (R7 年度)
31	市有施設予防保全工事の実施件数（累計）	資産経営課	16 件 (R2 年度)	24 件	24 件	A (100.0%) 〈 A 〉	28 件 (R8 年度)

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
35	新エネ導入状況（地球温暖化防止実行計画）	環境政策課	297,461kw (R1 年度)	347,362kw (R5 年度)※	338,792kw (R5 年度)	A (102.5%) 〈 A 〉	598,184kw (R12 年度)
36	基幹管路の耐震適合率	水道整備課	47.7% (R1 年度)	82.7%	52.7%	A (156.9%) 〈 B 〉	54.1% (R7 年度)
38	緊急度・重要度の高い重要な幹線の耐震化率	下水道整備課	71.9% (R1 年度)	93.6%	87.4%	A (107.0%) 〈 A 〉	95.5% (R9 年度)
38	合併処理浄化槽汚水処理人口普及率	下水道整備課 ごみ政策課	12.6% (R1 年度)	14.4%	16.0%	B (90.0%) 〈 B 〉	16.8% (R9 年度)
40	農業集落排水処理施設前橋地区最適化整備構想支援業務	下水道整備課	15 施設 (R1 年度)	19 施設	19 施設	A (100.0%) 〈 A 〉	19 施設 (R6 年度)
40	農業集落排水処理施設長寿命化計画改修（機能強化事業）	下水道整備課	2/19 施設 (R1 年度)	4/19 施設	4/19 施設	A (100.0%) 〈 A 〉	7/19 施設 (R12 年度)

※令和6年度の数値が8月にならないと確定しないため

施策 No.	指標名	担当所属	計画策定時 現状値	令和6年度			最終目標値
				【実績値】	【目標値】	【進捗状況】 (進捗率) 〈昨年度〉	
41	通学路の歩道等整備状況	道路建設課	32.3% (R1 年度)	34.9%	33.7%	A (103.5%) 〈 A 〉	33.7% (R6 年度)
41	群馬県無電柱化推進計画における市道の無電柱化着手率	道路建設課	25.0% (R1 年度)	37.0%	40.0%	B (92.5%) 〈 B 〉	40.0% (R6 年度)
44	防災重点ため池の耐震検証の進捗率	農村整備課	58.0% (32/55) (R1 年度)	93% (51/55)	81% (45/55)	A (114.8%) 〈 A 〉	100.0% (R7 年度)
44	防災重点ため池の豪雨調査の進捗率	農村整備課	7.3% (4/55) (R2 年度)	72% (40/55)	55% (30/55)	A (130.9%) 〈 A 〉	100.0% (R7 年度)
45	有害物質等流出防止対策	予防課	24 施設 (R1 年度)	4 施設	4 施設	A (100.0%) 〈 A 〉	0 施設 (R37 年度)

