

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
六供地区

平成22年3月

群馬県前橋市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----|---------------|----------------|--------|--------|----------|-------------|------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| 指標1 | 地域内住居者数の増加率 | 人/ha | 67 | 77 | 76 | 確定 見込み ● | △ | あり ● なし | 76 | H21年4月 | △ | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 土地区画整理の進捗や大型分譲地やマンションの建設により、地区内人口は増加傾向である。 |
| 指標2 | 消防活動困難度 | % | 20.4 | 8.1 | 9.1 | 確定 見込み ● | △ | あり ● なし | 9.1 | H21年4月 | △ | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 土地区画整理事業の進捗に伴い道路網が整備され消防車等の通行に支障がある場所が減った。 |
| 指標3 | 商業店舗床面積 | m ² | 11,880 | 13,068 | 12,700 | 確定 見込み ● | △ | あり ● なし | 9,690 | H21年4月 | × | 大型店閉鎖の為 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 土地区画整理事業の進捗に伴い幹線道路沿いの出店等が期待できるが、大型店閉鎖の影響により目標値を下回った。 |
| 指標4 | 公開講座(市民講座)の実施 | 回 | 8 | 24 | 14 | 確定 見込み ● | △ | あり ● なし | 21 | H21年4月 | △ | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 大学以外の会場でも積極的に公開講座等を開催するなどし、地域コミュニティの活性化に寄与した。 |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----------|----|-----|-----|------|----------|-----------|------------|---------------|------|----------------|------------------------------------|--|------|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| その他の数値指標1 | | | | | | 確定 見込み | | | | | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |
| その他の数値指標2 | | | | | | 確定 見込み | | | | | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |
| その他の数値指標3 | | | | | | 確定 見込み | | | | | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

| 事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項) | | 実施した具体的な内容 | 実施した結果 | 今後の課題 その他特記事項 |
|--|------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| ・成果を持続させるために 行う方策 | 道路網整備 | 六供土地区画整理事業による、道路網の整備 | 道路網の整備を行った。 | 今後も土地区画整理事業の完了にむけて、地域住民との十分な折衝の元、道路網の整備を進めていく。 |
| | 地域コミュニティ | 公開講座の実施 大学施設を地域住民の方に開放 | 講座 26回開催(大学21回 他会場5回) 施設開放 地域夏祭り | 今後も、積極的に公開講座等を開催し、地域コミュニティ活性化に寄与し、まちづくりの担い手の育成に繋げて行く。 |
| | | | | |
| 改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策 | 江田天川大島線の延長 | 第一工区の用地買収について、所有者と交渉 | 道路用地の一部を買収 | 今後も江田天川大島線の完了にむけて、地域住民との十分な折衝の元、整備を進めていく。 |
| | | | | |
| | | | | |

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

| 追加が考えられる今後のまちづくり方策 | 具体的内容 | 実施時期 | 実施にあたっての課題 その他特記事項 |
|---|---|---------------|--|
| まちづくり交付金を利用して、地域と人の基盤整備を図り、地域コミュニティの活性化と健全で安全な新しいまちづくりを図る | ・居住性・防災性を向上させる“快適・安全な住環境の整備” ・地域生活基盤整備による“交通導線の創出と交通混雑の緩和” ・大学を中心とした“地域コミュニティの活性化と新たなまちづくりの担い手育成” | 平成21年度～平成25年度 | 既存の幹線道路は地区を南北に縦断するものばかりで東西に横断する幹線道路がないことから、都市計画道路・江田天川大島線の整備を進めることによって交通導線・地域間交流の創出、交通渋滞の解消並びに一体的な都市基盤整備を図っていく必要がある。 |
| | | | |
| | | | |