



番号	検査の種類	項目	内容	チェック欄	
⑨	完了検査	崖面崩壊防止施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下項目について、許可申請書類に基づき適切に実施されているか 施設形式、施設形状、施設構造(材料、寸法等)</li> <li>想定地盤に対し、不良な地盤ではないか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設形式</li> <li>施設形状</li> <li>施設構造</li> <li>地盤状況</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑩	完了検査	排水施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)地下水排除工(暗渠排水工、基盤排水層)、盛土内排水層(水平排水層、中央縦排水)</li> <li>使用材料、配置、寸法、勾配等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか</li> <li>(2)法面排水</li> <li>使用材料、配置、寸法、勾配、目地、排水先の接続状況等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか</li> <li>変状、破損はないか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)基盤排水層等</li> <li>使用材料</li> <li>配置</li> <li>寸法</li> <li>勾配</li> <li>(2)法面排水</li> <li>使用材料</li> <li>配置</li> <li>寸法</li> <li>勾配</li> <li>目地</li> <li>接続状況</li> <li>変状、破損</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑪	完了検査	法面保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>保護工種別、施設形状が許可申請書類に基づき適切に実施されているか</li> <li>法面の安定が図られているか</li> <li>変状、破損はないか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>種別</li> <li>施設形状</li> <li>法面の安定</li> <li>変状、破損</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑫	完了検査	防災措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>開発事業等実施地区の周辺へ溢水等の被害が及ばないよう対策が講じられているか(許可申請書で示した位置に排水を接続しているか 溢水はないか)</li> <li>調整池等の防災施設及び外周施設が許可申請書類に基づき適切に実施されているか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>溢水対策</li> <li>防災施設</li> <li>外周施設</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑬	完了確認	土石の堆積	堆積された全ての土石が適切に除去されているか	土石の除去	<input type="checkbox"/>
⑭	中間検査	暗渠排水管 (盛土工事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>暗渠排水管の配置と規格は、許可申請書類に基づき適切に実施されているか</li> <li>暗渠排水管の集水管接続部は適切に処理されているか</li> <li>暗渠排水管の集水管端部の土砂流入防止措置は適切か</li> <li>現況地盤からの湧水は適切に処理されているか</li> <li>溪流や既設水路等の通過水流は適切に処理されているか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置、規格</li> <li>集水管接続部</li> <li>集水管端部</li> <li>湧水処理</li> <li>通過水流の処理</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑮	中間検査	暗渠排水管 (切土工事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>暗渠排水管の配置と規格は、許可申請書類に基づき適切に実施されているか</li> <li>暗渠排水管の集水管接続部は適切に処理されているか</li> <li>暗渠排水管の集水管端部の土砂流入防止措置は適切か</li> <li>湧水は適切に処理されているか</li> <li>溝掘りは適切に施工されているか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置、規格</li> <li>集水管接続部</li> <li>集水管端部</li> <li>湧水処理</li> <li>溝掘</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>