

前橋市監査委員公表第7号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定により、都市計画部（建築住宅課）及び建設部（道路管理課、公園緑地課）の工事監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表します。

平成30年7月11日

前橋市監査委員	福	田	清	和
同	田	村	盛	好
同	中	里		武
同	笠	原		久

内 監
平成30年7月11日

前橋市長 山本 龍 様
前橋市議会議員 三森 和也 様

前橋市監査委員	福 田 清 和
同	田 村 盛 好
同	中 里 武
同	笠 原 久

工事監査の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定により実施した都市計画部（建築住宅課）及び建設部（道路管理課、公園緑地課）の工事監査の結果について、同条第9項の規定により、別紙のとおり報告します。

都市計画部・建設部 工事監査結果報告書

(建築住宅課、道路管理課、公園緑地課)

1 監査対象部局及び対象工事等 (別紙工事監査対象工事(業務)一覧表のとおり)

都市計画部	建築住宅課	12件
建設部	道路管理課	18件
〃	公園緑地課	4件

2 監査期間

平成30年4月13日から同年7月11日まで

3 監査委員の除斥

(仮称)三俣公園園路広場整備工事(分割5号)の監査において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の2の規定により、田村盛好監査委員は除斥しました。

4 監査方法

工事監査については、工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なものであるかなどを主眼とし、工事ごとに関係書類(設計図書及び契約書等)の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査及び現場実査を実施しました。

5 監査結果

監査対象とした各工事の計画、設計、積算、施工等については、おおむね適正であると認められましたが、下記の記載のとおり改善を要する事項がありました。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長に対して改善等を指導しました。

(1) 建築住宅課 (指摘事項 1件)

ア 保険証券等の提示について (指摘事項)

岩神第五団地R棟屋上防水補修工事において、現場説明書並びに建設工事請負契約約款第51条第1項及び第2項で建設工事保険に付すことを求め、また、建設工事保険を締結したときは、その保険に係る証券の写し又はこれに代わるものを直ちに発注者へ提示しなければならないと定めているにもかかわらず、提示がされていなかった。

請負者は、請負契約に基づく工事の施工で生じた損害を填補するために火災保険、建設工事保険その他の保険に付すこととしており、付した保険証券の写しを提示義務の対象としているため、現場説明書及び契約約款にのっとり契約履行を行うように改善されたい。

(2) 道路管理課

指摘及び要望する事項はなかった。

(3) 公園緑地課

指摘及び要望する事項はなかった。

建築住宅課

平成30年度 第1回工事監査 対象工事(業務)一覧表

(No.1)

No.	台帳契約番号	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
1	4291000257	前橋市民文化会館大胡分館舞台吊物操作盤改修工事	大胡町15番	29.6.7	29.6.12	30.2.16	
		吊物機操作盤改修 1面 吊物機制御盤改修 1面 遠方操作盤 1面					
2	4291000306	赤城大沼用水小水力発電建築工事	富士見町赤城山2114番2ほか	29.6.28	29.6.30	30.6.28	
		鉄骨造平家建 建築面積46.8㎡、延べ面積46.8㎡ 電気設備一式、機械設備一式					
3	4291000496	消防局東消防署訓練塔ほか新築工事	樋越町60番ほか	29.8.25	29.8.29	30.6.6	30.8.31
		訓練棟:鉄筋コンクリート造4階建 建築面積59.61㎡、延べ面積186.48㎡ 附属棟:鉄筋コンクリート造3階建 建築面積75.41㎡、延べ面積206.35㎡ 酸素充填庫:補強CB造平家建 建築面積4.46㎡、延べ面積4.46㎡ 外構ほか、電気設備一式、機械設備一式					
4	4291000543	元総社町第一団地G棟既設公営住宅エレベーター設置工事	元総社町337番13ほか	29.8.9	29.8.21	30.2.28	30.3.31
		既設5階建市営住宅に階段室型エレベーター(昇降路建物一体型)を設置 鉄骨造4人乗3基 昇降路建物一体型昇降機、電気設備、機械設備、外構、解体撤去					
5	4291000748	南橋町第五団地集会室新築建築工事	南橋町10番ほか	29.8.28	29.8.31	30.3.12	
		集会室:鉄骨造平家建 建築面積153.76㎡、延べ面積148.00㎡					
6	4291001014	力丸工業団地汚水処理施設機械設備改修工事	力丸町486番1	29.10.2	29.10.4	30.2.28	
		散気装置改修18基、放流ポンプ更新1台、ばっ気フロア整備1台、 原水ポンプ配管改修一式、附帯工一式					
7	4291001111	岩神第五団地R棟屋上防水補修工事	岩神町四丁目907番	29.10.12	29.10.13	29.12.12	
		既設改質アスファルトシートジョイント部炙り直し、保護塗料塗布					

建築住宅課

平成30年度 第1回工事監査 対象工事(業務)一覧表

(No.2)

No.	台帳契約番号	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
8	4291001216	敷島公園 便益施設改修工事 (千客万来第2号)	敷島町66番	29.10.31	29.11.6	30.1.31	
		便所の内外装改修、便器ほか水廻りの改修、左記に伴う電気設備の改修					
9	4291001261	三俣町投票所ほか新築工事	三俣町二丁目10番2	29.11.14	29.11.20	30.3.20	
		投票所:軽量鉄骨造平家建 建築面積243.87㎡、延べ面積242.82㎡、 投票室、休憩室ほか 外便所:軽量鉄骨造平家建 建築面積10.35㎡、延べ面積10.35㎡					
10	4291001517	前橋文学館収蔵庫増築建築工事	千代田町三丁目12番16ほか	29.11.29	29.12.4	30.6.28	
		鉄筋コンクリート造2階建 建築面積115.40㎡、延べ面積189.84㎡、 外構一式					
11	4291001792	前橋文学館収蔵庫増築空調設備ほか工事	千代田町三丁目12番16ほか	30.1.15	30.1.17	30.8.13	
		給水設備、排水設備、衛生設備、換気設備、空調設備、 屋内消火栓設備、ハロン消火設備、自動制御版設備、撤去、 ほか、一式					
12	4292000168	朝日町団地RC・RD棟屋内外給水設備改修実施設計業務	朝日町四丁目1142番3 ほか	29.9.28	29.10.4	30.2.19	
		鉄筋コンクリート造5階建2棟屋内外給水設備改修 50戸 上記、公営住宅設備改修に係る実施設計					

No.	台帳契約番号	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
13	4291000018	永明地区 舗装改良工事 (舗装第3号)	下大島町地内	29.4.28	29.5.2	29.8.3	
		延長 141.5m 幅員 7.2~8.1m 基層工(t=5) 966.0㎡ 表層工(t=5) 990.9㎡ 表層工(t=3) 162.2㎡ 歩車道境界ブロック 92.0m					
14	4291000023	城南地区 道路改良工事 (道水第1号)	荒口町地内	29.4.27	29.5.2	29.9.11	
		延長 163.4m 落蓋式側溝(30×30) 61.0m 自由勾配側溝(30×30~100) 52.0m 路盤工(t=15) 438.3㎡ 表層工(t=4) 441.0㎡ 柵工(50×50) 4基 ほか					
15	4291000422	桂萱地区 溝蓋設置工事 (道水第13号)	堀之下町地内	29.7.10	29.7.12	29.10.31	
		延長 81.0m 溝蓋設置工(600用) 85枚					
16	4291000753	防災・安全交付金 (道路) 浪華橋補修工事 (第2号)	上泉町地内	29.8.28	29.8.31	30.2.21	
		橋長 60.3m 幅員 9.2m 塗替塗装工 252.8㎡					
17	4291001045	防災・安全交付金 (道路) 桃ノ木橋補修工事 (第8号)	東片貝町ほか2か町地内	29.10.2	29.10.4	30.3.2	30.3.19
		橋長 72.1m 幅員 7.2m 橋面舗装工(t=5) 283.5㎡ 橋面舗装工(t=3) 131.0㎡ 伸縮継手工 24.0m 橋梁塗装工 326.7㎡					
18	4291001047	東地区 排水路整備工事 (道水第18号)	箱田町地内	29.10.2	29.10.4	30.3.15	
		延長 222.0m 自由勾配側溝(80×90~100) 58.4m 自由勾配側溝(90×70~140) 147.7m 集水柵工 6基 路盤工(t=15) 200.5㎡ 表層工(t=4) 200.5㎡					
19	4291001355	城南地区 路肩整備工事 (道水第30号)	筑井町地内	29.11.13	29.11.16	30.3.22	
		延長 116.0m 土留自由勾配側溝(30×50~100) 81.7m 土留自由勾配側溝(50×50~60) 39.6m 暗渠工(40×40) 7.0m 柵工(70×70) 1基 L型擁壁工(H=0.7~0.9m) 93.8m ほか					

No.	台帳契約番号	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
20	4291001381	城南地区 側溝改良工事 (道水第33号)	下増田町地内	29.11.14	29.11.16	30.2.13	
		延長 134.7m 落蓋式側溝(30×30) 103.5m 柵工(50×50) 2基 落蓋式側溝(30×40) 19.2m 暗渠工(30×30) 12.0m 路盤工(t=15) 131.7㎡ 表層工(t=4) 107.8㎡ ほか					
21	4291001391	城南地区 側溝新設工事 (道水第32号)	二之宮町地内	29.11.10	29.11.16	30.3.20	
		延長 215.1m 土留自由勾配側溝(30×60~80) 166.0m 落蓋式側溝(30×30) 49.1m 舗装工 328.5㎡					
22	4291001490	公共施設等適正管理推進事業 (道路) 舗装修繕工事 (第3号)	日吉町四丁目、三俣町三丁目 地内	29.11.30	29.12.4	30.3.15	
		延長 395.0m 幅員 11.9~13.8m 表層工(t=5) 5063.1㎡					
23	4291001491	公共施設等適正管理推進事業 (道路) 舗装修繕工事 (第4号)	川原町地内	29.11.28	29.12.4	30.3.22	
		延長 690.0m 幅員 6.7~9.9m 表層工(t=5) 5452.8㎡					
24	4291001989	上川淵地区 側溝改良工事 (道水特10号)	西善町地内	30.2.19	30.2.22	30.7.26	
		延長 134.2m 土留自由勾配側溝(30×90~120) 66.5m 鍬止擁壁(H=1.0m) 67.7m 柵工2基 舗装工 119.7㎡					
25	4291002000	芳賀地区 側溝改良工事 (道水特5号)	鳥取町地内	30.2.19	30.2.22	30.9.4	
		延長 156.5m 幅員3.3~5.5m 落蓋式側溝(30×30) 148.5m 道路横断側溝(30×30) 6.0m L型擁壁工(H=1.0~1.1m) 15.5m 路盤工(t=15) 661.4㎡ 表層工(t=4) 661.4㎡					
26	4291002002	芳賀地区 道路改良工事 (道水特3号)	小神明町地内	30.2.20	30.2.22	30.8.7	
		延長 171.5m 幅員3.6~6.0m 落蓋式側溝(30×30) 62.5m 柵工(50×50) 2基 路盤工(t=15) 553.4㎡ 表層工(t=4) 576.3㎡					

No.	台帳契約番号	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
27	4291002028	南橋地区 舗装改良工事 (舗装特1号)	荒牧町四丁目、川原町二丁目 地内	30.2.16	30.2.22	30.5.24	
		延長 133.9m 幅員 4.7~6.7m 表層工(t=4) 802.4㎡					
28	4292000028	城南地区 境界確認測量業務 (業委第2号)	筑井町地内	29.5.30	29.6.5	29.9.21	
		延長 300.0m 用地測量 7500㎡					
29	4292000105	道路台帳補正業務	前橋市全域	29.8.9	29.8.21	30.3.15	
		1/500 区域内 16.4km 1/1000区域内 37.3km 施設管理位置図データ作成 一式 製本 一式					
30	4292000108	防災・安全交付金(道路)橋梁補修設計業務(第2号)	総社町一丁目ほか5か町地内	29.8.9	29.8.21	30.2.19	30.3.22
		橋梁補修設計 3橋					

No.	台帳契約番号	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
31	4291000541	東ふれあい公園 園路広場整備工事 (分割1号)	箱田町、小相木町地内	29.8.9	29.8.21	30.2.28	
		アスファルト舗装工 3211.0㎡ コンクリート系舗装工 1091.7㎡ 園路縁石工 925.2m ベンチ 29基 柵工 342.2m 車止め工 45本 四阿工 2基 便所工 1基					
32	4291001146	広瀬川河畔緑地 修景施設基礎整備工事 (分割1号)	千代田町五丁目地内	29.10.11	29.10.13	30.2.8	
		舗装版破碎 306.8m ² コンクリート取壊し運搬処理 15.5m ³ モニュメント基礎 1基 撞木基礎 2基					
33	4291001851	(仮称) 三俣公園 園路広場整備工事 (分割5号)	三俣町二丁目地内	30.1.30	30.2.2	30.6.29	
		舗装工 1456.4m ² 園路縁石工 32.4m 遊具組立設置工 1基 テーブル・ベンチ工 5基 柵工 19.5m 四阿工 1基					
34	4292000187	富士見総合グラウンド 測量業務	富士見町皆沢地内	29.10.31	29.11.6	30.1.24	
		4級基準点測量 28点 現地測量一式 路線測量 0.3km					

都市計画部 工事監査結果報告書

(建築住宅課)

1 監査対象部局及び対象工事

都市計画部 建築住宅課
消防局南消防署城南分署新築建築工事

2 監査期間

平成30年4月13日から同年7月11日まで

3 監査方法

工事監査については、工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なものであるかなどを主眼とし、工事関係書類（設計図書及び契約書等）の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査及び現場実査を実施しました。

なお、工事の技術的な指導及び助言については、公益社団法人大阪技術振興協会の技術士に協力を得ました。

4 監査結果

監査対象とした工事の計画、設計、積算、施工等については、適正であると認められました。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に所属長に対して改善等を指導しました。