## 令和元年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	荻窪最終処分場
施設所在地	前橋市荻窪町671番地
計画埋立期間開始年月	日 昭和60年3月
終了年月	平成20年3月
埋立地の面積	50,000 m2
計画埋立容量	544,000 m3

埋立終了

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	測定年月日		年月日	H31. 4. 17	R1. 5. 15	R1. 6. 6	R1. 7. 3	R1. 8. 22	R1. 9. 12	R1. 10. 24	R1. 11. 13	R1. 12. 12	R2. 1. 15	R2. 2. 26	R2. 3. 11
放流水質等	pH	5. 8-8. 6		7. 5	7. 5	7. 8	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 4	7. 3	7. 1	7. 5	7. 4
	BOD	25	mg/l	<1	2	<1	1	1	5	4	3	5	2	1	<1
	COD	25	mg/l	<1	<1	<1	1	4	4	6	8	4	4	3	5
	SS	50	mg/I	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
	T-N	120	mg/l	10	10	10	10	12	13	11	14	18	19	10	12
周辺地下水	測定年月日		年月日	H31. 4. 4	R1. 5. 9	R1. 6. 9	R1. 7. 11	R1. 8. 1	R1. 9. 12	R1. 10. 3	R1. 11. 15	R1. 12. 12	R2. 1. 9	R2. 2. 6	R2. 3. 5
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	68	61	69	72	76	68	98	62	74	69	79	97
	下流	塩化物イオン	mg/l	92	69	97	100	100	89	180	77	100	93	120	180
擁壁点検	点検日	•		H31. 4. 15	R1. 5. 20	R1. 6. 18	R1. 7. 8	R1. 8. 27	R1. 9. 12	R1. 10. 10	R1. 11. 15	R1. 12. 20	R2. 1. 22	R2. 2. 17	R2. 3. 13
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工点検	点検日			H31. 4. 4	R1. 5. 9	R1. 6. 9	R1. 7. 11	R1. 8. 1	R1. 9. 12	R1. 10. 3	R1. 11. 15	R1. 12. 12	R2. 1. 9	R2. 2. 6	R2. 3. 11
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R2. 3. 4
	点検結果	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	異常なし
浸出液処理設備	備 点検日			H31. 4. 15	R1. 5. 20	R1. 6. 18	R1. 7. 8	R1. 8. 27	R1. 9. 12	R1. 10. 10	R1. 11. 15	R1. 12. 20	R2. 1. 22	R2. 2. 17	R2. 3. 13
点検	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし