

令和4年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	前橋市	
施設名	荻窪最終処分場	
施設所在地	前橋市荻窪町671番地	
計画埋立期間	開始年月日	昭和60年3月
	終了年月日	平成20年3月
埋立地の面積	50,000 m ²	
計画埋立容量	544,000 m ³	

埋立終了

項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水質等	測定年月日	年月日	R4.4.27	R4.5.19	R4.6.22	R4.7.27	R4.8.10	R4.9.21	R4.10.26	R4.11.24				
	pH	5.8-8.6	7.6	7.6	7.1	7.4	7.2	7.5	7.6	7.3				
	BOD	25 mg/l	1	<1	<1	<1	1	1	<1	1				
	COD	25 mg/l	2	2	1	2	18	1	1	1				
	SS	50 mg/l	2	<1	1	<1	1	1	<1	2				
T-N	120 mg/l	9.0	10	8	9	15	9	11	11					
周辺地下水	測定年月日	年月日	R4.4.7	R4.5.19	R4.6.2	R4.7.7	R4.8.4	R4.9.1	R4.10.6	R4.11.17				
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	29	76	98	100	90	79	84	61			
	下流	塩化物イオン	mg/l	60	99	150	160	120	110	130	58			
擁壁点検	点検日		R4.4.5	R4.5.9	R4.6.24	R4.7.25	R4.8.10	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.28				
	点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
遮水工点検	点検日		R4.4.5	R4.5.9	R4.6.24	R4.7.25	R4.8.10	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.28				
	点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
調整池点検	点検日		-	-	-	-	-	-	-	-				
	点検結果		-	-	-	-	-	-	-	-				
浸出液処理設備点検	点検日		R4.4.5	R4.5.9	R4.6.24	R4.7.25	R4.8.10	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.28				
	点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				