

令和 7 年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	荻窪最終処分場
施設所在地	前橋市荻窪町671番地
計画埋立期間	開始年月日 昭和60年3月
	終了年月日 平成20年3月
埋立地の面積	50,000 m2
計画埋立容量	544,000 m3

埋立終了

項 目				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
放流水質等	測定年月日		年月日	R7. 4. 16	R7. 5. 8	R7. 6. 20	R7. 7. 18								
	pH	5. 8-8. 6		7. 2	7. 6	7. 4	7. 4								
	BOD	25	mg/l	2	<1	<1	<1								
	COD	25	mg/l	17	1	<1	<1								
	SS	50	mg/l	2	<1	<1	<1								
	T-N	120	mg/l	14. 0	9. 0	8. 0	9. 0								
周辺地下水	測定年月日		年月日	R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 3								
	地点 (1)	電気伝導率	mS/m	73	89	87	120								
	下流	塩化物イオン	mg/l	88	120	140	220								
擁壁点検	点検日			R7. 4. 24	R7. 5. 27	R7. 6. 25	R7. 7. 29								
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
遮水工点検	点検日			R7. 4. 24	R7. 5. 27	R7. 6. 25	R7. 7. 29								
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
調整池点検	点検日			-	-	-	-								
	点検結果			-	-	-	-								
浸出液処理設備点検	点検日			R7. 4. 24	R7. 5. 27	R7. 6. 25	R7. 7. 29								
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								