

〔非住宅・標準入力法〕
省エネ基準工事監理状況報告書

年 月 日

（あて先）建築主事

報 告 者 住 所
（工事監理者） 事務所名
氏 名

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第5項の規定により次のとおり報告します。

建築主氏名	
工事場所	
確認済証	年 月 日 第 号
	確認機関名 前橋市
計画変更 確認済証	年 月 日 第 号
	確認機関名

工事監理の状況

確認事項		確認を行う照合内容	工事監理者確認結果※1		備考
			A目視確認	結果	
			B計測確認		
			C書類確認		
1	外皮	☐ 外壁等を構成している建材・塗料等の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、底の設置状況を含む）	A・B・C	適・不	
2	空気調和設備	☐ 熱源機器の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 冷暖同時供給の有無	A・B・C	適・不	
		☐ 熱源機器に係る台数制御の設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 蓄熱システムの仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 2次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 2次ポンプの変流量制御の設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 2次ポンプに係る台数制御の設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 空調機の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 空調機ファンの変風量制御の設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 外気冷房制御の有無	A・B・C	適・不	
		☐ 全熱交換器の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 全熱交換器の自動切替機能の設置状況	A・B・C	適・不	
		3	換気設備	☐ 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況	A・B・C
☐ 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況	A・B・C			適・不	
4	照明設備	☐ 照明器具の消費電力、台数および取付状況	A・B・C	適・不	
		☐ 各種制御の設置状況 【在室検知制御・タイムスケジュール制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】	A・B・C	適・不	
5	給湯設備	☐ 熱源機器の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 給湯配管の保温の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 節湯器具の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ 太陽熱利用設備の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
6	昇降機設備	☐ 昇降機の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	

7	太陽光発電設備	☐ 太陽光発電の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
		☐ パワーコンディショナの仕様、設置状況	A・B・C	適・不	
8	コージェネレーション設備	☐ コージェネレーション設備の仕様、排熱利用先	A・B・C	適・不	
9	その他 ^{※2}		A・B・C	適・不	

※1 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。(該当しない項目は記入しないでください)

※2 確認事項の項目にないものは、「9その他」の欄に記入してください。