

令和6年度工程表（予定）

仮設工事
建築工事
機械設備工事
電気設備工事

前橋市庁舎ESCO事業	2024年度（R6年度）												備考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
空冷ヒートポンプチラーの新設		準備	土搬出	コン撤去	防水工事	基礎	コン打設		養生	搬入～切替・試運転→既存撤去			切替は中間期に実施 チラー納期3M 配線・配管2M チラー搬入～試運転 1.5M 庭園土搬出 既存コン解体搬出 基礎工事 防水工事 庭園復旧
空調ポンプ更新		事務所		3階屋上着工				切替配管取出					中間期工事 ※チラー更新と同時
蒸気ボイラー更新													土日工事 納期3.5M 加湿のない夏季工事
中央監視更新						センター装置							中央監視 納期1Y 調整器類 納期6～7M 盤部品 納期3～12M
ファンコイル更新													ナイズフィルター 納期1Y DC電源 納期6～7M 1F 土日工事 226台
自動制御 (空気式→ 電気式)	排煙 ダンパー							※場所によっては、VAVと同時可					土日工事 B1F～2F 1F/3か月 3F～12F 1F/月
LED照明													土日工事 B1F～2F 1F/3か月 3F～12F 1F/月
3～11階 南側ガラス更新													原則土日工事 執務室2フロア/月 ※チラー稼働前の中間期に更新