

給水装置工事明細書(審査・検査)

水道番号	令和〇年〇月〇日	収受	令和	年	月	日	第	号	
(宛先)前橋市公営企業管理者	令和〇年〇月〇日	水道整備課長	係長	審査	係員				
指定給水装置	〇〇設備株式会社	決裁承認							
工事事業者	電話番号 〇〇〇 - 〇〇〇 - 〇〇〇〇	水道局納付金	給水装置工事手数料	円	領収				
給水装置工事	群馬 一郎	水道局納付金	水道加入金(消費税含む)	円	領収				
主任技術者	電話番号 〇〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇	型式、メーカー	No.	撤去量水器	口径	mm			
給水装置	〇〇 町 丁目 番 号	新量水器	検満 令和 年 月	取外し時指針	m ³				
設置場所	〇〇 町 〇〇〇 - 〇 番地	取付時指針	m ³						
給水装置工事申込者	住所 〇〇 町 丁目 番 号	開栓	令和 年 月 日	検査	令和 年 月 日				
住 所	〇〇 町 〇〇〇 - 〇 番地	水道整備課長	係長	監督	検査	係員			
氏 名	前橋 太郎	検査承認							
電話番号	〇〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇								
工事種別	新設・改造()・撤去								
給水管口径	5mm以下・30mm以上	量水器口径	20	mm					
着工	令和 年 月 日	竣工	令和 年 月 日						
受水槽方式	m ³ 本舗装復旧完了日								
直結増圧ポンプ方式	階 令和 年 月 日								
直圧方式	区分 自社施工・依頼施工								
使用材料(二次側)				使用材料(一次側)				区分	
名称	形状寸法	員数	単位	名称	形状寸法	員数	単位	取出口工事	撤去
メータユニット	20	1	個	サドル分水栓	150×20	1	個	内線改造	同時撤去
フレキI型	20	1	個	防食コア	20	1	個	口径増大	口径縮小
VPユニソケ	20	1	個	ボール止水栓	20	1	個	開発行為	仮設
ビニルソケット	20	1	個	止水栓管	小	1	個	メーター飛移設	
ビニルエルボ	20	2	個	フレキII型	20	1	個	メーター移設	
ビニルエルボ	13	1	個	PEP用メーターソケット	20EF継手×フクロナット	2	個	負担	自・市
ビニルチーズ	20×13	1	個	PEP用EFエルボ90°	20	2	個	補償	新・旧
ヘッダー	20	1	個	公道PEP布設	20	4.1	m	松並木	六供
HIVP	20	28.2	m	宅内PEP布設	20	0.5	m	駒形第一	駒形第二
HIVP	13	6.4	m	舗装復旧工(仮)		2	m ²	二中第一	二中第三
XPEP	13	36.7	m	舗装復旧工(本)		4.7	m ²	千代田町三丁目	
混合水栓	13	2	個					文京町四丁目	
シャワー水栓	13	1	個					新前橋駅前第二	
ホーム水栓	13	2	個					蒼海	富士見町小暮
ゲートバルブ	20	1	個					鉛管助成対象工事	
アングル止水	13	3	個					承認日	
水栓柱	13	1	個					工事番号	
ボールタップ	13	2	個					同審査時	
								備考	

※ 太枠内に必要事項を記載すること

給水装置工事設計図

