平成２９年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		富士見最終処分場
施設所在地		前橋市富士見町 石井1873番地2
計画埋立期間	開始年月日	平成9年4月
	終了年月日	平成39年3月
埋立地の面積		8,020　m2
計画埋立容量		59,080　m3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	4.71	6.02	5.99	3.89	4.89	5.18	3.17	5.70	7.93	4.36	2.22	
	焼却灰		t	222.34	190.98	118.12	122.53	129.89	103.28	65.24	120.60	91.64	119.65	87.25	
	飛灰		t	23.63	24.03	24.50	28.41	25.70	25.89	15.45	23.19	48.99	76.36	63.09	
	汚泥		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	その他		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	計		t	250.68	221.03	148.61	154.83	160.46	134.35	83.86	149.49	216.81	200.37	152.56	
放流水質等	測定年月日		年月日	H29.4.17	H29.5.10	H29.6.16	H29.7.7	H29.8.4	H29.9.6	H29.10.20	H29.11.10	H29.12.14	H30.1.11	H30.2.8	
	pH	5.8-8.6		7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	
	BOD	25	mg/l	<1	1	<1	2	2	2	<1	<1	<1	2	<1	
	COD	25	mg/l	8	6	3	4	7	8	9	1	11	11	11	
	SS	50	mg/l	2	<1	<1	2	<1	<1	3	<0.1	1	5	5	
	T-N	120	mg/l	13	6.4	9.5	5.5	11	9.9	12	10	11	11	10	
周辺地下水	測定年月日		年月日	H29.4.17	H29.5.10	H29.6.16	H29.7.7	H29.8.4	H29.9.6	H29.10.20	H29.11.10	H29.12.14	H30.1.11	H30.2.8	
	地点(1)下流	電気伝導率	mS/m	21	17	21	21	26	32	23	33	23	18	18	
		塩化物ｲｵﾝ	mg/l	6	6	6	12	28	44	25	55	17	7	7	
	地点(2)下流	電気伝導率	mS/m	19	17	18	21	17	20	19	19	18	18	16	
		塩化物ｲｵﾝ	mg/l	4	4	3	4	3	4	4	5	3	3	3	
擁壁点検	点検日			－	－	H29.6.20	－	－	H29.9.20	－	－	H29.12.20	－	－	
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	
遮水工点検	点検日			H29.4.20	H29.5.24	H29.6.20	H29.7.18	H29.8.22	H29.9.20	H29.10.19	H29.11.14	H29.12.20	H30.1.26	H30.2.19	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
調整池点検	点検日			－	－	H29.6.21	－	－	H29.9.29	－	－	H29.12.19	－	－	
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	水位ﾌﾛｰﾄ調整	－	－	
浸出液処理設備点検	点検日			H29.4.24	H29.5.25	H29.6.22	H29.7.20	H29.8.17	H29.9.21	H29.10.19	H29.11.22	H29.12.20	H30.1.16	H30.2.16	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（測量年月日）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	残余容量（測量実施時点）		(m3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	