平成３０年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		富士見最終処分場
施設所在地		前橋市富士見町 石井1873番地2
計画埋立期間	開始年月日	平成9年4月
	終了年月日	平成39年3月
埋立地の面積		8,020　m2
計画埋立容量		59,080　m3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	6.19	7.08	5.88	4.95	5.62	3.56	8.03	7.16	6.85	4.90	4.96	6.83
	焼却灰		t	124.61	156.39	112.45	140.81	138.24	145.38	159.59	134.28	121.74	114.25	97.88	136.24
	飛灰		t	24.12	30.50	22.90	26.27	34.79	31.39	33.09	26.58	31.08	24.23	23.26	24.14
	汚泥		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00
	計		t	154.92	193.97	141.23	172.03	178.91	180.33	200.71	168.02	159.67	143.38	126.10	167.21
放流水質等	測定年月日		年月日	H30.4.12	H30.5.10	H30.6.14	H30.7.12	H30.8.9	H30.9.21	H30.10.22	H30.11.12	H30.12.10	H31.1.15	H31.2.14	H31.3.7
	pH	5.8-8.6		7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9
	BOD	25	mg/l	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	COD	25	mg/l	7	8	7	7	7	8	9	9	9	8	6	5
	SS	50	mg/l	2	<1	1	<1	2	3	<1	4	3	4	<1	2
	T-N	120	mg/l	8	9.3	10.0	8.9	9	7.8	10	12	10	11	13	7.9
周辺地下水	測定年月日		年月日	H30.4.12	H30.5.10	H30.6.14	H30.7.12	H30.8.9	H30.9.21	H30.10.22	H30.11.12	H30.12.10	H31.1.15	H31.2.14	H31.3.7
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	18	20	18	20	19	25	26	24	17	19	18	18
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	7	13	6	18	8	28	36	22	6	6	4	4
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	17	18	18	20	16	16	19	18	16	18	16	18
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	4	4	3	4	11	3	4	3	4	3	3	3
擁壁点検	点検日			－	－	H30.6.18	H30.7.30	－	H30.9.14	－	－	H30.12.10	－	－	H31.3.14
	点検結果			－	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし
遮水工点検	点検日			H30.4.26	H30.5.15	H30.6.18	H30.7.24	H30.8.29	H30.9.14	H30.10.25	H30.11.15	H30.12.10	H31.1.17	H31.2.19	H31.3.14
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	H30.6.18	－	－	H30.9.14	－	－	H30.12.10	－	－	H31.3.4
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし
浸出液処理設備点検	点検日			H30.4.18	H30.5.10	H30.6.18	H30.7.25	H30.8.29	H30.9.27	H30.10.25	H30.11.19	H30.12.14	H31.1.17	H31.2.19	H31.3.19
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（測量年月日）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残余容量（測量実施時点）		(m3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－