令和２年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		富士見最終処分場
施設所在地		前橋市富士見町 石井1873番地2
計画埋立期間	開始年月日	平成9年4月
	終了年月日	平成39年3月
埋立地の面積		8,020　m2
計画埋立容量		59,080　m3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	8.20	14.43	6.40	5.69	7.02	6.16	5.75	7.32	12.22	4.70	6.41	6.88
	焼却灰		t	157.20	143.57	163.61	148.71	150.93	166.11	171.00	164.58	140.47	172.22	167.06	159.67
	飛灰		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	汚泥		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計		t	165.40	158.00	170.01	154.40	157.95	172.27	176.75	171.90	152.69	176.92	173.47	166.55
放流水質等	測定年月日		年月日	R2.4.13	R2.5.14	R2.6.11	R2.7.9	R2.8.13	R2.9.15	R2.10.8	R2.11.12	R2.12.17	R3.1.14	R3.2.10	R3.3.11
	pH	5.8-8.6		7.6	7.7	7.8	8.0	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6
	BOD	25	mg/l	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1
	COD	25	mg/l	10	11	10	11	11	11	11	11	10	10	10	9
	SS	50	mg/l	4	6	7	10	6	<1	<1	<1	3	<1	<1	3
	T-N	120	mg/l	14	13	13	12	12	11	13	14	15	16	15	16
周辺地下水	測定年月日		年月日	R2.4.13	R2.5.14	R2.6.11	R2.7.9	R2.8.13	R2.9.15	R2.10.8	R2.11.12	R2.12.17	R3.1.14	R3.2.10	R3.3.11
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	19	19	18	20	22	19	19	20	19	18	20	20
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	6	6	7	7	12	9	7	7	7	10	8	8
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	18	18	18	24	20	19	19	19	39	17	18	18
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	4	4	4	4	4	5	4	4	64	5	5	5
擁壁点検	点検日			－	－	R2.6.17	－	－	R2.9.10	－	－	R2.12.24	R3.1.18	－	R3.3.17
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	－	異常なし
遮水工点検	点検日			R2.4.28	R2.5.27	R2.6.19	R2.7.22	R2.8.14	R2.9.14	R2.10.28	R2.11.25	R2.12.24	R3.1.18	R3.2.22	R3.3.18
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	R2.6.19	－	－	R2.9.14	－	－	R2.12.21	R3.1.5	－	R3.3.19
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	－	異常なし
浸出液処理設備点検	点検日			R2.4.22	R2.5.27	R2.6.25	R2.7.20	R2.8.17	R2.9.28	R2.10.12	R2.11.17	R2.12.14	R3.1.15	R3.2.15	R3.3.15
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（試算日）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R3.3.26
	残余容量(試算日時点)		(m3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,518