平成２９年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		富士見最終処分場
施設所在地		前橋市富士見町 石井1873番地2
計画埋立期間	開始年月日	平成9年4月
	終了年月日	平成39年3月
埋立地の面積		8,020　m2
計画埋立容量		59,080　m3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	11.81	13.61	13.16	8.53	11.68	12.00	11.32	10.98	14.21	7.29	9.09	10.71
	焼却灰		t	147.94	172.84	101.83	129.21	99.63	75.33	70.65	116.86	99.73	90.39	57.15	113.08
	飛灰		t	36.65	18.97	78.89	13.93	17.33	14.89	15.83	15.40	18.20	20.01	8.62	28.50
	汚泥		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計		t	196.40	205.42	193.88	151.67	128.64	102.22	97.80	143.24	132.14	117.69	74.86	152.29
放流水質等	測定年月日		年月日	H28.4.15	H28.5.10	H28.6.3	H28.7.7	H28.8.4	H28.9.7	H28.10.21	H28.11.15	H28.12.6	H29.1.5	H29.2.7	H29.3.14
	pH	5.8-8.6		7.7	7.6	7.9	8.0	8.1	7.9	8.3	8.2	8.0	7.4	7.7	7.7
	BOD	25	mg/l	<1	3	1	<1	1	1	1	<1	1	1	1	<1
	COD	25	mg/l	7	12	8	8	8	10	10	11	12	12	14	10
	SS	50	mg/l	<1	3	5	<1	2	4	<1	2	1	1	5	3
	T-N	120	mg/l	12	12	23	7.9	10	15	11	11	10	9.2	12	10
周辺地下水	測定年月日		年月日	H28.4.15	H28.5.10	H28.6.3	H28.7.7	H28.8.4	H28.9.7	H28.10.21	H28.11.15	H28.12.6	H29.1.5	H29.2.7	H29.3.14
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	19	18	16	19	21	28	25	20	15	18	18	19
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	6	6	5	6	9	27	22	10	6	6	7	6
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	18	17	17	19	26	19	19	19	16	17	18	17
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
擁壁点検	点検日			－	－	H28.6.27	－	－	H28.9.29	－	－	H28.12.20	－	－	H29.3.27
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし
遮水工点検	点検日			H28.4.12	H28.5.20	H28.6.27	H28.7.21	H28.8.18	H28.9.29	H28.10.24	H28.11.29	H28.12.20	H29.1.12	H29.2.20	H29.3.27
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	H28.6.29	－	－	－	－	－	－	－	－	H29.3.27
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし
浸出液処理設備点検	点検日			H28.4.26	H28.5.25	H28.6.22	H28.7.21	H28.8.18	H28.9.23	H28.10.25	H28.11.29	H28.12.14	H29.1.18	H29.2.16	H29.3.16
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	ｷﾚｰﾄ処理停止	ｷﾚｰﾄ処理停止	ｷﾚｰﾄ処理停止	ｷﾚｰﾄ処理停止	ｷﾚｰﾄ処理停止
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（測量年月日）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	H29.3.28
	残余容量（測量実施時点）		(m3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,076