前橋市橋梁長寿命化修繕計画

別冊資料：実施計画

12. 橋梁諸元一覧表

13. 橋梁対策予定一覧表

令和８年１０月　改定

前橋市　建設部　道路建設課

12. 橋梁諸元一覧表

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
1	101	無名橋5	01-004	推定 1950	75	2.1	8.1	RC床版橋	大手町3-9-9	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
2	102	高浜橋	00-015	1971	54	38	11.8	鋼単純箱桁橋	岩神3丁目660-1	2023	Ⅲ	2028	修繕		○	
3	103	無名橋6	01-064	推定 1950	75	2.5	5.4	RC床版橋	表町一丁目1-19	2024	Ⅲ	2029	修繕		○	
4	104	無名橋7	01-067	推定 1950	75	3.3	5.4	RC床版橋	表町一丁目9-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
5	105	無名橋8	01-068	推定 1961	64	3.1	5.3	RC床版橋	表町一丁目10-19	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
6	106	無名橋9	01-071	推定 1961	64	3	7	RC床版橋	表町1-11-11	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
7	107	無名橋10	01-054	推定 1950	75	2.7	5.55	RC床版橋	紅雲町一丁目336-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
8	108	無名橋11	01-054	推定 1961	64	3.2	5.35	RC床版橋	表町1-600-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
9	109	無名橋12	01-081	推定 1950	75	2.2	4.63	RC床版橋	紅雲町二丁目285	2019	Ⅲ	2024	修繕		○	
10	110	無名橋13	01-082	推定 1950	75	2.36	3.7	RC床版橋	紅雲町2-162	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
11	111	無名橋14	01-074	推定 1961	64	6.5	5.4	RC床版橋	表町1-19-7	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
12	112	無名橋15	01-076	推定 1961	64	3	3.2	RC床版橋	表町1-20-4	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
13	114	東川橋	01-086	推定 1950	75	2.2	5.7	RC床版橋	紅雲町2-147-2	2019	Ⅲ	2024	修繕		○	
14	115	矢田川橋	01-086	推定 1986	39	3.6	6.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	表町一丁目156-4	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
15	117	無名橋17	01-100	推定 1986	39	3.5	7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南町三丁目153-3	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
16	118	無名橋18	00-152	1988	37	2.6	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南町三丁目159	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
17	119	無名橋19	00-154	推定 1986	39	10	7.2	PCﾎﾟｽﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	文京町三丁目11-5	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
18	121	無名橋21	01-267	推定 1961	64	3	5.35	RC床版橋	三河町二丁目500-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
19	122	筋違橋	01-267	推定 1946	79	12.8	3.25	RC床版橋	三河町二丁目19-3	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
20	123	瀬戸橋	01-271	1986	39	7	5	RC床版橋	朝日町二丁目585-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
21	124	無名橋22	01-271	推定 1961	64	4.9	3.3	RC単純T桁橋	文京町1-563-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
22	127	北高田橋	00-163	1986	39	10.1	16.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	文京町3-578-4	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
23	128	無名橋23	01-279	推定 1986	39	8.7	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	朝日町3-465-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
24	130	東部陸橋	00-022	1973	52	218.5	15.5	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	天川大島2丁目27-1	2025	Ⅲ	2030	修繕		○	
25	131	上野橋	01-301	1998	27	6	5.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町三丁目24-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
26	133	無名橋25	01-301	推定 1974	51	4.6	5.25	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町四丁目405-2	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
27	144	南部大橋	00-125	1978	47	227.9	17.9	鋼単純箱桁橋	小相木町	2025	Ⅰ	2030	修繕	○	○	
28	145	東橋	00-125	1991	34	5.1	16.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町四丁目346-2	2023	Ⅲ	2028	修繕	○		
29	146	無名橋26	00-125	1991	34	4.45	15.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町4-5-11	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
30	147	天台橋	00-125	1966	59	15.6	12.1	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	文京町四丁目1664-9	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
31	149	無名橋27	00-115	2001	24	4.9	13	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町三丁目293	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
32	150	無名橋28	00-115	推定 1974	51	4.5	5.05	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町四丁目397-35	2022	Ⅱ	2027	更新	○		
33	151	朝河橋	00-153	1988	37	13	9.5	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	三河町2-73	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
34	152	無名橋29	00-151	推定 1988	37	2.85	5.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	表町1-34-3	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
35	153	上天台橋	00-153	1988	37	15.6	10.5	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	朝日町4丁目1461	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
36	154	西屋敷橋	01-410	1992	33	4.9	5.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	文京町四丁目338-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
37	155	新高浜橋	01-471	2014	11	86.2	10.5	単純活荷重合成H形鋼橋	大手町1-61-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
38	156	無名橋475	00-123	推定 2011	14	4.3	20	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南町3-51-3番地	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
39	201	無名橋30	02-014	推定 1950	75	4.2	3	RC床版橋	岩神町3-660-1	2024	Ⅰ	2029	集約化・撤去		○	○
40	202	梅が橋	00-014	推定 1950	75	4.3	7.7	RC床版橋	岩神町三丁目1028-1	2019	Ⅲ	2026	更新		○	
41	203	無名橋32	02-062	推定 1950	75	2.6	3.9	RC床版橋	岩神町2-1031-5	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
42	204	無名橋33	02-016	推定 1950	75	5.7	3.05	RC床版橋	岩神町二丁目708-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
43	205	無名橋34	02-060	推定 1950	75	3.6	4.6	RC床版橋	岩神町二丁目623-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
44	206	岩神橋	02-067	推定 1950	75	3.4	8.9	RC床版橋	岩神町2-509	2019	Ⅲ	2026	更新		○	
45	207	梅が橋	02-032	推定 1967	58	12.3	5.2	鋼単純H桁橋	岩神3-800	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
46	208	広瀬橋	00-014	1966	59	18.9	8.2	鋼単純H桁橋	岩神町三丁目589	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
47	209	相生橋	02-067	推定 1967	58	12.3	9.1	鋼単純H桁橋	岩上2-451-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
48	210	臨江橋	02-073	1967	58	16.8	6.35	RC箱桁橋	岩神町83-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
49	211	柳原橋	02-491	1966	59	12.8	5.7	鋼単純H桁橋	大手町3-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
50	212	太鼓橋	02-078	1966	59	13.4	9.2	鋼単純H桁橋	岩神町1-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
51	213	無名橋35	02-073	推定 1950	75	3.6	10.2	RC床版橋＋鋼H桁橋	大手町3-83-6	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
52	215	石川橋	00-018	2020	5	15.2	19.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝ単純中空床版橋	平和町一丁目61-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
53	216	柳橋	02-111	1923	102	14.2	9	RC単純T桁橋	住吉町一丁目1-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
54	217	雷神橋	02-115	2005	20	16.48	11.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	住吉町一丁目2-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
55	218	無名橋36	02-103	推定 1961	64	4	10.7	RC床版橋	昭和町1-308-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
56	219	無名橋37	02-100	推定 1961	64	3.4	5.2	RC床版橋	昭和町1-105-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
57	220	無名橋38	02-106	推定 1961	64	3.55	6	RC床版橋	昭和町一丁目102	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
58	221	無名橋39	00-020	推定 1961	64	3.5	6	RC床版橋	平和町一丁目92	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
59	222	無名橋40	02-112	推定 1961	64	3.1	5.3	RC床版橋	平和町一丁目86-7	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
60	223	無名橋41	02-113	推定 1961	64	3	5.3	RC床版橋	平和町1-83-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
61	224	無名橋42	02-032	推定 1961	64	3.4	8.65	RC床版橋	平和町三丁目5-2	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
62	225	無名橋43	02-150	推定 1961	64	3	1.7	RC床版橋	若宮町三丁目180－128	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
63	226	無名橋44	02-145	推定 1961	64	3.3	1.8	RC床版橋	若宮町3-180-11	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
64	228	無名橋45	02-158	推定 1961	64	2.8	11.7	RC床版橋	国領町一丁目11-37	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
65	229	無名橋46	02-161	推定 1961	64	4.05	6	RC床版橋	若宮町1-9-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
66	230	無名橋47	02-166	推定 1961	64	4.8	6.6	RC床版橋	国領町一丁目30-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
67	231	無名橋48	02-152	推定 1961	64	6.6	6.25	RC床版橋	若宮1-1-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
68	232	佐久間橋	02-133	1963	62	7.3	6.48	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	若宮1-2-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
69	233	秋葉橋	02-171	1958	67	7.6	3	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	若宮1-3-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
70	234	琴清橋	02-165	推定 1961	64	6.6	7.6	RC単純T桁橋	若宮町1-4-17	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
71	235	琴柳橋	02-175	推定 1961	64	4.3	5.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	住吉町2-9-16	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
72	236	昌栄橋	02-200	推定 1961	64	5.7	8.7	RC床版橋	日吉町355-3	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
73	237	みずき橋	02-278	1988	37	6.8	14	RC床版橋	日吉町1-20-14	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
74	238	城東橋	02-214	1991	34	6.6	9.3	RC床版橋	日吉町二丁目12-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
75	239	比刀根橋	02-165	推定 1947	78	15.7	14.9	RCｱｰﾁ橋	住吉町２丁目１－１４	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
76	240	絹の橋	02-189	推定 1974	51	11.6	1.7	RCT桁橋	千代田町600-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
77	241	無名橋51	02-391	推定 1961	64	3.5	4.5	RC床版橋	千代田町4-1-25	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
78	242	無名橋52	02-.377	推定 1961	64	3.5	12	RC床版橋	千代田町4-1-1	2024	Ⅲ	2029	修繕		○	
79	243	無名橋53	02-368	推定 1961	64	3.5	7.9	RC床版橋＋鋼ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ床	千代田町五丁目3-18	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
80	245	無名橋54	02-408	推定 1961	64	3	5.2	RC床版橋	本町二丁目17-4	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
81	246	無名橋55	02-411	推定 1961	64	4	3	鋼単純H桁橋	三河町一丁目67-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
82	247	養行寺橋	02-412	推定 1994	31	3	7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	三河町一丁目86	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
83	248	無名橋56	02-413	1916	109	3.14	3.5	石橋	三河町1-87-3	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
84	249	桃井橋	02-408	1935	90	11.05	8.8	RC単純T桁橋	三河町一丁目64-2	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
85	250	十六本橋	02-358	1921	104	15.4	4.95	RC単純T桁橋	城東町4丁目428-1	2025	Ⅰ	2030	更新		○	
86	252	赤亀橋	00-073	2005	20	7.55	13	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	三河町一丁目28-6	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
87	253	広東橋	00-072	2017	8	15.7	18	PCﾊﾞｰ桁橋	城東町四丁目435	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
88	254	高縄橋	02-313	1971	54	9.4	4.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	城東町五丁目650-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
89	255	栗島橋	02-315	1995	30	6.7	5.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	城東町五丁目651-7	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
90	256	満開橋	00-074	1970	55	6.6	10.3	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	城東町5-654-13	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
91	257	西車橋	02-331	1971	54	9.7	6.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西片貝町五丁目8	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
92	258	共栄橋	02-451	2007	18	15.18	9	PCﾀｰﾛｰ桁橋	西片貝町五丁目9-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
93	260	新貝橋	00-070	1993	32	13.2	12	PCﾊﾞｰ桁橋	西片貝町四丁目7-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
94	261	寄居橋	02-232	1986	39	5.9	11.8	RC床版橋	日吉町1-5-9	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
95	262	無名橋57	02-490	推定 1961	64	3.15	4.55	RC床版橋	国領町一丁目6-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
96	263	清王寺橋	02-224	1988	37	6.6	7.8	RC床版橋	日吉町一丁目20-14	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
97	265	日吉橋	02-213	1989	36	6.6	7.64	RC床版橋	日吉町二丁目1-12	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
98	266	朝貝橋	00-071	1991	34	12.3	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	西片貝町五丁目20-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
99	267	こども公園橋	00-074	2016	9	15.4	12.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	朝日町319	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
100	268	端気川橋	00-074	2016	9	6.3	15	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	三河町一丁目15-11	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
101	269	復興橋	00-074	1961	64	4.6	14.6	RC床版橋	本町三丁目300-6	2022	Ⅲ	2027	修繕		○	
102	302	内島橋	00-201	1984	41	27.9	16.7	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	田口町1473	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
103	305	無名橋59	00-005	推定 1962	63	2.4	6.55	RC床版橋	田口町269-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
104	307	無名橋60	00-318	1966	59	13.2	5	鋼単純H桁橋	関根町1419-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
105	308	美山橋	00-001	1982	43	16.6	4.15	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	関根町796-4	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
106	309	無名橋61	03-714	1966	59	12	4.2	鋼単純H桁橋	関根町782-2	2024	Ⅱ	2029	修繕	○	○	
107	310	無名橋62	03-028	1966	59	12	3.9	鋼単純H桁橋	関根町757-1	2024	Ⅱ	2029	修繕	○	○	
108	311	無名橋2	03-715	1966	59	16	4.14	RC床版橋	関根町752-7番地	2025	Ⅰ	2030	機能縮小		○	
109	312	無名橋63	03-716	推定 1966	59	13	4.1	鋼単純H桁橋	田口町234-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
110	313	無名橋64	03-034	推定 1962	63	2.4	2.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	田口町264-5	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
111	314	無名橋65	03-720	推定 1962	63	7.1	3.9	RC床版橋	田口町362-7	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
112	315	無名橋66	03-037	推定 1962	63	2.9	4.2	RC床版橋	田口町177-5	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
113	317	無名橋67	03-038	1988	37	2.8	4	RC床版橋＋鋼H桁橋	田口町200	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
114	318	三ツ家橋	03-728	1964	61	15	2.73	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	関根町717-1	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
115	319	眼鏡橋	03-081	1967	58	14.5	4	鋼単純H桁橋	関根町865-1	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
116	320	八幡橋	03-050	1999	26	17.7	3.05	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	関根町2丁目33-13	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
117	321	関根橋	03-531	1970	55	16.9	5.2	鋼単純H桁橋	荒牧町923-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
118	322	大学橋	03-104	1967	58	20.2	4.9	鋼単純H桁橋	荒牧町1468	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
119	324	無名橋68	03-494	推定 1974	51	2.7	16.75	RC床版橋	荒牧町10-7	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
120	326	無名橋69	03-437	推定 1970	55	2.3	2.84	BOX+RC床版橋	荒牧町2-23	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
121	327	一本橋	03-437	1989	36	16.3	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	荒牧町3-8-1	2024	Ⅰ	2029	修繕	○	○	
122	331	無名橋70	03-278	推定 1970	55	12.7	7.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上小出町1025番地先	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
123	334	無名橋71	03-355	推定 1950	75	4.5	4.6	RC床版橋	上小出町1-826-10	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
124	335	無名橋72	03-358	推定 1950	75	3.1	2.4	RC床版橋	岩神町四丁目892-3	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
125	336	無名橋73	03-364	推定 1950	75	2.8	3.97	RC床版橋	岩神町四丁目908-3	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
126	337	下宿橋	03-440	1988	37	16.2	4.9	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	荒牧町146-1	2024	Ⅰ	2029	修繕	○	○	
127	338	関根大橋	00-006	1993	32	48.98	7.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	関根町3-21-10	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
128	339	関根南橋	03-440	1999	26	19.39	12.8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	関根町2-3-11	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
129	341	荒牧大橋	00-165	1994	31	16.6	10.8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	荒牧町245-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
130	342	ふれあい橋	03-712	2000	25	17.3	12	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	荒牧町116-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
131	401	無名橋74	04-025	推定 2000	25	2.9	7.2	ボックスカルバート	田口町815-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
132	402	御小屋橋	04-004	1979	46	9.4	6.6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	田口町1127-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
133	403	無名橋75	00-202	推定 1960	65	3.1	4.7	RC床版橋	田口町846-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
134	404	無名橋76	04-031	2000	25	3.5	4.6	ボックスカルバート	田口町851-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
135	405	無名橋77	04-057	推定 1960	65	3.1	5.3	RC床版橋	田口町847	2017	Ⅰ	-	集約化・撤去			
136	406	無名橋78	04-058	1992	33	3.42	2	ボックスカルバート	田口町824-5	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
137	407	無名橋79	04-071	推定 1970	55	5.6	5	RC単純T桁橋	田口町824-5	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
138	408	田口橋	04-070	1983	42	11.4	2.3	鋼単純H桁橋	田口町832-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
139	409	無名橋80	00-003	推定 1952	73	3.6	6.4	石積アーチ橋	田口町496-9	2024	Ⅲ	2029	修繕		○	
140	410	無名橋81	04-100	推定 1967	58	4.5	2.8	RC床版橋	田口町334	2024	Ⅲ	2029	修繕		○	
141	411	松久保橋	04-090	2024	1	6.8	11	門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ	田口町342-1	2024	Ⅰ	2029	更新		○	
142	415	横田橋	04-112	1993	32	17.7	4.6	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	富士見町横室1018	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
143	419	上西田橋	04-958	1992	33	18.9	5.2	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	関根町188	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
144	421	大堰橋	04-180	1980	45	13.1	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	日輪寺町351	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
145	425	無名橋84	00-009	推定 1994	31	5.4	6.57	ボックスカルバート	日輪寺町390-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
146	426	無名橋85	00-009	推定 1961	64	13.21	3.7	RCT桁橋＋鋼H桁橋	日輪寺町363-17	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
147	431	中原橋	00-206	推定 1975	50	10	6.6	鋼単純H桁橋	青柳町967-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
148	433	柴山橋	04-552	1993	32	8.25	6.2	RC床版橋	上細井町1575-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
149	434	中島橋	04-556	1987	38	7.75	4.6	RC床版橋	上細井町1361-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
150	435	無名橋89	04-572	1988	37	9.5	5	RC床版橋	上細井町1412-23	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
151	436	赤坂橋	04-569	推定 1961	64	12	4	RC単純T桁橋	富士見村	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
152	437	無名橋3	04-540	推定 1974	51	19.5	4.2	RC箱桁橋	上細井町1332-1	2024	Ⅰ	2029	機能縮小		○	
153	438	無名橋4	04-608	推定 1974	51	15.55	2.6	鋼単純H桁橋	上細井町1332-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
154	439	無名橋90	04-608	推定 1952	73	6.3	2.88	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	上細井町1326-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
155	440	新田橋	04-606	1971	54	8.5	4.8	鋼単純H桁橋	上細井町1340	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
156	441	無名橋91	00-026	推定 1952	73	6.75	4.3	RC単純T桁橋	上細井町1292-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
157	443	無名橋92	04-613	1993	32	4.6	4.45	ボックスカルバート	上細井町1276-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
158	444	雀橋	00-206	1973	52	31	6	鋼I桁橋	青柳町924-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
159	445	山王橋	04-552	1951	74	24.1	3	RC単純T桁橋	龍蔵寺町278-8	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
160	446	薬師橋	00-208	推定 1974	51	10.05	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上細井町1161-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
161	447	聳年橋	04-623	1988	37	9.2	2.8	RC床版橋	上細井町1149	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
162	448	無名橋93	04-589	推定 1980	45	11.4	3.1	鋼単純H桁橋	上細井町1741-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
163	449	神明橋	04-589	1965	60	24.1	2.15	RC単純T桁橋	上細井町1729-1	2022	Ⅰ	2027	集約化・撤去		○	○
164	454	無名橋94	00-205	推定 1961	64	3.3	6.37	RC床版橋	荒牧町641	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
165	456	無名橋95	04-338	推定 1974	51	2.5	4.1	RC床版橋	青柳町339-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
166	459	無名橋96	04-303	推定 1980	45	3.1	6.75	PC床版橋	青柳町463-52	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
167	460	無名橋97	04-849	2004	21	2.5	16	ボックスカルバート	青柳町471-16	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
168	461	無名橋98	04-589	推定 1964	61	2.35	2.55	RC床版橋	龍蔵寺町195	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
169	462	無名橋99	04-514	推定 1964	61	2.2	2.44	RC床版橋	龍蔵寺町194-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
170	463	無名橋100	04-521	推定 1964	61	4.55	3.7	RC床版橋	龍蔵寺町263-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
171	465	東電橋	00-210	1984	41	29.5	4	鋼I桁橋	龍蔵寺町40-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
172	469	西冷田橋	04-640	1986	39	11.6	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上細井町1951-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
173	470	無名橋102	04-312	推定 1974	51	2.8	5.4	RC床版橋	青柳町200-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
174	471	寄居橋	04-312	1982	43	32.6	6	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	下小出町3-20-27	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
175	473	西久保橋	04-362	1981	44	29.5	6	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	北代田町13-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
176	474	小代橋	00-012	1982	43	31.3	16.1	PCﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋	下小出町3-8-9	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
177	475	細井新橋	04-653	1967	58	28.65	57	鋼I桁橋	上細井町121-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
178	0475-2	細井新橋歩道橋	04-653	2014	11	28.1	2	単純活荷重合成H形鋼橋	上細井町121-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
179	476	無名橋103	04-444	推定 1974	51	2	4.4	RC床版橋	北代田町634-5	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
180	477	観音橋	04-422	2021	4	30.7	12.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝ単純中空床版橋	下小出町１丁目３２－６	2015	Ⅱ	2020	修繕		○	
181	479	名胡橋	04-701	1986	39	30.7	10.8	中空床版橋	荒牧町931-2	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
182	480	船戸橋	04-702	1988	37	27.6	5.7	鋼I桁橋	荒牧町970-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
183	481	薬師橋	04-747	1989	36	28.2	10.85	中空床版橋	川端町108-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
184	482	無名橋104	04-805	2000	25	2.4	5.7	PCｽﾗﾌﾞ板橋	青柳町391-3	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
185	483	無名橋105	04-802	2001	24	2.3	8.4	ボックスカルバート	青柳町460-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
186	484	無名橋106	04-856	2007	18	2.3	7.44	ボックスカルバート	龍蔵寺町220-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
187	485	寄居橋	04-776	2009	16	21.52	12.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	関根町1丁目14-6	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
188	486	車橋	04-881	2010	15	16.96	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	関根町1-18-12	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
189	502	無名橋107	05-007	推定 1952	73	7.95	2.6	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	上細井町739-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
190	503	無名橋108	00-212	推定 1952	73	9.5	3.4	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	上細井町494-4	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
191	504	無名橋109	00-211	推定 2011	14	4.2	7.5	鋼アーチ橋	上細井町564-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
192	506	無名橋110	05-766	推定 2011	14	6	2.2	鋼単純H桁橋	上細井町2574	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
193	508	無名橋111	05-094	推定 1986	39	11.5	5.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	上細井町47-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
194	509	無名橋112	05-073	推定 1974	51	4.8	2.5	RC床版橋	上細井町563-3	2021	Ⅰ	-	集約化・撤去			
195	510	小神明大橋	00-031	1973	52	9.4	7.6	鋼単純H桁橋	上細井町323-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
196	511	無名橋113	05-119	1991	34	11.4	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	小神明町388-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
197	512	無名橋114	05-003	推定 1961	64	2.5	4.3	RC床版橋	小神明町330-6	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
198	513	無名橋115	05-121	1991	34	10.4	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	小神明町398-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
199	514	清水橋	05-112	1995	30	7	8.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	勝沢町1004-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
200	515	無名橋116	05-145	推定 1980	45	2.7	4.7	ボックスカルバート	小神明町256-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
201	516	無名橋117	00-030	推定 1974	51	2.3	6.05	RC床版橋	小神明町271-6	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
202	517	無名橋118	05-226	推定 1952	73	11.6	2.25	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	鳥取町47	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
203	518	塚田橋	05-227	1994	31	14.2	5.2	鋼単純H桁橋	鳥取町344	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
204	519	無名橋119	05-227	推定 1952	73	11.6	2.24	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	鳥取町347-8	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
205	520	鳥取橋	00-039	1984	41	11.4	11	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	鳥取町367-3	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
206	521	無名橋120	05-266	推定 1980	45	4.8	4.7	ボックスカルバート	鳥取町370-1	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
207	522	無名橋121	05-218	推定 1980	45	5.6	3.1	RC床版橋	鳥取町334-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
208	523	無名橋122	05-208	推定 1986	39	14.45	2.16	鋼単純H桁橋	鳥取町76	2024	Ⅱ	2029	集約化・撤去		○	○
209	524	無名橋123	05-227	推定 1980	45	5.3	3.2	RC床版橋＋鋼H桁橋	鳥取町321-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
210	525	無名橋124	05-267	推定 1980	45	5.3	2	RC床版橋	鳥取町320-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
211	526	無名橋125	05-270	推定 2011	14	9	6	ボックスカルバート	鳥取町702-4	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
212	527	無名橋126	05-261	推定 1952	73	10.3	3	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	鳥取町662-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
213	528	五代天神橋	00-040	1999	26	9.1	13	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	五代町635	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
214	529	無名橋127	05-275	2002	23	6.06	7	ボックスカルバート	鳥取町291	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
215	530	前田橋	00-039	1985	40	14.9	10.05	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	鳥取町278-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
216	531	無名橋128	05-195	1988	37	4.1	6.65	RC床版橋	小神明町550	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
217	532	高橋橋	05-197	1978	47	10.5	5.6	鋼単純H桁橋	五代町18	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
218	533	宮西橋	05-299	1974	51	14.5	4	鋼単純H桁橋	五代町101	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
219	534	大宮橋	00-227	1973	52	14.4	6.8	鋼単純H桁橋	五代町106	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
220	535	五代橋	00-040	推定 1975	50	12.65	7	鋼単純H桁橋	五代町742-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
221	536	無名橋129	05-562	推定 1986	39	4.5	8.05	RC床版橋	端気町461	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
222	540	無名橋131	05-647	推定 1986	39	2.3	5	ボックスカルバート	上細井町1943	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
223	541	冷田橋	05-557	1984	41	11.69	9.3	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上細井2163-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
224	542	東冷田橋	05-548	1991	34	11.6	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上細井町2142-1	2021	Ⅰ	2026	集約化・撤去		○	○
225	543	一丁田橋	05-549	1985	40	13.25	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上細井町2084-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
226	544	無名橋132	05-647	1997	28	5	19.75	ボックスカルバート	上細井町2211-3	2023	Ⅱ	2028	修繕	○		
227	545	無名橋133	05-631	推定 1986	39	5	5	ボックスカルバート	上細井町2114-4	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
228	546	大悟橋	00-027	1984	41	14.6	8.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	上細井町696-3	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
229	547	砂子田橋	05-648	1983	42	14.6	4	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	上細井町645-57	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
230	548	甲子橋	00-028	1983	42	15.7	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	下細井町693-3	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
231	549	松堰橋	05-451	1979	46	13.85	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	上沖町611	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
232	550	中沖橋	05-485	1978	47	13.9	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上沖町641	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
233	551	大国橋	00-224	1978	47	14.3	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	上沖町654-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
234	552	前沖橋	05-436	1976	49	14.35	5.5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	上沖町321	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
235	553	赤入道橋	05-439	1976	49	17.2	3.5	鋼単純H桁橋	上沖町328	2022	Ⅰ	2027	集約化・撤去		○	○
236	554	大国橋	05-432	1973	52	60	5	鋼I桁橋	下沖町196	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
237	558	大賓橋	00-068	1971	54	60.5	9.2	鋼I桁橋＋鋼H桁橋	下沖町217	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
238	559	南白川橋	00-027	1969	56	28.6	6.3	鋼I桁橋	下細井町495-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
239	560	無名橋134	00-027	推定 1974	51	2.4	5.05	RC床版橋	北代田町695-5	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
240	561	無名橋135	05-517	推定 1974	51	2.7	3.07	RC床版橋	北代田町616-4	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
241	562	無名橋136	05-513	推定 1974	51	4.3	2.2	RC床版橋	北代田町606-14	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
242	563	沼橋	05-505	1976	49	30.4	6	鋼I桁橋	北代田町755-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
243	564	一本橋	00-028	1971	54	57	6	鋼I桁橋	幸塚町9-3	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
244	565	大正橋	05-422	1964	61	56.4	8.8	PCT桁橋＋鋼H桁橋	幸塚町130	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
245	566	幸塚大橋	00-224	1972	53	64.6	9.2	鋼I桁橋	幸塚町234	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
246	568	無名橋137	05-452	推定 1994	31	2.4	4.95	ボックスカルバート	上沖町230-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
247	569	無名橋138	05-606	1991	34	4	6.8	RC床版橋	端気町448	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
248	570	無名橋139	05-624	1993	32	4.93	6.2	RC床版橋	上細井町795-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
249	571	無名橋140	05-625	1993	32	8.4	4.5	ボックスカルバート	上細井町361-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
250	573	なかよし橋	05-728	1992	33	14.26	2	H桁橋	勝沢町767	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
251	574	無名橋141	05-746	推定 2011	14	2.6	4	ボックスカルバート	上細井町2542	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
252	575	無名橋142	05-743	推定 2011	14	7	5	ボックスカルバート	上細井町2481	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
253	601	無名橋143	06-058	1975	50	6.5	3.25	ボックスカルバート	小坂子町2318-3	2023	Ⅱ	2028	修繕	○		
254	602	無名橋144	00-218	1971	54	2.4	3	RC床版橋	小坂子町2380	2021	Ⅰ	2026	監視		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
255	603	無名橋145	00-217	1964	61	3.3	3.45	RC床版橋	小坂子町2376-1	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
256	607	無名橋146	06-129	1980	45	3.8	2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	嶺町1455	2021	Ⅰ	2026	集約化・撤去	○		○
257	608	千代田橋	00-033	1970	55	10.6	6.6	鋼単純H桁橋	嶺町677	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
258	609	八千代橋	06-254	1997	28	14.15	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	嶺町15-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
259	610	無名橋147	06-272	1965	60	2.9	4.9	RC床版橋	嶺町9	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
260	611	城橋	00-215	1971	54	13.7	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	嶺町534-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
261	613	鶴巻橋	00-214	1997	28	16.6	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	嶺町1656	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
262	616	新桂橋	06-403	1974	51	15.5	10.15	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	高花台1-26-5	2024	Ⅰ	2029	修繕	○	○	
263	617	高鼻橋	06-376	1975	50	15.5	9.25	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	高花台1-21-7	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
264	619	無名橋148	06-410	推定 1975	50	3.1	8.65	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	高花台2-22-13	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
265	620	無名橋149	06-403	1975	50	3	12.43	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	高花台2-1-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
266	621	無名橋150	06-376	1975	50	3	8.45	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	高花台1-9-1	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
267	622	無名橋151	06-390	1975	50	3	4.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	高花台1-7-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
268	623	無名橋152	06-437	1968	57	2.25	2.8	RC床版橋	小坂子町484	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
269	625	無名橋154	06-444	1994	31	5	6.2	RC床版橋	小坂子町1241-12	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
270	626	無名橋155	06-466	1966	59	8.4	3	鋼単純H桁橋	小坂子町1899-8	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
271	627	無名橋156	06-085	1981	44	3.9	2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	小坂子町1998-1	2021	Ⅰ	2026	集約化・撤去	○		○
272	628	無名橋157	06-076	1967	58	8.4	4.05	鋼単純H桁橋	小坂子町2012-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
273	631	吹張橋	00-216	1996	29	22	12.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	嶺町18-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
274	632	長寿橋	06-604	1992	33	6.3	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	嶺町1389	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
275	633	蛍大橋	06-592	1998	27	14.9	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	勝沢町1-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
276	634	向田橋	06-558	2000	25	14.35	6	PCｶﾝﾄﾚﾊﾞｰ桁橋	高花台町1-18-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
277	701	無名橋158	07-012	1969	56	2.2	2.9	RC床版橋	小坂子町1071-1	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
278	702	無名橋159	07-008	1970	55	3	3	RC床版橋	小坂子町808	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
279	703	無名橋160	07-049	1983	42	3.65	7.65	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	小坂子町924-5	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
280	704	無名橋161	07-049	1984	41	3.6	7.64	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	小坂子町922-4	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
281	705	無名橋162	07-050	1983	42	3.6	9.65	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	小坂子町920	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
282	706	無名橋163	07-053	1984	41	3.6	7.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	五代町674-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
283	707	天神沢橋	07-444	1969	56	6	4.2	鋼単純H桁橋	五代町671-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
284	708	あづま橋	07-164	2001	24	11.8	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁	荻窪町1321-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
285	711	無名橋164	07-444	1987	38	5.3	4.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	五代町673-6	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
286	713	無名橋165	07-446	推定 1952	73	13.4	2.3	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	五代町1260-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
287	723	岩久保橋	07-291	1976	49	15.85	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	五代町309-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
288	724	藤沢川橋	07-295	1968	57	19.3	3.8	鋼単純H桁橋	五代町282	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
289	725	かのえ橋	00-042	1979	46	22.3	6	鋼単純H桁橋	上泉町1670	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
290	726	泉橋	00-065	2020	5	60.3	13.3	2径間連続ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁	朝倉町一丁目43-12	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
291	727	浪華橋	00-063	1970	55	60.3	8.4	鋼単純H桁橋	上泉町702-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
292	728	赤城橋	07-462	1970	55	25.3	4	鋼I桁橋	上泉町1548	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
293	729	城橋	07-352	1970	55	25.5	5	鋼I桁橋	上泉町1313-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
294	730	流通橋	07-358	1969	56	29.7	8.2	鋼I桁橋	上泉町1321-2	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
295	731	無名橋171	07-358	1978	47	3.26	8.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上泉町1387	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
296	732	荻窪新橋	00-041	1973	52	12	6.1	鋼単純H桁橋	荻窪町1121番地先	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
297	733	武田橋	07-449	1972	53	5	6	RC床版橋	上泉町2017-8	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
298	734	新田橋	07-136	1980	45	8.5	5.05	鋼単純H桁橋	荻窪町59-3	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
299	735	無名橋172	07-213	推定 1952	73	6.2	2.4	RC単純T桁橋	荻窪町33-3	2021	Ⅱ	2026	集約化・撤去		○	○
300	736	無名橋173	07-231	1994	31	12.55	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	荻窪町76-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
301	737	荻窪橋	07-449	1994	31	5.85	4	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	荻窪町46-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
302	740	無名橋174	07-192	2000	25	10.4	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	荻窪町857-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
303	741	無名橋175	07-197	1987	38	8.3	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	荻窪町856-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
304	742	下諏訪橋	07-180	1989	36	8.1	6.3	RC床版橋	荻窪町1150	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
305	743	おぎくぼ橋	07-229	1976	49	8.6	5.3	鋼単純H桁橋	荻窪町1128-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
306	744	無名橋177	07-052	1970	55	3.6	7.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	五代町680-12	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
307	745	無名橋178	07-029	1971	54	3.2	5.05	RC床版橋	小坂子町1002-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
308	746	武田東橋	07-389	1987	38	9	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	上泉町2212	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
309	747	無名橋179	07-390	1994	31	3	7.1	PC床版橋	荻窪町87-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
310	748	無名橋180	07-408	推定 1987	38	9	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	荻窪町53-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
311	801	荻江橋	00-046	1960	65	5.95	5.5	RC単純T桁橋	荻窪町1229-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
312	802	無名橋181	08-407	推定 1952	73	10.5	2.6	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	江木町1211-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
313	803	堀江橋	00-233	1982	43	10.5	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	堀越町20	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
314	804	中亀橋	08-329	推定 1974	51	8.5	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	亀泉町109	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
315	805	江戸原橋	08-290	推定 1974	51	11.4	6.5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	亀泉町504-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
316	806	小泉橋	08-343	推定 1974	51	11.4	6.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	亀泉町732-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
317	807	無名橋185	08-469	1970	55	2.4	3.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富田町1070-2	2021	Ⅰ	2026	監視	○		
318	808	無名橋186	08-833	1971	54	5	7.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富田町1063-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
319	809	無名橋187	08-458	1962	63	4.7	6.8	RC床版橋	江木町978-3	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
320	810	無名橋188	08-535	1972	53	3	5.5	RC床版橋	富田町1582-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
321	812	無名橋189	08-527	1972	53	5	3.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富田町1461-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
322	813	大泉坊橋	00-067	1967	58	5.4	9.5	RC床版橋	富田町1469-	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
323	814	無名橋190	08-687	1971	54	3	3.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富田町2325	2021	Ⅰ	2026	監視	○		
324	816	無名橋192	08-651	推定 1982	43	2.7	5	RC床版橋	江木町680	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
325	817	寺沢橋	08-612	2001	24	30.6	7.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	東上野町426-6	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
326	818	道玄橋	00-058	2004	21	30	7.7	ﾊﾟｽﾃﾝPCT桁橋	女屋町1220-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
327	819	無名橋193	08-601	2009	16	2.3	11.49	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	東上野町272-5	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
328	820	坂下橋	08-601	2009	16	30.3	7.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	東上野町323-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
329	821	無名橋194	08-213	推定 1970	55	2.8	4.4	RC床版橋	上泉町3115-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
330	822	藤山橋	08-215	1968	57	14.26	5	鋼単純H桁橋	上泉町1248	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
331	823	石関橋	00-254	1980	45	74	9	鋼単純H桁橋	上泉町432	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
332	824	堀之下新橋	00-254	推定 2020	5	10.5	8.2	鋼単純H桁橋	堀之下町317	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
333	825	堀之下山崎橋	08-251	2018	7	10	6.2	PCT桁橋	堀之下町10-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
334	827	清水橋	00-067	2013	12	28.4	11	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	堀之下町15-8	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
335	828	竹橋	00-067	1971	54	74.2	10	鋼I桁橋	東片貝町417-4	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
336	829	築瀬橋	08-758	2012	13	29.8	5	ﾊﾟｽﾃﾝPCT桁橋	堀之下町21-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
337	830	寺沢橋	00-059	2011	14	30.3	5	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	東上野町426-6	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
338	831	桃の木橋	00-059	1966	59	72	6.4	RCT桁橋＋鋼H桁橋	東片貝町1170	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
339	832	天矢橋	08-274	1985	40	13.5	5	床版橋	亀泉町807-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
340	902	無名橋198	09-541	1997	28	5.9	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	泉沢町128-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
341	903	上泉沢橋	00-312	1977	48	10.05	5	鋼単純H桁橋	泉沢町858	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
342	906	泉沢橋	09-553	1974	51	9.1	5.1	鋼単純H桁橋	泉沢町905-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
343	915	上荒砥橋	00-311	1963	62	42.55	3.67	RC単純T桁橋	富田町6	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
344	925	無名橋200	09-150	推定 1986	39	2.4	5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町39-1	2021	Ⅲ	2026	修繕	○		
345	926	下荒砥橋	00-056	1981	44	46	8	鋼単純H桁橋	富田町1999	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
346	927	無名橋201	00-056	推定 1986	39	3.66	11.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町93-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
347	928	無名橋202	00-056	推定 1986	39	2.45	9.15	床版橋	荒子町103-1番地	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
348	929	無名橋203	09-454	推定 1986	39	3	4.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町1037	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
349	930	無名橋204	09-453	推定 1986	39	3	4.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町1039	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
350	931	無名橋205	09-455	推定 1986	39	4.75	3	RC床版橋	荒子町1049	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
351	932	無名橋206	09-450	推定 1986	39	3	4.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町1051	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
352	933	無名橋207	09-430	推定 1986	39	3.6	7.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒口町1447-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
353	934	無名橋208	00-053	推定 1986	39	3	4.82	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町1080	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
354	936	無名橋210	09-420	2017	8	3	5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒子町1393	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
355	939	曲輪橋	00-328	1997	28	49.95	8.2	ﾊﾟｽﾃﾝPCT桁橋	今井町455	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
356	940	無名橋211	09-326	2000	25	2.8	7.8	RC床版橋＋BOX	今井町625-12	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
357	941	無名橋212	09-602	推定 1994	31	5	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	泉沢町358-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
358	942	無名橋213	09-572	推定 1994	31	4.1	4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	泉沢町462	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
359	943	無名橋214	09-537	推定 1994	31	5	4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	荒口町805	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
360	944	無名橋215	09-526	推定 1994	31	4.1	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	泉沢町405-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
361	945	無名橋216	09-556	推定 1986	39	3.15	3.3	RC床版橋	泉沢町819番地	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
362	1002	東泉沢橋	10-392	1992	33	10.6	5.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝｽﾄ桁橋	泉沢町1002-1番地	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
363	1004	下大屋橋	00-049	1974	51	9	5	鋼単純H桁橋	下大屋町30-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
364	1010	無名橋217	10-482	推定 1952	73	10.5	2	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	西大室町3-8	2021	Ⅰ	2026	集約化・撤去		○	○
365	1011	無名橋218	10-047	推定 1994	31	6	6.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西大室町354-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
366	1012	無名橋219	10-056	推定 1964	61	6.8	2	RC単純T桁橋	西大室町439-1	2021	Ⅰ	2026	集約化・撤去		○	○
367	1013	無名橋220	10-068	推定 1986	39	3.5	4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西大室町1930-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
368	1016	ささら橋	00-050	1990	35	20.6	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室町232	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
369	1019	無名橋221	10-150	推定 1964	61	5.3	1.78	RC床版橋	西大室町1833	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
370	1020	吉原橋	10-533	1984	41	7.35	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	西大室町1836	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
371	1021	無名橋222	10-147	推定 1974	51	4.2	5.43	床版橋	西大室町1774	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
372	1022	無名橋223	10-151	推定 1974	51	3.1	4.6	床版橋	西大室町1848	2024	Ⅲ	2029	修繕		○	
373	1023	無名橋224	10-147	推定 1974	51	4.3	2.9	RC床版橋	西大室町2071	2024	Ⅲ	2029	修繕		○	
374	1025	地蔵橋	00-052	1996	29	17.2	9.75	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	西大室町771-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
375	1026	落合橋	00-052	1975	50	9.5	9	鋼単純H桁橋	西大室町1636-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
376	1027	新神沢橋	10-359	推定 1980	45	31.1	5.8	ﾊﾟｽﾃﾝPCT桁橋	西大室町1502	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
377	1028	近戸橋	00-247	1979	46	23.1	5.8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	東大室町	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
378	1032	五料橋	10-168	1984	41	18.65	7	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室町2268	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
379	1034	上川久保橋	10-181	2009	16	18.36	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	西大室町2572	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
380	1035	普蔵寺橋	10-538	1977	48	17.6	6.3	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	東大室町1040	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
381	1036	多田橋	10-251	2000	25	18.8	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	東大室町1116	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
382	1037	新中橋	00-051	1972	53	16	2.7	T桁橋+床版+H桁橋	東大室町1174-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
383	1038	無名橋225	10-225	推定 1961	64	4.1	2.7	RC床版橋	東大室町1175-1	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
384	1039	桂川橋	10-540	推定 1948	77	16.2	8.24	RC床版橋	東大室町1256	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
385	1040	もりや橋	10-480	1989	36	17.2	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室町646-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
386	1041	並木橋	10-482	1990	35	15.65	8.24	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室44	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
387	1042	大神橋	10-489	1991	34	19	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室町579	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
388	1043	無名橋226	10-484	1991	34	5.7	4.7	ボックスカルバート	西大室町109-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
389	1044	西浦橋	10-490	1991	34	15.8	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室町835	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
390	1045	神沢橋	10-528	1970	55	15	9	鋼単純H桁橋	西大室町109-1	2024	Ⅰ	2029	集約化・撤去	○	○	○
391	1046	梅久保橋	10-534	1986	39	7.3	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	西大室町1976-1	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
392	1050	無名橋227	10-577	1998	27	3	9	ボックスカルバート	荒子町569	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
393	1051	街道橋	10-597	1991	34	16.2	9.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	西大室町49-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
394	1052	神沢の森橋	10-609	1998	27	15.8	4.6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	神沢の森44	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
395	1053	無名橋476	10-578	1998	27	3.4	5.05	ボックスカルバート	荒子町569番地	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
396	1100	落合橋	00-321	2002	23	52	5	中空床版橋	小屋原町1725-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
397	1101	無名橋228	11-003	推定 2019	6	5.5	5	ボックスカルバート	芝井町50	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
398	1102	無名橋229	11-007	推定 1980	45	5.3	5	RC床版橋	芝井町100	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
399	1103	無名橋230	11-012	1996	29	3.4	5.8	ボックスカルバート	芝井町129	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
400	1104	北屋敷橋	11-013	1984	41	4	4.8	RC床版橋	芝井町134	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
401	1105	無名橋231	11-008	推定 1980	45	4.52	5.1	RC床版橋	芝井町158	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
402	1106	無名橋232	11-023	推定 1980	45	5.3	5	RC床版橋	芝井町169-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
403	1107	芝井三号橋	11-022	1977	48	3.9	4.2	ボックスカルバート	芝井町161-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
404	1108	無名橋233	00-083	推定 1969	56	4.2	6.2	ボックスカルバート	芝井町996	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
405	1109	芝井大橋	00-083	1969	56	92.8	6	鋼I桁橋	芝井町996	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
406	1110	無名橋234	11-029	推定 1980	45	6.5	4	ボックスカルバート	芝井町268-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
407	1111	無名橋235	00-083	推定 1974	51	5.3	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	芝井町524	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
408	1112	木瀬大橋	11-712	2000	25	106	14	PC箱桁橋	小屋原町1148-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
409	1113	築堤大橋	00-322	2002	23	110.6	14	ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	小屋原町1397-2	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
410	1114	聚年橋	00-088	1972	53	102.1	6.8	鋼I桁橋	小屋原町1143-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
411	1115	新広瀬橋	11-141	1974	51	15.2	3.3	鋼単純H桁橋	小屋原町1402-1	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
412	1116	無名橋236	11-007	推定 1980	45	5.6	5	RC床版橋	今井町226-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
413	1117	東橋	11-007	1979	46	50.25	5.5	鋼単純H桁橋	上増田町1292-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
414	1118	無名橋237	11-699	推定 1989	36	3.5	4	ボックスカルバート	上増田町1643	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
415	1119	田村橋	11-078	推定 1961	64	51.4	2.5	鋼単純H桁橋	上増田町1098-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
416	1120	三越橋	00-085	推定 1989	36	6.4	6.2	RC床版橋	上増田町1814-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
417	1121	住吉橋	00-085	1961	64	50	4	RC単純T桁橋	上増田町1181-1	2022	Ⅰ	2027	更新		○	
418	1122	東橋	00-086	1976	49	46.6	5.5	RC単純T桁橋	上増田町1292-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
419	1123	奥原橋	11-747	1986	39	50	2.74	RC単純T桁橋	下増田町1694	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
420	1124	新須永橋	00-088	1972	53	108.4	14	鋼H桁橋＋ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	下増田東築場1335-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
421	1125	無名橋238	11-742	推定 1974	51	3.9	5.1	ボックスカルバート	下増田町1111	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
422	1126	無名橋239	00-088	推定 1974	51	3	6	ボックスカルバート	下増田町1108-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
423	1127	無名橋240	11-244	推定 1974	51	3	4.95	ボックスカルバート	下増田町1051-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
424	1128	無名橋241	11-242	推定 1974	51	3	6	ボックスカルバート	下増田町1014	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
425	1129	無名橋242	00-084	推定 1974	51	3	8.7	ボックスカルバート	下増田町753	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
426	1130	無名橋243	11-295	推定 1974	51	3	5	ボックスカルバート	下増田町829-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
427	1131	無名橋244	11-292	推定 1974	51	3	4	ボックスカルバート	下増田町135	2021	Ⅲ	2026	修繕	○		
428	1132	無名橋245	11-715	推定 1974	51	3	6	ボックスカルバート	下増田町187	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
429	1133	無名橋477	11-026	推定 1980	45	6.3	10.1	RC床版橋	芝井町283番地	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
430	1134	須永橋	00-084	1972	53	108.1	6.8	鋼I桁橋	下増田町649	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
431	1135	手洗橋	11-520	1983	42	15	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	二之宮町1417-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
432	1136	洗橋	11-513	1984	41	14	6.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	二之宮町1414番地	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
433	1137	千足橋	11-451	1982	43	13.8	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	下増田町1978-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
434	1138	稲荷橋	11-448	1982	43	14.9	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	下増田町1954-3番地	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
435	1139	無名橋246	11-442	推定 1989	36	3.45	7	ボックスカルバート	上増田町1533番1地先	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
436	1140	島原橋	11-456	1977	48	9.4	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	下増田町1499番地	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
437	1141	八王子橋	00-086	1980	45	19.85	8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	下増田町1934	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
438	1142	無名橋247	00-086	推定 1980	45	6.85	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	二之宮町2677	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
439	1143	声殿橋	11-324	推定 1980	45	19.85	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	二之宮町1571	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
440	1144	八王子橋	11-324	推定 1980	45	7.33	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	二之宮町2704-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
441	1145	南八王子橋	11-422	2024	1	4.3	4.1	ボックスカルバート	二之宮町2454-1		未点検	2025	修繕		○	
442	1146	無名橋249	00-087	推定 1980	45	6.5	2.8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	二之宮町2150番地	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
443	1147	見田橋	11-747	1978	47	22.3	8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	下増田町1860-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
444	1148	新波橋	00-322	2002	23	23.04	12	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	新井町94-6	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
445	1149	無名橋250(新前原橋)	11-320	推定 1961	64	6.2	4.5	RC床版橋＋RCT桁橋	二之宮町2199-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
446	1150	無名橋251	11-321	推定 1989	36	2.32	3.74	RC床版橋	二之宮町2403-2	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
447	1151	無名橋252	11-441	推定 1989	36	2.3	4.5	RC床版橋	二之宮町2400	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
448	1152	文珠橋	00-087	1953	72	50	2.7	RC単純T桁橋	二之宮町2326-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
449	1154	萩原橋	11-403	1978	47	9.45	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	新井町244-1	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
450	1155	無名橋253	00-267	1992	33	3.5	6	ボックスカルバート	新井町192番4地先	2023	Ⅱ	2028	修繕	○		
451	1156	新井橋	00-267	推定 1974	51	18.3	3.6	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	新井町204-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
452	1157	無名橋254	11-560	推定 1989	36	2.15	4.8	ボックスカルバート	二之宮町371	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
453	1158	無名橋255	11-562	推定 1989	36	2.1	10	RC床版橋	二之宮町890	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
454	1159	無名橋256	11-408	推定 1989	36	4	4	RC床版橋	二之宮町1048	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
455	1160	無名橋257	00-087	推定 1989	36	4.1	9.4	RC床版橋	二之宮町1830-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
456	1161	無名橋258	11-422	推定 1989	36	3	8.85	ボックスカルバート	二之宮町1820	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
457	1163	無名橋260	11-420	推定 1989	36	3	6.85	ボックスカルバート	二之宮町1671	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
458	1164	無名橋261	11-684	推定 1989	36	3	6.15	ボックスカルバート	二之宮町1556	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
459	1165	無名橋262	11-431	推定 1989	36	3	6.75	ボックスカルバート	二之宮町1711	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
460	1166	無名橋263	11-419	推定 1989	36	3	6.05	ボックスカルバート	二之宮町1675	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
461	1167	無名橋264	11-415	推定 1989	36	3	5.6	ボックスカルバート	二之宮町1598	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
462	1168	無名橋265	00-086	推定 1980	45	2.5	6.6	ボックスカルバート	二之宮町2018	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
463	1169	無名橋266	11-580	推定 1989	36	3.6	6.2	ボックスカルバート	飯土井町538-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
464	1170	無名橋267	11-580	推定 1989	36	3	8.15	ボックスカルバート	飯土井町575	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
465	1171	無名橋268	11-584	推定 1989	36	3.6	7.35	ボックスカルバート	飯土井町604	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
466	1172	無名橋269	11-593	推定 1989	36	2.4	5.6	ボックスカルバート	飯土井町686-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
467	1173	無名橋270	11-595	推定 1989	36	2.4	4.9	ボックスカルバート	二之宮町562	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
468	1174	無名橋271	00-262	推定 1989	36	4.5	3.4	RC床版橋	二之宮町418番地	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
469	1175	無名橋272	11-424	推定 1989	36	4.1	4.3	ボックスカルバート	新井町405	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
470	1176	無名橋273	11-395	推定 1989	36	4.1	6	ボックスカルバート	新井町388	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
471	1177	無名橋274	00-324	推定 1989	36	2.4	5	ボックスカルバート	飯土井町1116	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
472	1178	無名橋275	00-086	推定 1989	36	2.4	6	ボックスカルバート	飯土井町868-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
473	1179	無名橋276	11-369	推定 1989	36	5.56	5	RC床版橋	飯土井町1011	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
474	1180	無名橋277	00-086	推定 1989	36	3	6	ボックスカルバート	飯土井町1063-3	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
475	1181	無名橋278	11-362	推定 1989	36	2.95	7.4	ボックスカルバート	飯土井町1009	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
476	1182	無名橋279	11-361	推定 1989	36	4	5	ボックスカルバート	新井町923	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
477	1184	奥清橋	11-611	1979	46	23	5	ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	東大室町172	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
478	1185	吾妻橋	11-594	1980	45	23.06	5	ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	飯土井町1298-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
479	1186	無名橋280	11-351	推定 1989	36	5.3	5.8	ボックスカルバート	飯土井町989番1地先	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
480	1187	無名橋281	11-024	推定 1973	52	3.5	4	ボックスカルバート	芝井町566-1	2023	Ⅰ	2028	集約化・撤去	○		○
481	1188	無名橋282	11-026	推定 1973	52	3.5	5	ボックスカルバート	芝井町樋越562番地	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
482	1189	無名橋283	11-563	推定 1989	36	2.8	2.7	RC床版橋	二之宮町892	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
483	1190	ついす橋	11-290	1985	40	4.9	4.5	RC床版橋	下増田町216	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
484	1191	舞台橋	11-684	1988	37	14.8	9.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	二之宮町1448	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
485	1192	無名橋284	00-160	1995	30	5.6	15.7	ボックスカルバート	芝井町263-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
486	1193	辻薬師橋	11-689	1995	30	4.6	5	ボックスカルバート	今井町293-1	2021	Ⅱ	2026	修繕	○		
487	1194	十二天橋	11-816	1987	38	3.5	5.25	RC床版橋	二之宮町742-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
488	1195	増田陸橋	00-322	2000	25	41.5	12.2	ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	下増田町1388	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
489	1196	今宮大橋	00-322	2000	25	58	11	鋼I桁橋	イマミヤ	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
490	1197	越殿橋	00-322	2000	25	22	13.4	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	下増田町1861	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
491	1198	無名橋285	00-322	2000	25	4.5	11.3	ボックスカルバート	二之宮町2394番1地先	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
492	1199	無名橋286	11-716	2000	25	4.75	5	ボックスカルバート	二之宮町2220番地先	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
493	1201	無名橋287	12-062	推定 1985	40	3.7	13.3	RC床版橋	天川大島町3丁目779	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
494	1202	無名橋288	12-146	推定 1985	40	3.7	7.49	RC床版橋	上大島町25-22	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
495	1203	無名橋289	12-053	推定 1985	40	5.7	4	RC床版橋	上大島町25-25	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
496	1204	無名橋290	12-152	推定 1985	40	4.4	5.5	RC床版橋	上大島町25-37	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
497	1205	無名橋291	12-138	推定 1985	40	4.4	5.5	RC床版橋	上大島町25-58	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
498	1206	無名橋292	12-199	推定 1975	50	4.8	4.5	RC床版橋	上大島町530-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
499	1207	船戸橋	00-079	1975	50	7.7	18.64	RC床版橋	上大島町990	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
500	1208	無名橋293	12-223	推定 1971	54	2	3.7	RC床版橋	上大島町969	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
501	1209	巡礼橋	12-263	1977	48	5.4	8.65	RC床版橋	下長磯町259-3	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
502	1210	西原橋	12-306	1978	47	7.35	6	RC床版橋	小屋原町200-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
503	1211	中島橋	12-283	1978	47	7.19	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	小屋原町203-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
504	1212	稲荷橋	12-309	1992	33	8.5	9	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	小屋原町313-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
505	1213	天神橋	12-328	1977	48	6.85	6	RC床版橋	小屋原町341-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
506	1214	清水川橋	00-079	1976	49	7.1	6	RC床版橋	小屋原町338-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
507	1215	清水橋	12-316	推定 1976	49	7.1	5	RC床版橋	小屋原町638	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
508	1216	琴平橋	00-080	推定 1985	40	5.3	5.8	RC床版橋	上大島町25-66	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
509	1217	無名橋294	12-212	推定 1975	50	5	4.5	床版橋	上大島町535-3	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
510	1218	日下部橋	00-081	2011	14	72.3	12	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	女屋町41	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
511	1220	無名橋295	00-081	1992	33	4.8	8.6	RC床版橋	下長磯町429-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
512	1264	無名橋296	12-355	推定 1985	40	4	5.4	RC床版橋	上大島町318-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
513	1265	無名橋297	12-147	推定 1985	40	3.53	3.98	RC床版橋	上大島町9-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
514	1301	無名橋299	00-099	推定 1974	51	3	20.4	BOX+RC床版橋	朝倉町30-9	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
515	1302	無名橋300	13-008	推定 1974	51	2.7	13.5	RC床版橋	朝倉町32	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
516	1303	無名橋301	13-009	推定 1974	51	2.7	15.2	RC床版橋	朝倉町33-18	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
517	1304	無名橋472	13-051	推定 1974	51	2.7	15.4	RC床版橋	朝倉町34-9	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
518	1305	無名橋302	13-011	2023	2	2.1	13.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	朝倉町35-13	2025	Ⅰ	2025	修繕	○		
519	1306	無名橋303	13-055	推定 2012	13	2.9	27.35	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	朝倉町163-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
520	1307	無名橋304	13-522	推定 1974	51	2.1	5.6	RC床版橋	朝倉町804-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
521	1308	無名橋305	13-053	推定 1974	51	2.7	13.3	BOX+RC床版橋	朝倉町4	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
522	1309	無名橋306	13-054	推定 1974	51	2.7	10.4	RC床版橋	朝倉町5-28	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
523	1310	無名橋307	13-063	推定 1980	45	13.4	2	ﾃﾞｯｷ床版橋	朝倉町4丁目22-4	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
524	1311	無名橋308	00-100	推定 1974	51	2.3	11.5	RC床版橋	朝倉町177-6	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
525	1312	無名橋309	13-516	推定 1974	51	2.2	8.4	RC床版橋	後閑町9	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
526	1313	無名橋310	13-515	推定 1974	51	2	11.75	RC床版橋＋BOX	後閑町132	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
527	1314	無名橋311	13-478	推定 1969	56	2.2	3.9	RC床版橋	後閑町265	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
528	1315	無名橋312	00-102	推定 1977	48	2.5	6.2	RC単純ﾛｰﾗﾝﾌﾟ桁橋	下佐島町90-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
529	1316	藤川３号橋	13-531	推定 1977	48	6.4	4	鋼単純H桁橋	下佐島町120	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
530	1317	藤川２号橋	13-535	推定 1977	48	6.4	4	鋼単純H桁橋	下佐島町130	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
531	1318	藤川１号橋	00-098	推定 1977	48	8	7	鋼単純H桁橋	後閑町753-1	2025	Ⅲ	2030	修繕		○	
532	1320	広瀬新橋	00-094	推定 1970	55	13.5	8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	広瀬町一丁目34-5	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
533	1321	無名橋313	13-540	推定 1977	48	2.1	5.5	RC床版橋	下佐島町360-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
534	1322	韮川新橋	00-093	1983	42	20.6	14	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	広瀬町3丁目35-4	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
535	1326	端場川橋	13-637	推定 1980	45	9.7	6	鋼単純H桁橋	下大島町409-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
536	1329	山王橋	00-092	1982	43	14	6	PCﾎﾛｰ桁橋	下大島町858-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
537	1330	山大新橋	13-395	1976	49	12.9	8	H桁橋	山王町8-23	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
538	1332	上橋	13-336	推定 1980	45	12.15	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	山王町20-17番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
539	1333	無名橋318	13-416	推定 1977	48	2.3	7.2	RC床版橋	中内町22-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
540	1334	無名橋319	13-406	推定 1977	48	4.3	5.1	RC床版橋	西善町	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
541	1335	鎌原橋	00-092	1994	31	12.8	10.75	H桁橋	下大島町1015-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
542	1336	藤塚橋	13-647	2009	16	12	17	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	小屋原町570番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
543	1337	新山王橋	13-363	1978	47	12.6	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	山王町二丁目2-9	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
544	1338	韮川橋	13-369	推定 1975	50	11.95	12	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	山王町20-17	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
545	1339	前原橋	13-305	推定 1976	49	7.5	5	RC床版橋	小屋原町662-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
546	1340	琴平橋	13-316	1975	50	9.7	4	RC床版橋	小屋原町657-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
547	1342	愛宕橋	13-578	1998	27	17.3	13.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	天川大島町62-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
548	1343	広瀬新橋歩道橋	13-675	2011	14	15.7	3	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	天川大島町42-5	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
549	1344	並木橋	13-681	2012	13	14.3	27	PCﾎﾛｰ桁橋	天川町1942	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
550	1345	並木橋（副道橋）	13-684	2013	12	14.3	6	PCﾎﾛｰ桁橋	朝倉町4丁目19-3	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
551	1403	無名橋321	00-108	2001	24	3.5	17	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町379-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
552	1404	無名橋322	14-058	推定 1980	45	4.25	8.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	下川町24-7	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
553	1405	無名橋323	14-062	推定 1980	45	4.67	3	ｶﾙﾊﾞｰﾄ	下川町19-3	2023	Ⅰ	2028	監視	○		
554	1406	油傅橋	00-164	1979	46	22	12.8	鋼単純H桁橋	下川町15	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
555	1407	無名橋324	00-164	推定 1980	45	4.2	15.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	下川町48-8	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
556	1408	無名橋325	14-695	推定 1980	45	3.6	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	下川町51-6	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
557	1409	無名橋326	00-286	推定 1980	45	3.7	4.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	新堀町809-8	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
558	1410	新堀橋	14-0158	1998	27	21.1	10.17	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	新堀町318-11	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
559	1411	無名橋327	14-188	推定 1977	48	3	5.67	RC床版橋	下阿内町	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
560	1412	御諏訪橋	14-197	1979	46	24.6	4.87	鋼I桁橋	下阿内町248	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
561	1413	力丸橋	00-106	1980	45	20.26	8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	下阿内町127-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
562	1414	榎橋	14-714	1981	44	20.5	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	鶴光路町450-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
563	1416	天神橋	00-319	2001	24	26.1	17.4	鋼単純H桁橋	鶴光路町300-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
564	1417	丸前橋	00-104	2022	3	23.9	17.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋	宮地町353-1	2018	Ⅱ	2023	修繕		○	
565	1418	無名橋328	14-296	推定 1977	48	2	6.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	房丸町158-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
566	1419	無名橋329	14-718	推定 1977	48	3	4.4	RC床版橋	房丸町178-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
567	1421	無名橋331	14-294	推定 1977	48	2.5	7.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	房丸町213-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
568	1422	無名橋332	14-293	推定 1977	48	2.5	6.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	房丸町220-5	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
569	1423	無名橋333	14-286	推定 1977	48	2.5	7.25	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	房丸町221-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
570	1428	無名橋334	00-104	推定 1977	48	3	10.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町1025-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
571	1429	相生橋	00-104	1972	53	23.8	7.8	鋼I桁橋	房丸町32-5	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
572	1430	房丸橋	00-277	1973	52	22.8	10.8	鋼I桁橋	西善町1018	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
573	1431	無名橋335	14-375	推定 1977	48	2.04	4.09	RC床版橋	西善町940	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
574	1432	無名橋336	00-277	推定 1977	48	2.5	13.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町893-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
575	1433	無名橋337	14-387	推定 1977	48	4	8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町903-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
576	1434	無名橋338	14-369	推定 1977	48	3	5.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町907-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
577	1435	無名橋339	14-388	推定 1977	48	3	5.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町924-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
578	1436	無名橋340	14-389	推定 1977	48	3.1	7.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町943-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
579	1437	無名橋341	14-390	推定 1977	48	2.7	5.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町943-3	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
580	1438	無名橋342	00-105	推定 1977	48	2.8	6.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	西善町947-2	2018	Ⅰ	-	機能縮小			
581	1439	無名橋343	14-725	推定 1977	48	2.4	4.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	中内町85-1	2018	Ⅰ	-	機能縮小			
582	1441	松竹橋	14-471	1980	45	16.15	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	朝形町292-1	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
583	1442	清内橋	00-091	1979	46	18.15	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	朝形町309-1	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
584	1444	長寿橋	14-431	1980	45	15.7	4.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	朝形町1603-46	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
585	1445	栄橋	14-594	推定 1980	45	15.7	3.3	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	朝形503	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
586	1446	徳丸橋	00-105	1972	53	27.2	6.8	鋼I桁橋	西善町1292	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
587	1447	無名橋344	14-721	推定 1977	48	2	8	RC床版橋	力丸町347-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
588	1448	無名橋345	00-106	推定 1977	48	2	19.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	力丸町466	2023	Ⅱ	2028	修繕	○		
589	1449	無名橋346	14-315	2017	8	2	4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	力丸町781	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
590	1450	無名橋347	14-333	1992	33	2	4	RC床版橋	力丸町480-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
591	1451	無名橋348	14-799	推定 1977	48	3.3	7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町900	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
592	1452	無名橋349	14-755	2000	25	5.4	10	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	鶴光路町372-3	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
593	1453	無名橋350	14-718	2000	25	3.25	5.3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	徳丸町177-3	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
594	1454	西畜橋	00-319	2000	25	27.5	12	PCﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋	徳丸町178-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
595	1455	鏡田橋	00-320	2002	23	17.4	12.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	朝形町297-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
596	1456	無名橋351	14-027	2001	24	3.5	12.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町900	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
597	1457	無名橋352	14-700	2001	24	3.5	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町869-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
598	1458	無名橋353	14-700	2001	24	3.5	8.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町884-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
599	1459	無名橋474	14-900	2015	10	8.2	13	複合門型ラーメン橋	下川町24-6	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
600	1460	樋之滝橋	14-605	推定 1986	39	26.9	5	鋼単純H桁橋	下阿内町375-3	2021	Ⅱ	2026	修繕	○	○	
601	1503	無名橋354	15-638	2001	24	3	7.95	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南町二丁目65-10	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
602	1504	無名橋355	15-606	推定 1986	39	2.9	10.5	RC床版橋	天川原町82-30	2022	Ⅲ	2027	修繕		○	
603	1505	無名橋356	15-159	推定 1986	39	3.2	4.1	RC床版橋	天川原町82-34	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
604	1506	無名橋357	15-003	推定 2011	14	2.99	8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南町二丁目73-12	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
605	1507	無名橋358	15-223	推定 1974	51	3.6	5.5	RC床版橋	朝倉町一丁目41-3	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
606	1508	無名橋359	00-113	推定 1974	51	3.6	5.5	RC床版橋	朝倉町二丁目40-4	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
607	1510	無名橋360	15-566	推定 1980	45	3.2	6.75	RC床版橋	天川原町31-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
608	1511	無名橋361	15-194	推定 1980	45	3.5	8.2	RC床版橋	上佐島町838-5	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
609	1512	無名橋362（熊野橋）	15-228	1986	39	7.9	8.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	天川町24-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
610	1513	無名橋363	15-228	推定 1974	51	3.1	7.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	朝倉町二丁目36-9	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
611	1514	無名橋364	15-131	推定 1977	48	2.8	10	RC床版橋＋BOX	天川原町175-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
612	1516	無名橋365	15-251	推定 1986	39	2.83	7.8	RC床版橋＋BOX	六供町767	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
613	1517	無名橋366	15-233	推定 1974	51	2.9	13.3	RC床版橋	朝倉町29-14	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
614	1519	無名橋367	15-739	2007	18	4.09	9.14	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	六供町751-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
615	1520	薬師橋	00-299	1982	43	7.7	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	朝倉町890	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
616	1521	無名橋368	15-743	2011	14	3.8	13	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	六供町840-4	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
617	1522	無名橋369	15-141	2011	14	3	18.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	六供町4-13	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
618	1523	無名橋370	15-250	推定 1977	48	3.32	3.57	RC床版橋	上佐島町954	2022	Ⅱ	2027	監視		○	
619	1524	柳橋	00-100	1966	59	13.3	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	朝倉町67	2023	Ⅲ	2028	修繕		○	
620	1525	無名橋371	00-162	2000	25	4.25	37.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	六供町1209	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
621	1526	無名橋372	15-312	推定 1977	48	2.1	5.55	RC床版橋	上佐島町331-4	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
622	1527	無名橋373	15-250	推定 1977	48	2.06	4.02	RC床版橋	上佐島町983-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
623	1528	さくら橋	15-311	1976	49	12.3	5	鋼単純H桁橋	朝倉町983-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
624	1529	無名橋374	15-323	推定 1974	51	12.4	3	鋼単純H桁橋	上佐島町238-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
625	1531	車橋	15-298	1973	52	13.5	5	RC床版橋	上佐島町290-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
626	1532	無名橋375	15-286	推定 1977	48	2.27	9.9	RC床版橋	上佐島町688	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
627	1533	下朝倉橋	00-101	1974	51	14	9.5	鋼単純H桁橋	上佐島町382-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
628	1534	八ツ穴橋	00-102	1984	41	11.2	13.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	上佐島町439-5	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
629	1535	無名橋376	15-438	推定 1977	48	3	8.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町81	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
630	1536	無名橋377	15-295	推定 1977	48	2.6	8.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町80-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
631	1537	無名橋378	00-290	推定 1977	48	2.6	8.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町68	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
632	1538	無名橋379	15-414	推定 1977	48	2.6	8.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町56-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
633	1539	無名橋380	15-352	推定 1977	48	2.6	5.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	亀里町55-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
634	1540	無名橋381	15-359	推定 1977	48	2.6	8.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上佐島町1233-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
635	1542	無名橋382	15-276	推定 1977	48	2.5	4.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	公田町370-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
636	1543	域橋	15-445	2012	13	20.5	12	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	下佐鳥町1004	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
637	1547	無名橋384	15-528	1987	38	2.83	8.45	BOX+RC床版橋	六供町766	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
638	1548	泉橋	15-543	1988	37	7.7	7.25	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	朝倉町一丁目43-12	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
639	1549	天川新橋	15-525	1989	36	7.8	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	天川町2-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
640	1550	無名橋385	15-581	1994	31	6.5	6	RC床版橋	六供町1190	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
641	1551	無名橋386	15-574	1997	28	5.3	10.85	ボックスカルバート	六供町1210	2023	Ⅱ	2028	修繕	○		
642	1552	無名橋387	00-111	1999	26	5.5	8.14	ボックスカルバート	六供町1134-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
643	1554	無名橋389	15-639	2001	24	2.8	5.95	ボックスカルバート	南町二丁目66-10	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
644	1555	無名橋390	15-722	2005	20	4.9	11.9	ボックスカルバート	六供町1189-8	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
645	1556	無名橋391	15-723	推定 2011	14	2.9	5.4	ボックスカルバート	南町二丁目57-12	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
646	1557	無名橋392	15-678	2006	19	4.1	4.7	ボックスカルバート	六供町1232-3	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
647	1558	無名橋393	15-744	2006	19	2.96	10.1	ボックスカルバート	六供町840-8	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
648	1559	無名橋394	15-794	推定 2011	14	3.3	5.05	RC床版橋	南町二丁目72-7	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
649	1560	無名橋395	15-799	2010	15	5.5	2.6	RC床版橋	六供町1229-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
650	1561	無名橋396	15-692	2011	14	3.5	8.1	ボックスカルバート	六供町822-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
651	1562	無名橋478	15-031	推定 2011	14	5.35	8.3	ボックスカルバート	六供町56-3	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
652	1563	無名橋479	15-640	推定 2011	14	2.85	7.5	ボックスカルバート	六供町62-5	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
653	1564	無名橋480	15-720	2006	19	3.7	13	ボックスカルバート	六供町824-1	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
654	1565	無名橋481	00-101	1974	51	3	9.2	床版橋	上佐鳥町382-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
655	1601	西部立体交差橋	00-131	1982	43	209.5	16.5	PCT桁橋＋鋼I桁橋	元総社町395-10	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
656	1602	牛池川橋	00-131	1982	43	15.3	22.1	鋼単純H桁橋	元総社町594-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
657	1603	落合橋	16-820	1995	30	15.7	12.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	元総社町523-13	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
658	1604	美登利橋	16-030	1972	53	21.4	7	鋼単純H桁橋	江田町523	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
659	1605	無名橋397	16-207	推定 1986	39	6	6	RC床版橋	古市町248	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
660	1606	江田橋	16-017	推定 1974	51	19.9	1.8	鋼連続ﾚｰﾙ桁橋	江田町400-1	2024	Ⅳ	2029	集約化・撤去		○	○
661	1607	新染谷橋	16-010	推定 1964	61	19.9	3.5	ﾊﾞﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	江田町374-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
662	1610	無名橋399	16-010	推定 1974	51	2.7	3.25	RC床版橋	江田町641	2025	Ⅲ	2030	修繕		○	
663	1611	無名橋400	16-241	推定 1974	51	2	3	RC床版橋	江田町632	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
664	1614	南部滝川橋	00-125	1974	51	20.6	18.8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	箱田町377	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
665	1615	無名橋401	16-225	推定 1961	64	3.2	5.9	RC床版橋	箱田町411-2	2022	Ⅲ	-	機能縮小			
666	1618	田中橋	16-240	1979	46	18.4	6.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	江田町200-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
667	1619	無名橋402	16-259	1988	37	2.6	3.7	RC床版橋	箱田町69	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
668	1620	無名橋403	16-259	推定 1975	50	2	3.7	RC床版橋	箱田町86	2022	Ⅲ	-	機能縮小			
669	1622	天狗岩橋	16-064	1968	57	14.2	8	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	元総社町251-8	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
670	1623	人道橋歩道橋	16-049	1965	60	51.2	2.8	H桁橋	古市町484	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
671	1624	樋越橋	16-719	1985	40	15.2	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	新前橋町10-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
672	1625	朱烏橋	00-123	1971	54	13.9	21	鋼単純H桁橋	新前橋町27-22	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
673	1626	大諏訪橋	16-139	1976	49	13.1	8	鋼単純H桁橋	古市町1-51-21	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
674	1627	古市橋	16-141	1974	51	14.4	8	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	古市町1-51-28	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
675	1628	熊野橋	00-124	1974	51	13.65	16	鋼単純H桁橋	古市町1-51-38	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
676	1630	無名橋404	00-125	推定 1974	51	2.55	13.1	ボックスカルバート	小相木町285-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
677	1631	無名橋405	16-315	2009	16	2	7.25	ボックスカルバート	小相木町307-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
678	1632	無名橋406	16-317	推定 1975	50	4.2	2	RC床版橋	箱田町676	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
679	1633	箱田新橋	16-281	1995	30	14.96	5.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	箱田町1575-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
680	1634	無名橋407	11-1182	推定 1970	55	4.7	3.55	RC床版橋	後家町102	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
681	1636	無名橋409	16-485	推定 1975	50	2.6	4.4	RC床版橋	箱田町1638-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
682	1637	東大橋	16-485	1992	33	15	7.4	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	箱田町1636-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
683	1638	無名橋410	16-474	推定 1994	31	3.6	5.45	ボックスカルバート	後家町72-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
684	1639	無名橋411	16-437	推定 1967	58	3.9	7.3	RC床版橋	大利根町14	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
685	1640	無名橋412	00-301	1983	42	4.75	6.4	ボックスカルバート	前箱田町75	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
686	1641	無名橋413	16-499	1984	41	2	4.2	ボックスカルバート	前箱田町90-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
687	1642	樋越橋	00-127	1992	33	18.2	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	前箱田町304	2024	Ⅰ	2029	更新		○	
688	1644	無名橋414	16-528	1985	40	2	2.2	ボックスカルバート	前箱田町334-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
689	1646	上の橋	16-597	1995	30	18.36	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	稲荷新田町256	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
690	1647	下の橋	16-595	1991	34	18.16	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	稲荷新田町256	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
691	1648	北川曲橋	16-592	1991	34	18.26	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	川曲町263	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
692	1649	太鼓橋	16-581	1991	34	18.36	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	川曲町477-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
693	1650	川曲橋	16-578	1991	34	18.52	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	川曲町469-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
694	1651	中川曲橋	16-572	1990	35	19.2	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	川曲町427-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
695	1653	無名橋415	16-556	2001	24	9.87	21.35	RC床版橋	川曲町22-10	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
696	1654	無名橋416	15-556	推定 2001	24	5.5	4.8	RC床版橋	川曲町	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
697	1655	無名橋417	16-480	推定 1967	58	3.9	5.3	RC床版橋	大利根町24-7	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
698	1656	無名橋418	16-443	推定 1967	58	3.9	5.3	RC床版橋	大利根町43-4	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
699	1657	無名橋419	00-127	推定 1967	58	4.1	15.3	RC床版橋	大利根町42-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
700	1658	無名橋420	16-606	推定 1967	58	4	8.5	RC床版橋	大利根町14-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
701	1659	無名橋421	16-442	推定 1967	58	3.8	16.2	RC床版橋	大利根町11-5	2022	Ⅲ	2027	修繕		○	
702	1660	無名橋422	16-642	推定 1967	58	3.7	4.39	RC床版橋	大利根町2丁目5-6	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
703	1661	無名橋423	16-662	1997	28	3.9	8	ボックスカルバート	下新田町54-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
704	1668	無名橋424	16-680	推定 1974	51	2	5.3	RC床版橋	下新田町652	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
705	1674	平成大橋	00-123	1991	34	215	22.8	鋼箱桁斜張橋	下石倉町21	2025	Ⅲ	2030	修繕	○	○	
706	1675	無名橋425	16-787	1995	30	2	6.9	門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ	下新田町515-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
707	1676	無名橋426	16-959	2007	18	2.6	4.1	ボックスカルバート	下新田町340-14	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
708	1677	無名橋427	16-1001	2002	23	3.6	6	ボックスカルバート	箱田町702-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
709	1678	無名橋473	16-1112	1974	51	5.5	1.8	H桁橋	江田町105	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
710	1679	無名橋482	16-1173	1972	53	2.15	6.4	ボックスカルバート	前箱田町349-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
711	1680	無名橋483	16-1180	1995	30	2.2	7.55	床版橋	下新田橋549-7	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
712	1681	無名橋484	16-1122	2014	11	4	6	非連結PCｽﾗﾌﾞ板橋	下新田町66	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
713	1682	無名橋485	16-860	1997	28	3.95	10.15	ボックスカルバート	下新田町311-5	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
714	1683	東ふれあい公園橋	16-1181	2017	8	15.5	3	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	箱田町548-3	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
715	1701	大屋敷橋	17-006	1976	49	19.45	6.8	鋼単純H桁橋	総社町2869	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
716	1702	山王橋	00-305	1978	47	19.5	5.5	鋼単純H桁橋	総社町総社2008-6	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
717	1703	無名橋428	17-014	推定 1978	47	2.6	5.25	RC床版橋	総社町2389	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
718	1708	大王橋	00-142	1966	59	21.9	20.8	鋼I桁橋	総社町総社1951-1	2023	Ⅲ	2028	修繕		○	
719	1710	大屋敷橋	17-750	1982	43	19.4	5.2	鋼単純H桁橋	総社町1938	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
720	1711	天狗岩橋	00-141	1969	56	18.4	11.8	鋼単純H桁橋	総社町2915	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
721	1712	稲荷塚橋	17-056	1980	45	21.8	8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	総社町1-9-38	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
722	1713	薬師橋	00-139	2004	21	14.2	18	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	元総社町1864-3	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
723	1715	新関泉橋	17-906	2001	24	16	9	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	総社町総社3610	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
724	1717	草作橋	17-858	1983	42	15.7	4.3	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	元総社町1482-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
725	1718	蔵海橋	17-252	推定 1987	38	19.7	7.3	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	元総社町1463-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
726	1722	若菜橋	17-280	1967	58	15.1	3	鋼単純H桁橋	元総社町1294	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
727	1726	南栄橋	17-371	1988	37	17.04	4	鋼単純H桁橋	元総社町2693-9	2024	Ⅱ	2029	更新		○	
728	1727	無名橋431	17-371	2003	22	2	3.3	ボックスカルバート	元総社町781-1	2023	Ⅰ	2028	機能縮小	○		
729	1728	無名橋432	17-363	2003	22	2	3.5	ボックスカルバート	元総社町786-2	2023	Ⅰ	2028	機能縮小	○		
730	1729	無名橋433	17-356	1986	39	3	5.4	ボックスカルバート	元総社町2508-3	2022	Ⅰ	2027	機能縮小	○		
731	1730	無名橋434	17-374	推定 1980	45	3.2	7.95	RC床版橋	鳥羽町14	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
732	1732	無名橋435	17-162	推定 1977	48	4.4	9.3	RC床版橋	大友町1丁目23-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
733	1733	無名橋436	17-168	推定 1977	48	3.5	7.6	RC床版橋	大友町22-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
734	1734	無名橋437	17-195	推定 1977	48	3.3	12.7	RC床版橋	大友町27-11	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
735	1735	無名橋438	17-193	推定 1977	48	3.3	10.45	RC床版橋	大友町27-7	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
736	1736	無名橋439	17-412	推定 1977	48	4	5.7	RC床版橋	大友町1-6	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
737	1737	無名橋440	17-192	推定 1977	48	3.6	5.6	RC床版橋	大友町5-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
738	1739	無名橋441	17-441	推定 2002	23	3.3	5.1	ボックスカルバート	元総社町一丁目3-8	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
739	1740	無名橋442	17-049	推定 2002	23	3.24	10.3	ボックスカルバート	元総社町一丁目3-8	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
740	1741	無名橋443	17-418	推定 2002	23	3.32	6.8	ボックスカルバート	元総社町	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
741	1742	無名橋444	17-186	推定 2002	23	4.4	7.64	RC床版橋	元総社町3705	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
742	1743	水天宮橋	17-162	1974	51	31.4	9.4	PCﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋	元総社町３丁目５－１４	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
743	1744	太田橋	17-157	1974	51	23.1	9	PCﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋	大友町1-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
744	1745	大友橋	17-173	1976	49	15.3	6.8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	大友町二丁目-2-17	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
745	1747	石倉橋	17-128	1979	46	20	6	鋼単純H桁橋	石倉町	2023	Ⅰ	2028	修繕	○	○	
746	1748	無名橋445	17-411	推定 2002	23	4.3	9.5	RC床版橋	元総社町100-4	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
747	1749	清尊橋	17-424	1998	27	17.1	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	大友町2丁目16−23	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
748	1750	明神橋	00-157	1989	36	16	22	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	総社町総社3631-2	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
749	1751	諏訪橋	17-437	1976	49	14	8	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	大友町1-2-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
750	1752	粟嶋橋	17-909	1992	33	16.3	10	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	元総社町737-19	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
751	1753	なかよし橋	17-779	1995	30	15.5	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	元総社町1丁目32−3	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
752	1754	落合橋	17-800	1999	26	35.5	5.7	鋼I桁橋	総社町3-10-10	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
753	1755	しあわせ橋	17-808	推定 1999	26	13	2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾛｰ桁橋	大友町1-7	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
754	1756	無名橋446	17-361	1999	26	2	3.7	RC床版橋	元総社町818-1	2022	Ⅰ	2027	機能縮小		○	
755	1757	わみこく橋	17-934	1997	28	15.3	4.3	PCﾊｰﾛｰ桁	元総社町１丁目	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
756	1801	無名橋447	18-031	推定 1975	50	11.1	1.6	鋼単純H桁橋	池端町286	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
757	1803	無名橋448	18-007	推定 1961	64	14	2.7	T桁橋	池端町618	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
758	1804	三ツ屋橋	18-110	1974	51	16.4	5.2	鋼単純H桁橋	清野町348	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
759	1805	若美橋	00-310	推定 1961	64	15.15	6.25	RC単純T桁橋	清野町279-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
760	1806	無名橋449	18-120	推定 1961	64	12.95	2.7	RC単純T桁橋	清野町235-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
761	1807	棟名橋	18-239	推定 1975	50	7.5	4	RC床版橋	青梨子815	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
762	1808	昭和橋	18-542	1977	48	6.3	4.05	RC床版橋	青梨子759-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
763	1809	諏訪橋	18-242	2009	16	4.6	4	ボックスカルバート	青梨子町923-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
764	1810	新八幡橋	18-216	1980	45	10.4	7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	青梨子698	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
765	1811	蟹沢橋	00-148	1977	48	9	4.8	RC単純T桁橋	青梨子641	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
766	1812	上屋敷橋	18-230	2008	17	4.6	4	ボックスカルバート	青梨子町1047-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
767	1813	中屋敷橋	18-257	2010	15	5	8	ボックスカルバート	青梨子町1016-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
768	1814	無名橋450	18-259	2010	15	5	4	ボックスカルバート	青梨子町1025-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
769	1815	無名橋451	00-148	2009	16	5	7.4	ボックスカルバート	青梨子町1033	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
770	1816	無名橋452	18-331	2007	18	5	6	ボックスカルバート	青梨子町1560	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
771	1817	無名橋453	18-328	2005	20	5	5	ボックスカルバート	青梨子町1185	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
772	1818	無名橋454	18-268	2004	21	5	6	ボックスカルバート	青梨子町1283	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
773	1819	新田橋	18-334	1980	45	13.5	7.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	青梨子615	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
774	1820	無名橋455	18-196	1989	36	4.7	4	ボックスカルバート	青梨子町70-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
775	1821	無名橋456	18-528	1988	37	4.7	5	ボックスカルバート	青梨子町181	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
776	1822	無名橋457	18-334	1989	36	4.7	7	ボックスカルバート	青梨子町215-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
777	1823	無名橋458	18-195	1989	36	2	6.5	ボックスカルバート	青梨子町222-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
778	1824	前久保橋	18-343	2024	1	14.4	7.5	門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ	総社町高井384-5	2018	Ⅲ	2023	修繕		○	
779	1825	無名橋459	18-189	推定 1974	51	2.6	5.65	RC床版橋	高井町38-6	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
780	1826	新観音沢橋	18-349	1976	49	16.1	6.8	鋼単純H桁橋	高井町一丁目1-10	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
781	1827	無名橋460	18-356	推定 1974	51	2.1	5.65	RC床版橋	総社町406-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
782	1828	植野橋	18-391	1993	32	19.2	6.4	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	総社町植野８１０	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
783	1829	無名橋461	18-599	推定 1961	64	13.7	2	鋼単純H桁橋	総社町植野1116	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
784	1830	稲荷橋	00-146	1974	51	7.4	6.55	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	総社町1052-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
785	1831	無名橋462	18-412	1995	30	5.6	5	ボックスカルバート	総社町1056-5	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
786	1832	桜ヶ丘橋	18-413	1979	46	16.4	3.2	鋼単純H桁橋	総社町1057-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
787	1833	無名橋463	18-466	1973	52	2.5	4.2	ボックスカルバート	総社町植野919	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
788	1834	無名橋464	18-422	推定 1980	45	7.9	5.55	RC単純T桁橋	総社町892-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
789	1835	上毛若宮橋	18-425	推定 1970	55	11.4	4.5	鋼単純H桁橋	総社町203-8	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
790	1836	無名橋465	18-473	推定 1980	45	4.1	1.8	RC床版橋	総社町145-3	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
791	1837	元景寺橋	18-458	推定 1974	51	3.6	13.3	RC床版橋	総社町植野139-4	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
792	1838	無名橋466	18-499	1987	38	3.4	4	RC床版橋	総社町1475-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
793	1839	大手門橋	18-500	1984	41	3.95	3.25	RC床版橋	総社町1489-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
794	1842	無名橋467	18-447	推定 1967	58	2.4	2.6	RC床版橋	総社町1552-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
795	1843	無名橋468	18-448	推定 1967	58	2.3	1.85	RC床版橋	総社町1587-2	2022	Ⅰ	2027	集約化・撤去		○	○
796	1844	川子橋	18-027	1983	42	12.2	4.5	鋼単純H桁橋	池端町315-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
797	1848	無名橋469	18-192	1988	37	4.7	6	ボックスカルバート	青梨子町202-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
798	1849	秋元橋	18-568	2004	21	20.76	7.2	ﾌﾟﾚｽﾄPCT桁橋	総社町総社1630	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
799	1850	無名橋470	18-512	推定 2004	21	5	8	ボックスカルバート	青梨子町1384-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
800	19001	２－４号橋	00-168	2018	7	3.4	11.25	ボックスカルバート	滝窪町1111-7	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
801	19002	正治橋	00-171	1965	60	40.8	3.24	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	堀越町2899地先	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
802	19003	２－１５号橋	00-171	1971	54	4.6	6.55	RC床版橋	堀越町2372	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
803	19004	薬師大橋	00-171	2000	25	75	17.9	RCｱｰﾁ橋	堀越字芝山1662-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
804	19005	琴平橋	00-173	1965	60	40.8	3.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	大胡町143	2023	Ⅱ	2028	修繕	○	○	
805	19006	４－８号橋	00-173	1965	60	4.9	3.9	RC単純T桁橋	大胡町143-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
806	19007	４－１１号橋下宮関橋	00-175	1993	32	10.1	13	ボックスカルバート	大胡町593	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
807	19008	４－９号橋	00-178	1979	46	2.5	5.2	RC床版橋	樋越町736-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
808	19009	２－２８号橋（久根下橋）	00-352	1987	38	11.45	8.45	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	滝窪町995	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
809	19010	２－２号橋	00-352	1966	59	8.85	7	PCﾎﾛｰ桁橋＋鋼H桁橋	横沢町861-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
810	19011	堀合橋	00-358	1999	26	14.9	17.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	河原浜町640-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
811	19012	２－１８号橋	00-358	1983	42	6.4	5.6	RC床版橋	横沢町331	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
812	19013	４－４号橋	00-359	1961	64	4.6	5.5	RC床版橋	樋越町280番地	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
813	19014	３－１３号橋大茂木橋	00-360	1972	53	13.5	5.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	茂木町338-2番地	2024	Ⅰ	2029	更新		○	
814	19015	３－１０号橋	00-361	推定 1972	53	10.4	6.6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	茂木町946-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
815	19016	３－１９号橋	00-361	1974	51	3.7	6.5	ボックスカルバート	茂木町853-3	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
816	19017	浅見橋	00-363	1996	29	17.6	8.5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	河原浜町1376-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
817	19018	１－１号橋	19-1069	1980	45	6.1	2.6	RC床版橋	滝窪町852-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
818	19019	１－２号橋	19-1083	1968	57	6.66	5.8	RC床版橋	滝窪町897-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
819	19020	１－３号橋	19-1099	1969	56	5.9	5.1	RC床版橋	滝窪町919	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
820	19021	１－４号橋・高橋橋	19-1151	1974	51	5	3.9	ボックスカルバート	滝窪町963-3	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
821	19022	１－５号橋	19-1162	1981	44	6	4	鋼単純H桁橋	滝窪町878-32	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
822	19023	１－６号橋道玄坂橋	19-1185	2000	25	11.9	5	床版橋	滝窪町960-3	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
823	19024	１－７号橋御堂窪橋	19-1185	2000	25	10.2	6.2	RC床版橋	滝窪町933	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
824	19025	２－８号橋	19-2003	1985	40	11.5	6.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	横沢町751-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
825	19026	２－３号橋	19-2007	1968	57	8.4	3.6	鋼単純H桁橋	横沢町838-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
826	19027	２－９号橋	19-2051	1966	59	8.3	3.6	鋼単純H桁橋	横沢町341-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
827	19028	２－７号橋	19-2053	1967	58	8.3	2.5	鋼単純H桁橋	横沢町747-7番地	2025	Ⅰ	2030	集約化・撤去		○	○
828	19029	２－１１号橋（夢のせ橋）	19-2064	1996	29	11.3	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	滝窪町127	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
829	19030	２－２２号橋	19-2171	1983	42	4.2	5.1	ボックスカルバート	横沢町85-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
830	19032	２－３２号橋下田改良橋	19-2172	1996	29	11.2	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	横沢町103	2021	Ⅱ	2026	修繕	○	○	
831	19033	２－１９号橋	19-2173	1965	60	5.8	3	RC床版橋	横沢町301-4番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
832	19034	２－２７号橋	19-2225	1997	28	3.25	6	ボックスカルバート	大胡町22-2	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
833	19035	２－２６号橋	19-2227	1958	67	4.45	2.6	RC床版橋	堀越町1116-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
834	19036	城山橋	19-2271	1976	49	41.7	2	鋼単純H桁橋	河原浜町657地先	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
835	19037	２－１２号橋	19-2290	1980	45	5	4.35	RC床版橋	滝窪町23-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
836	19038	２－１４号橋	19-2300	1997	28	3.3	3	ボックスカルバート	堀越町1632	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
837	19039	２－３３号橋高橋２号橋	19-2315	1996	29	11.7	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	滝窪町973-5	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
838	19040	２－３４号橋西新井橋	19-2317	1999	26	10.4	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	滝窪町237-1	2021	Ⅱ	2026	修繕	○	○	
839	19041	２－１号橋	19-2320	1968	57	8.4	2.5	鋼単純H桁橋	滝窪町311-3	2021	Ⅱ	2026	集約化・撤去		○	○
840	19042	２－１３号橋	19-2330	1988	37	7.5	6	RC床版橋	横沢町603-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
841	19043	２－５号橋	19-2357	1982	43	4.5	4.6	ボックスカルバート	堀越町1840-4	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
842	19044	２－６号橋	19-2366	1980	45	3.5	3.1	ボックスカルバート	堀越町1986-6	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
843	19045	２－３６号橋	19-2420	1998	27	3.3	3.5	ボックスカルバート	堀越町1502	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
844	19046	２－３５号橋	19-2421	1998	27	3.3	4.7	ボックスカルバート	堀越町1501-3	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
845	19047	観音橋	19-2443	2004	21	44	14.51	中空床版橋	河原浜町113-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
846	19048	蛇の目橋	19-2443	2003	22	16.5	11	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	横沢町582	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
847	19049	３－７号橋	19-3019	推定 1972	53	10.4	7.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	堀越町178-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
848	19050	３－８号橋	19-3019	1952	73	9.8	2.3	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	堀越町105-1	2022	Ⅰ	2027	集約化・撤去		○	○
849	19051	３－９号橋	19-3023	推定 1972	53	10.4	5.75	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	堀越町字東今城28－3番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
850	19052	３－６号橋	19-3043	推定 1952	73	10.5	2.6	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	堀越町104-1	2021	Ⅱ	2026	集約化・撤去		○	○
851	19053	３－５号橋	19-3045	推定 1972	53	11.4	4.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	堀越町9-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
852	19054	３－１１号橋	19-3052	推定 1952	73	10.8	2.45	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	茂木町977-4	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
853	19055	３－１２号橋・中梅橋	19-3056	1986	39	9.8	5.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	茂木町1017-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
854	19056	３－４号橋	19-3059	1985	40	4.3	4.9	RC床版橋	茂木町304-6	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
855	19057	３－３号橋・稲荷前橋	19-3063	1985	40	3.5	5.6	ボックスカルバート	茂木町124-8	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
856	19058	３－１号橋	19-3083	1984	41	5.45	5.2	RC床版橋	茂木町151-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
857	19059	３－１４号橋	19-3103	1986	39	2.5	4.7	ボックスカルバート	茂木町104	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
858	19060	３－２３号橋	19-3108	1985	40	3.5	4.7	ボックスカルバート	茂木町571	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
859	19061	３－２４号橋	19-3126	1986	39	3.4	5	ボックスカルバート	茂木町588-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
860	19062	３－１５号茂木５号橋	19-3137	1981	44	10.5	4.9	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	茂木町408-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
861	19063	３－１７号橋	19-3141	1981	44	3.6	3.4	RC床版橋	茂木町1400	2025	Ⅰ	2030	集約化・撤去		○	○
862	19064	３－２１号橋漆田川橋	19-3159	1969	56	8.4	4.6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	茂木町322-2番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
863	19065	３－２２号橋茂木川橋	19-3159	1970	55	4	4.6	RC床版橋	茂木町541	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
864	19066	３－１６号橋・佐賀橋	19-3171	推定 1981	44	9.4	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	茂木町字東小路456-3番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
865	19067	４－３号橋	19-4044	1961	64	6.6	4.2	RC床版橋	樋越町397-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
866	19068	４－６号橋	19-4101	1962	63	5.85	3	RC床版橋	樋越町271-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
867	19069	４－７号橋	19-4104	1962	63	5	4.8	RC床版橋	樋越町210-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
868	19070	４－１０号橋	19-4157	1979	46	3.5	3	RC床版橋	上大屋町93-2	2021	Ⅱ	2026	監視		○	
869	19071	４－１４号橋・西川橋	19-4178	1929	96	4.3	7	RC床版橋	樋越町484-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
870	19072	４－１５号橋能満寺橋	19-4178	1961	64	6.4	7.8	RC単純T桁橋	樋越町582-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
871	19073	４－１６号東能満寺橋	19-4178	1961	64	12.1	6.8	RC単純T桁橋	樋越町587-5番地	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
872	19074	４－１７号橋七ヶ村橋	19-4197	1970	55	7.5	4.7	鋼単純H桁橋	大胡町510-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
873	19075	４－１３号橋	19-4222	1979	46	11.4	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	樋越町701	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
874	20001	群用四ツ塚橋	00-179	1966	59	9.05	10.8	鋼単純H桁橋	鼻毛石町1515-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
875	20002	鎌田橋	00-180	2015	10	6.3	10.3	ボックスカルバート	鼻毛石町721-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
876	20003	鍛冶皆戸橋	00-180	1984	41	6.5	8	RC床版橋	大前田町841-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
877	20004	中央大橋	00-180	1978	47	4.5	8.5	RC床版橋	大前田町1378-1番地	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
878	20005	北西川橋	00-181	1981	44	2.9	6	ボックスカルバート	苗ヶ島町316-1	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
879	20006	山田橋	00-181	1991	34	10.44	10.4	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	鼻毛石町1953-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
880	20007	赤坂橋	00-181	1990	35	8.3	9.8	RC床版橋	鼻毛石町1791-2番地	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
881	20008	第一大沢橋	00-181	1989	36	38	8.7	ﾌﾟﾚｽﾄPCT桁橋	鼻毛石町861-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
882	20009	新井橋	00-182	1980	45	8.3	7.85	PCﾎﾛｰ桁橋＋RC床版橋	柏倉町	2021	Ⅰ	2026	更新		○	
883	20010	上西川橋	00-184	1981	44	2.8	8.2	ボックスカルバート	苗ヶ島町415-1	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
884	200100	次郎丸橋	20-1048	1990	35	3.9	6	ボックスカルバート	市之関町3-3	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
885	20011	苗ヶ島庚申橋	00-184	1964	61	2	7.28	RC床版橋	苗ヶ島町字一丁田906-7	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
886	20012	白山６号橋	00-185	1989	36	3.31	7.96	RC床版橋	苗ヶ島町967-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
887	20013	地蔵橋	00-186	1977	48	8.55	6.3	RC床版橋	大前田町1817番地	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
888	20014	前原橋	00-186	1975	50	5.5	6.15	RC床版橋	大前田町1769-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
889	20015	大足橋	00-186	1985	40	5.7	6.05	RC床版橋	大前田町1103	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
890	20016	群用久保替戸橋	00-187	1966	59	6.3	4.6	鋼単純H桁橋	大前田町196-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
891	20017	宝来橋	00-187	1978	47	2.6	6.08	RC床版橋	大前田町1313-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
892	20018	第二神沢橋	00-187	2011	14	11.5	5.22	PCｶﾝﾅｰ桁橋	大前田町1463-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
893	20019	柏倉大橋	00-188	1993	32	17.7	7.7	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	柏倉町493-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
894	20020	島崎橋	00-188	1996	29	13.5	9	PCﾌﾟﾚﾃﾝｶﾝﾅｰ桁橋	柏倉町1366-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
895	200200	手洗橋	20-1148	1973	52	30	4.4	鋼単純H桁橋	三夜沢町409	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
896	20021	前島橋	00-188	1990	35	12.5	8.14	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	柏倉町1389番地	2025	Ⅰ	2030	修繕	○	○	
897	20023	４号橋張馬橋	00-366	1983	42	5	8.05	RC床版橋	大前田町232	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
898	20024	原１号橋	00-367	1980	45	3.3	6.8	ボックスカルバート	苗ヶ島町1305-3	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
899	20025	大弥橋	00-367	1992	33	53.5	10.8	ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	鼻毛石町2160−11	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
900	20026	中屋舗橋	00-370	1989	36	8.1	6.4	RC床版橋	大前田町855-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
901	20027	群用鼻毛石橋	00-373	1967	58	8.35	5.65	鋼単純H桁橋	鼻毛石町97-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
902	20028	大沢橋	00-373	1977	48	31.1	6	鋼単純H桁橋	鼻毛石町1632-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
903	20029	北替戸橋	00-374	1989	36	10.6	6.2	RC床版橋	柏倉町1653-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
904	20030	羽黒橋	00-374	1990	35	10.6	6.2	RC床版橋	柏倉町1504	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
905	200300	堀久保橋	20-1163	1992	33	2.9	7.4	ボックスカルバート	柏倉町4208-1	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
906	20031	下石倉橋	00-380	1990	35	8.52	6	ボックスカルバート	柏倉町	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
907	200310	第一大穴橋	20-1171	1991	34	15.3	8.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	柏倉町大穴3133-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
908	20032	平替戸橋	00-381	1990	35	8.2	7.7	RC床版橋	柏倉町平替戸	2025	Ⅰ	2030	修繕	○	○	
909	200320	二本木大橋	20-1171	2003	22	99	8.2	PC連結ｺﾝﾎﾟ桁橋	三夜沢町280	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
910	20033	長谷地橋	00-383	1970	55	2.35	5.67	RC床版橋	鼻毛石町671-4	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
911	200330	坂ノ下橋	20-1173	2003	22	44	8.2	鋼I桁橋	三夜沢町坂ノ下368	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
912	20034	鎌田南１号橋	00-383	1976	49	2.8	6	RC床版橋	鼻毛石町665-14	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
913	20035	鎌田南２号橋	00-383	1976	49	2.5	7.11	RC床版橋	鼻毛石町665-13番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
914	20036	上の橋	00-383	1976	49	7.1	5.65	RC床版橋	鼻毛石町701-6	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
915	20037	神沢橋	00-386	2014	11	11	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｶﾝﾅｰ桁橋	鼻毛石町293-9	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
916	200400	峯の橋	20-2011	1987	38	8.5	6	RC単純T桁橋	柏倉町	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
917	20042	鍛冶皆戸橋　側道橋	00-180	2013	12	8.3	2.8	鋼単純H桁橋	大前田町841-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
918	200500	北勢多橋	20-2101	1962	63	5.55	4.5	RC床版橋	柏倉町1254	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
919	20051	群用西屋敷橋	20-2330	1986	39	6.6	6.05	RC床版橋	柏倉町113-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
920	20054	吉沢１号橋	20-2385	1989	36	7.4	4.8	RC床版橋	市之関町882-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
921	20055	吉沢２号橋	20-2386	2024	1	4.9	6.3	RC床版橋	市之関町878番地	2019	Ⅱ	2024	修繕		○	
922	20056	殿替戸橋	20-2475	1998	27	12	8.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｶﾝﾅｰ桁橋	柏倉町1422-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
923	20057	弁天橋	20-2475	1999	26	21.4	8.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	市之関町750	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
924	20058	白山３号橋	20-3134	1989	36	3.55	4.8	RC床版橋	苗ヶ島町1573-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
925	20059	原２号橋	20-3137	1981	44	2.25	5	ボックスカルバート	苗ヶ島町1292-8	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
926	20060	新大弥橋	20-3209	1994	31	44.5	12.8	PC単純箱桁橋	柏倉町2474	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
927	200600	箱田橋	20-2324	1988	37	10.5	6	RC床版橋	柏倉町	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
928	20061	烏帽子橋	20-3623	2020	5	3.2	10.1	ボックスカルバート	鼻毛石町2162-8	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
929	20062	谷源地１号橋	20-3224	2000	25	7.5	12.03	RC床版橋	鼻毛石町2137-11	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
930	20063	谷源地２号橋	20-3229	1969	56	2.7	3.8	RC床版橋	鼻毛石町2139-6	2024	Ⅰ	2029	監視		○	
931	20064	谷源地３号橋	20-3235	1986	39	3.27	6	RC床版橋	鼻毛石町2143-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
932	20065	原３号橋	20-3301	1981	44	2.3	6.95	ボックスカルバート	苗ヶ島町1528-1	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
933	20066	白山１号橋	20-3320	1982	43	2.3	11	ボックスカルバート	苗ヶ島町1529-2	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
934	20067	大通竜橋	20-3322	1976	49	23.1	4.7	鋼単純H桁橋	苗ヶ島町1185-9	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
935	20068	矢之下橋	20-3328	1977	48	21.75	4.8	鋼単純H桁橋	苗ヶ島字杉之下1152	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
936	20069	白山橋	20-3339	1969	56	4.1	3.9	RC床版橋	苗ヶ島町1900-1番地	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
937	20070	白山７号橋	20-3340	1988	37	4.1	5.1	RC床版橋	苗ヶ島町456-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
938	20071	群用竹内橋	20-3402	1968	57	8.45	3.6	鋼単純H桁橋	鼻毛石町99-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
939	20072	群用西四ツ塚橋	20-3421	1966	59	8.4	2.5	鋼単純H桁橋	鼻毛石町1565-8	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
940	20073	群用吉里橋	20-3422	1967	58	8.5	2.92	鋼単純H桁橋	鼻毛石町1591-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
941	20074	群用大日橋	20-3423	1967	58	8.4	5.7	PCｶﾝﾅｰ桁橋＋鋼H桁橋	鼻毛石町896-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
942	20075	群用東四ツ塚橋	20-3427	1968	57	9.6	3.55	鋼単純H桁橋	鼻毛石町1495-12	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
943	20076	弥谷橋	20-3436	1975	50	5	4.35	RC床版橋	鼻毛石町山田1797-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
944	20077	山田２号橋	20-3436	1973	52	4.6	5.35	RC床版橋	鼻毛石町1773-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
945	20078	群用中替戸橋	20-3446	1967	58	8.5	4.4	鋼単純H桁橋	鼻毛石町163-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
946	20079	西川橋	20-3514	1983	42	2.5	6.2	ボックスカルバート	苗ヶ島町305-2	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
947	20080	群用庄司替戸橋	20-3544	1968	57	8.3	3.6	鋼単純H桁橋	鼻毛石町840-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
948	200800	堀之内橋	20-2330	1986	39	4.3	6.05	RC床版橋	柏倉町141-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
949	20081	白山４号橋	20-3546	1989	36	3.3	2.6	RC床版橋	苗ヶ島町1546-1	2024	Ⅰ	2029	監視		○	
950	20082	一丁田橋	20-3547	1988	37	3.93	3.8	RC床版橋	苗ヶ島町953-1	2024	Ⅰ	2029	監視		○	
951	20083	上西川２号橋	20-3549	1988	37	4.5	4.3	RC床版橋	苗ヶ島町428-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
952	20084	一本木橋	20-3598	1989	36	9.85	6	RC床版橋	鼻毛石町1743-7	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
953	20085	吉田橋	20-4004	1979	46	2.4	5.6	RC床版橋	鼻毛石町45-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
954	20086	南吉田橋	20-4007	1979	46	2.7	5.6	RC床版橋	鼻毛石町32-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
955	20087	群用北針間橋	20-4102	1966	59	6.7	5.4	鋼単純H桁橋	馬場町369-10	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
956	20088	群用古屋敷橋	20-4106	1985	40	6.35	5.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｶﾝﾅｰ桁橋	馬場町445-6	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
957	20089	群用新地橋	20-4111	1967	58	6.3	4.6	鋼単純H桁橋	大前田町142-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
958	20090	群用西久保替戸橋	20-4112	1988	37	10	6	床版橋	大前田町191-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
959	200900	水押橋	20-2330	1986	39	4	6.05	RC床版橋	柏倉町191-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
960	20091	高橋橋	20-4122	1987	38	6.44	6	RC床版橋	大前田町280-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
961	20092	長又東2号橋	20-4220	1969	56	2.2	5.8	RC床版橋	鼻毛石町1143-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
962	20093	世良田橋	20-4225	1986	39	5.4	8.15	RC床版橋	大前田町590	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
963	20094	源田皆戸橋	20-4230	1988	37	7	6	RC床版橋	大前田町602	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
964	20095	稲荷木橋	20-4236	1989	36	10	5	RC床版橋	大前田町631番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
965	20096	長又１号橋	20-4243	1989	36	11.44	4.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	苗ヶ島町1573-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
966	20097	長又東１号橋	20-4244	1969	56	2	5.1	RC床版橋	鼻毛石町1165-3	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
967	20098	長又東３号橋	20-4247	2000	25	2.36	6.5	ボックスカルバート	鼻毛石町1177-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
968	20099	大前田庚申橋	20-4305	1983	42	5	6	RC床版橋	大前田町263-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
969	20100	１号石田川橋	20-4313	1982	43	7.2	11.9	RC床版橋	大前田町345	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
970	20101	壱丁田橋	20-4315	1982	43	7.15	5.8	RC床版橋	大前田町491-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
971	20102	群用針間橋	20-4318	1987	38	10	6	床版橋	馬場町707	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
972	20103	群用東畑橋	20-4321	1987	38	10.04	6	床版橋	馬場町465-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
973	20104	前矢１号橋	20-4324	1969	56	4	4.34	RC床版橋	馬場町641-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
974	20105	前矢２号橋	20-4325	1970	55	4.4	4.3	RC床版橋	馬場町421-2番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
975	20106	前矢３号橋	20-4329	1971	54	4.2	5.3	RC床版橋	馬場町421-10	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
976	20107	南針間橋	20-4329	1972	53	2.9	5.3	RC床版橋	馬場町387-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
977	20108	半之木橋	20-4335	1986	39	5.45	6.85	RC床版橋	大前田町473	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
978	20109	龍田橋	20-4339	1986	39	6.3	6.05	RC床版橋	大前田町954-7	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
979	20110	権現橋	20-4420	1972	53	2	4.6	RC床版橋	大前田町959-5	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
980	20111	下り松橋	20-4424	1985	40	5	3	RC床版橋	大前田町1195	2025	Ⅰ	2030	集約化・撤去		○	○
981	20112	不動橋	20-4431	1986	39	5.55	6	RC床版橋	大前田町1133	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
982	20113	中山橋	20-4464	1970	55	3.35	4.6	RC床版橋	鼻毛石町1120-6番地	2025	Ⅰ	2030	集約化・撤去		○	○
983	20114	鍛冶皆戸２号橋	20-4253	1984	41	7.9	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝｶﾝﾅｰ桁橋	大前田町794-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
984	20116	谷源治4号橋	00-185	2014	11	3.7	9.75	ボックスカルバート	鼻毛石町2155-3	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
985	20117	夫婦橋	20-2482	1938	87	4	4	RC床版橋	柏倉町492	2021	Ⅲ	2026	修繕		○	
986	20118	権現橋	20-4342	1989	36	7.9	6.2	RC床版橋	大前田町1104	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
987	21001	観音川１０号橋高橋	00-191	1985	40	5.3	6	RC床版橋＋RCT桁橋	粕川町下東田面45	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
988	21002	観音川１号橋	00-191	1982	43	2.5	4	ボックスカルバート	粕川町中25	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
989	21003	大光寺橋	00-191	1989	36	52.9	8.2	ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋＋ﾊﾞｽﾃﾝT桁橋	粕川町月田843	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
990	21004	ぶんぜん川１号橋（矢次川）	00-191	1986	39	4.6	5	ボックスカルバート	粕川町女渕1280-6	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
991	21005	東神沢川７号橋（三ヵ尻橋）	00-192	1970	55	17	4.7	鋼単純H桁橋	粕川町深津1938地先	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
992	21006	天王橋	00-192	1989	36	18.64	8.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	粕川町深津584	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
993	21007	渋沢川６号橋本郷橋	00-193	1962	63	4.1	8.7	RC床版橋	粕川町深津38	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
994	21008	山伏川７号橋安通橋	00-389	1997	28	11	8.37	PCﾌﾟﾚﾃﾝｶﾝﾅｰ桁橋	粕川町室沢	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
995	21009	杉之下橋	00-389	1978	47	24.36	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	粕川町室沢106-8	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
996	21010	庚申橋	00-390	1971	54	44.1	5.23	鋼単純H桁橋	粕川町月田379-2	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
997	21011	兎川３号橋	00-391	1990	35	5.35	5.5	ボックスカルバート	粕川町月田1390-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
998	21012	厩沢川２号橋	00-392	1973	52	10.25	6	H桁橋	粕川町膳402-1	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
999	21013	熊野川３号橋	00-393	1967	58	3	4.4	RC床版橋	粕川町下東田面115-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1000	21014	観音川７号橋	00-393	1983	42	3	4.6	ボックスカルバート	粕川町上東田面281	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
1001	21015	桂川１０号橋山王橋	00-395	1985	40	11.6	7.75	T桁橋	粕川町深津89	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1002	21016	石田川３号橋西川橋	00-396	1955	70	6	5.15	RC単純T桁橋	粕川町新屋583番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1003	21017	東神沢川１号橋大沢橋	00-396	1979	46	5.45	5.1	RC床版橋	粕川町新屋787番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1004	21018	東神沢川４号橋馬取橋	00-397	1964	61	7.8	5.3	RC単純T桁橋	粕川町深津1919-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1005	21019	石田川５号橋猿取橋	00-397	1990	35	13.54	7.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	粕川町深津1867-8番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1006	21020	桂川６号橋近戸橋	00-397	1964	61	8	5.75	RC単純T桁橋	粕川町深津1436-4	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1007	21021	渋沢川２号橋	00-397	1977	48	4.7	5.15	RC床版橋	粕川町女渕1056-7番地	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1008	21022	観音川６号橋前久保橋	00-401	1984	41	3	4	ボックスカルバート	粕川町上東田面188	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
1009	21023	天神川１３号橋	21-202	1987	38	4.7	2.6	RC床版橋	粕川町西田面163-1	2022	Ⅱ	2027	監視		○	
1010	21024	東神沢川３号橋東田橋	21-1013	1979	46	7.3	4.6	PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋	粕川町込皆戸491番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1011	21025	石田川８号橋庚松橋	21-1070	推定　1985	40	7.6	6	RC床版橋	粕川町深津1741	2022	Ⅲ	2027	修繕		○	
1012	21026	大正用水１号橋	21-1101	1952	73	10.5	2.2	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	粕川町深津1938-56	2022	Ⅱ	-	集約化・撤去			
1013	21027	東神沢川８号橋	21-1107	1970	55	9	2.7	RC単純T桁橋	粕川町深津1952-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1014	21028	東神沢川６号橋	21-1109	推定　1964	61	9.6	3.1	鋼単純H桁橋	粕川町深津1889-2	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1015	21029	東神沢川9号橋たたら橋	21-1125	2003	22	38	11.75	鋼I桁橋	粕川町深津1983	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1016	21030	渋沢川５号橋稲荷木橋	21-2062	1974	51	6.2	3.7	RC単純T桁橋	粕川町女渕1016-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
1017	21031	渋沢川３号橋	21-2063	1978	47	4.5	11.5	RC床版橋	秦野市女淵1053-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1018	21032	秦野大橋	21-2063	2010	15	39.6	14.9	PCﾎﾟｽﾃﾝﾊﾞｰ桁橋	秦野市女渕884-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1019	21033	石田川６号橋半の木橋	21-2241	1991	34	10.54	6	PCI桁橋	秦野市深津1223	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1020	21034	大正用水４号橋	21-2103	推定 1952	73	14.3	2.24	RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋	秦野市深津971-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1021	21035	石田川７号橋山下橋	21-2104	1990	35	13.6	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市深津1147-1番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1022	21036	大正用水５号橋	21-2105	推定 1952	73	7.2	2.2	RC単純T桁橋	秦野市深津959-4番地	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1023	21037	渋沢川４号橋	21-2111	1978	47	4.9	5.65	RC床版橋	秦野市女淵1045-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1024	21038	大正用水２号橋	21-2137	1989	36	7.6	6	RC床版橋	秦野市深津1071-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1025	21039	川原田橋	21-2138	1992	33	15.66	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市深津872	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1026	21040	大正用水３号橋	21-2139	推定 1952	73	11.7	2.24	RC床版橋	秦野市深津1017-1	2022	Ⅱ	2027	集約化・撤去		○	○
1027	21041	平成橋	21-2153	1990	35	15.6	6	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	秦野市深津608-4	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1028	21042	大正用水６号橋	21-2180	推定 1972	53	5.6	3.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市深津461-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1029	21043	渋沢川１号橋	21-2224	1977	48	3	5.1	RC床版橋	秦野市女渕644-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1030	21044	桂川11号橋 南部橋	21-2227	2003	22	16.5	14.75	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市女渕1063-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1031	21045	石田川１０号橋後田橋	21-2227	2002	23	12.5	11.75	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市深津1233-1番地	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1032	21046	天神川９号橋	21-3008	1960	65	5.9	7.75	RC床版橋	秦野市西田面192-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1033	21047	天神川８号橋二本橋	21-3009	1994	31	4.5	5	ボックスカルバート	秦野市西田面197	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1034	21048	秦野8号橋	21-3071	1976	49	18.2	1.9	鋼単純H桁橋	大字女渕字渋沢577-17	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1035	21049	天神川１０号橋	21-3071	1960	65	4.25	3.2	RC床版橋	秦野市西田面186	2022	Ⅰ	2027	監視		○	
1036	21050	天神川11号らくがき橋	21-3074	1978	47	2.7	4.07	RC床版橋	秦野市西田面174-2	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1037	21052	観音川８号橋	21-3089	1983	42	4	4.9	ボックスカルバート	秦野市下東田面230	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
1038	21055	秦野７号橋 秦野グランド橋	21-3144	1970	55	18.2	1.9	鋼単純H桁橋	秦野市女渕567-14	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1039	21056	天神川１４号橋	21-3145	1991	34	3.48	5.4	ボックスカルバート	秦野市西田面182-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1040	21057	天神川１２号橋	21-3152	2004	21	2	7.9	ボックスカルバート	秦野市西田面157-3	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1041	21058	秦野13号橋 学園橋	21-3152	2004	21	23.5	9.25	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市下東田面389	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1042	21059	山伏川１０号橋・船原橋	21-4039	2000	25	8.1	11.23	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市町月田	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1043	21060	兎川１５号橋長田橋	21-4074	1988	37	7.07	6	RC床版橋	秦野市町月田	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1044	21061	兎川１号橋長峰橋	21-4135	1992	33	10.52	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市町月田	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1045	21062	兎川２号橋沼下橋	21-4140	1994	31	9.3	5.5	RC床版橋	秦野市町月田1297-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1046	21063	天神川３号橋	21-4173	1984	41	3.2	5	ボックスカルバート	秦野市町中448	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1047	21064	兎川５号橋中町橋	21-4209	1995	30	9.4	5	RC床版橋	秦野市町月田1079-5	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1048	21065	兎川４号橋	21-4211	1990	35	7	4.5	RC床版橋	秦野市町月田1131-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1049	21066	鎌八幡川１号橋	21-4221	1982	43	2.4	3.1	ボックスカルバート	秦野市町膳120	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1050	21067	天神川６号橋	21-4233	1984	41	2.4	5	ボックスカルバート	秦野市町月田666	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1051	21068	観音川４号橋	21-4236	1984	41	2.4	5	ボックスカルバート	秦野市町中78	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1052	21069	天神川５号橋	21-4238	1983	42	2.4	3.9	ボックスカルバート	秦野市町中432	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1053	21070	天神川４号橋	21-4240	2010	15	2.1	2.8	ボックスカルバート	秦野市町中447-1	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1054	21071	天神川２号橋	21-4241	1983	42	2.9	7.55	ボックスカルバート	秦野市町中453-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1055	21072	観音川３号橋	21-4242	2014	11	2.4	13.7	ボックスカルバート	秦野市町中50-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1056	21073	観音川２号橋	21-4252	1982	43	3	3	ボックスカルバート	秦野市町中30-1	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1057	21074	観音川５号橋	21-4254	1982	43	2.4	4.5	ボックスカルバート	秦野市町中88	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1058	21076	兎川１７号橋新寺前橋	21-4260	1990	35	11.4	4.05	RC床版橋	秦野市町中250-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1059	21077	兎川七号橋	21-4263	1990	35	10.1	4.4	RC床版橋	秦野市町中245-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1060	21078	さいごう寺橋	21-4269	1989	36	15.6	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	秦野市宮沢字安通304	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1061	21079	兎川１１号橋上城内橋	21-4273	1987	38	9.8	4.5	RC床版橋	秦野市膳531-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1062	21080	兎川１２号橋膳桂橋	21-4284	1987	38	10.43	4.5	RC単純T桁橋	秦野市膳430-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1063	21081	兎川１３号橋	21-4285	1987	38	9.2	3.01	RC床版橋	秦野市膳428-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1064	21082	兎川１４号橋	21-4286	1987	38	9.2	4.3	RC床版橋	秦野市膳426-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1065	21083	鎌沢川１号橋八幡橋	21-4287	1990	35	10.1	5	RC床版橋	秦野市膳226-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1066	21084	兎川６号橋寺後橋	21-4287	1992	33	9.4	6	RC床版橋	秦野市膳187-1	2022	Ⅱ	2027	更新		○	
1067	21085	鎌八幡川２号橋	21-4290	1982	43	2.9	6.78	ボックスカルバート	秦野市膳148-2	2022	Ⅱ	2027	集約化・撤去	○		○
1068	21086	天神川７号橋	21-4306	1960	65	5.35	5	RC床版橋	秦野市西田面305	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1069	21087	鎌八幡川橋３号橋	21-4330	1983	42	4.2	4	ボックスカルバート	秦野市膳161-2	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
1070	21088	秦野10号橋 ささら橋	21-4331	1994	31	49.5	3	木製連続桁斜張橋	秦野市月田	2019	Ⅳ	2026	更新		○	
1071	21089	兎川１６号橋沼上橋	21-4337	1997	28	9.5	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	秦野市町月田	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1072	21090	張摩川１号橋	21-5018	1966	59	3.3	4.4	RC床版橋	秦野市町稲里10-6	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1073	21091	張摩川３号橋	21-5029	1968	57	4.2	6.3	RC床版橋	秦野市町稲里44-7	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1074	21093	張摩川２号橋	21-5046	1967	58	3.4	4.3	RC床版橋	秦野市町稲里38-8	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1075	21094	泉川１号橋赤城橋	21-5058	1994	31	3.3	8.7	ボックスカルバート	秦野市町稲里356-1	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
1076	21095	月田大橋	21-5058	1997	28	66.2	11.75	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	秦野市町月田900-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1077	21096	石田川１号橋	21-5061	1950	75	5.3	1.9	鋼単純H桁橋	秦野市町新屋730-3番地	2021	Ⅲ	-	集約化・撤去			
1078	21097	ぶんぜん川２号橋	21-5078	1986	39	3	3.27	RC床版橋	秦野市町新屋1-3	2022	Ⅰ	2027	監視		○	
1079	21098	石田川２号橋桜塚橋	21-5140	2012	13	9.7	5	PCﾎﾛｰ桁橋	秦野市町新屋572-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1080	21099	石田川９号橋石田川橋	21-5173	1992	33	11.56	6	床版橋	秦野市町新屋634	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1081	21100	ぶんぜん川３号まがり橋	21-5185	1966	59	5.5	5.15	RC単純T桁橋	秦野市町新屋75	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1082	21101	長栄橋	21-5186	1987	38	33.2	8.2	ﾎﾟｽﾃﾝPCT桁橋	秦野市町女渕29-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1083	21102	西宿上沼１号橋	21-5201	1983	42	3.4	3.5	ボックスカルバート	秦野市町女渕1172	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1084	21103	桂川１２号橋畝原橋	21-5202	2003	22	8	5	ボックスカルバート	秦野市町女渕1195-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1085	21104	西宿上沼2号橋	21-5203	推定 2002	23	19.8	4.8	ボックスカルバート	秦野市町女渕1221-1	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
1086	21105	桂川２号橋茶ノ木橋	21-5204	1961	64	5.3	3.05	鋼単純H桁橋	秦野市町女渕1207	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1087	21106	桂川１号橋赤城橋	21-5205	1967	58	6.2	3.8	RC単純T桁橋	秦野市町女渕283	2022	Ⅲ	2027	修繕		○	
1088	21107	東神沢川２号橋入田橋	21-5226	1979	46	7.6	6.2	RC床版橋	秦野市町込皆戸94-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1089	21108	石田川４号橋前田橋	21-5226	1981	44	8.5	4.7	RC床版橋	秦野市町女渕1513-2	2022	Ⅲ	2027	修繕		○	
1090	21109	桂川４号橋御霊橋	21-5266	1959	66	4.6	3.4	RC床版橋	秦野市町女渕1182	2022	Ⅱ	2027	監視		○	
1091	21110	桂川５号橋龍光寺橋	21-5267	1959	66	5.5	3.4	RC床版橋	秦野市町女渕1153-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1092	21111	矢沢橋	21-6002	1998	27	7.84	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	秦野市室沢	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1093	21112	大林沼川１号橋大林沼橋	21-6027	2008	17	7.5	4.2	ボックスカルバート	秦野市室沢	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
1094	21113	山伏川３号橋	21-6103	2009	16	4.8	5.8	ボックスカルバート	秦野市室沢188-6	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
1095	21114	山伏川２号橋	21-6129	2009	16	4.3	6.8	ボックスカルバート	秦野市室沢179-1	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
1096	21115	山伏川１号橋	21-6128	2009	16	4.9	4.7	ボックスカルバート	秦野市室沢178-1	2025	Ⅰ	2030	修繕	○		
1097	21116	山伏川８号橋	21-6056	1999	26	3	7	ボックスカルバート	秦野市室沢1103-3	2022	Ⅰ	2027	集約化・撤去	○		○
1098	21117	山伏川４号橋	21-6081	1982	43	5.3	5.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市室沢336-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1099	21118	丹蔵皆戸橋	21-6081	1982	43	24.25	6.02	RC床版橋	大字室沢字安通304	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1100	21119	山伏川９号橋	21-6084	1999	26	2.4	11	ボックスカルバート	秦野市町室沢210-1	2024	Ⅰ	2029	修繕	○		
1101	21120	山伏川５号橋	21-6103	1983	42	5.3	5.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	秦野市町室沢	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1102	21121	山伏川６号橋	21-6105	1972	53	4.4	3.8	RC床版橋	秦野市町室沢592	2024	Ⅱ	2029	監視		○	
1103	21122	兎川１８号橋赤坂橋	21-6113	1985	40	3.9	10.1	RC床版橋	秦野市町室沢868番地	2024	Ⅰ	2029	集約化・撤去		○	○
1104	21123	山伏川11号橋	21-6114	2007	18	4.5	2.2	RC床版橋	秦野市町室沢198-4	2024	Ⅰ	2029	監視		○	
1105	21124	大猿川1号橋不動橋	21-7006	1964	61	19.5	4.35	RC中実床版橋＋RC単純TH	秦野市町之沢249地先	2022	Ⅱ	2027	修繕	○	○	
1106	21125	秦野12号橋湯之口西橋	21-7031	1999	26	50.6	8.2	鋼I桁橋	笛ヶ島町2227-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1107	21126	大猿川2号橋湯之口橋	21-7031	1998	27	41.9	8.2	鋼I桁橋	秦野市町之沢349	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1108	21127	山伏川１２号橋	21-6053	2009	16	3.3	4.1	RC床版橋	秦野市町室沢40-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1109	21128	鎌沢川３号橋一日市橋	21-2063	2007	18	13.5	10.75	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	秦野市一日市25-1	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1110	21129	秦野14号橋 小麦橋橋	21-6118	2010	15	34.5	8.2	鋼I桁橋	笛ヶ島町1255-5	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1111	21131	山伏川13号橋	21-6119	2015	10	6.15	7	ボックスカルバート	秦野市町室沢335-3	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1112	21132	第二丹蔵皆戸橋	21-6119	2015	10	24.5	7	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	秦野市町室沢308-3	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1113	22001	３－２０号橋石井橋	00-195	1992	33	10.5	9.1	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見町石井46-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1114	22002	3-17号橋上小原目橋	00-195	2011	14	12.8	8	PCﾎﾛｰ桁橋	富士見町石井64-4	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1115	22003	１－５号橋・座禅草橋	00-195	1999	26	10.2	6	PCﾎﾛｰ桁橋	富士見町石井1404-1	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1116	22004	３－４９号橋	00-196	1968	57	10	4	鋼単純H桁橋	富士見町小暮952-6	2021	Ⅱ	2026	更新		○	
1117	22005	上白川橋	00-196	1983	42	26.6	9.2	鋼単純H桁橋	富士見町1777-8	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1118	22006	３－４１号橋	00-196	1966	59	9.4	6.5	鋼単純H桁橋	富士見町井1019-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1119	22007	６－１６号橋	00-199	1989	36	4	10.1	ボックスカルバート	富士見町原之郷1280-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1120	22009	６－１９号橋	00-199	1974	51	4.6	6.5	RC床版橋	富士見町時沢2685-18	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1121	22010	中白川橋	00-199	1974	51	20.5	5.5	鋼単純H桁橋	大字時沢字石倉2586-4	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1122	22011	６－６号橋(庚申橋)	00-199	1996	29	2.7	7	ボックスカルバート	富士見町原之郷2325-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1123	22012	５－７号橋横郷橋	00-199	1980	45	11.7	7.42	RC単純T桁橋	富士見村大字原之郷字橋下2005の1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1124	22013	５－３号橋(田中橋)	00-199	1978	47	5.2	6.6	RC床版橋	富士見町横室253-5	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1125	22014	天神橋	00-405	1967	58	44.6	4	鋼単純H桁橋	富士見町赤城山1203地先	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1126	22015	３－２３号橋(域楽橋)	00-406	1960	65	5.7	5.76	RC単純T桁橋	富士見町石井1179-5	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1127	22016	４－４号橋	00-408	1996	29	8.4	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見町大字小暮字受地1420	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1128	22017	４－５号橋受地橋	00-408	1977	48	12.5	6.6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見村大字小暮字受地1404	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1129	22018	４－２号橋	00-410	1965	60	2.9	4.3	RC床版橋	富士見町小暮1487-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1130	22019	３－３２号橋庚塚橋	00-412	1980	45	9	6	RC床版橋	富士見村大字石井字町田255-3	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1131	22020	３－２１号橋	00-413	2013	12	7.06	4.5	門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町石井54-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1132	22021	３－２２号橋	00-413	1992	33	5	4.1	アーチ橋	富士見町石井52	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1133	22022	３－１２号橋	00-414	1986	39	3.9	5.8	PCﾎﾛｰ桁橋＋BOX	富士見町市之木場15-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1134	22023	愛宕橋	00-418	2010	15	19.5	7.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	富士見町時沢乙１０８０	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1135	22024	７－１０号橋	00-418	2010	15	2.5	6.4	RC床版橋	富士見町時沢1222-5	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1136	22025	３－４３号橋	00-420	1967	58	9.5	6	鋼単純H桁橋	富士見町小沢123-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1137	22026	室郷橋	00-422	1993	32	17	11.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	富士見町原之郷2025-3	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1138	22027	５－２号橋	00-423	1970	55	4.5	6.9	RC床版橋	富士見町米野1040-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1139	22028	５－５号橋(山崎橋)	00-424	1986	39	9.9	6.5	RC床版橋	富士見町横室495	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1140	22029	８－２号橋	00-427	推定 1980	45	9.5	4.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見町原之郷161	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1141	22030	1-13号橋	22-1051	2002	23	54.2	5	PC斜材付h型ラーメン橋	富士見町市之木場266-6	2023	Ⅱ	2028	修繕		○	
1142	22031	１－４号橋(中樺沢橋)	22-1052	1997	28	11.5	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋	富士見町石井1460-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1143	22032	１－３号橋	22-1073	2001	24	2.9	5.4	ボックスカルバート	富士見町石井1525-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
1144	22033	１－１０号橋	22-1077	2003	22	9	2.3	鋼I桁橋	富士見町石井1512-2	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1145	22034	下天神橋	22-1198	1973	52	24.3	3.1	鋼単純H桁橋	富士見町赤城山1098-13	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1146	22035	新地白川橋	22-1306	2001	24	32	8.2	ﾊﾞｽﾃﾝPCT桁橋	大字赤城山字大河原1196-1	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1147	22036	西大河原橋	22-1306	2001	24	72	8.4	鋼I桁橋	大字赤城山字上横道1204-61	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1148	22037	２－３号橋新地橋	22-2010	1973	52	4.5	6	ﾋｭｰﾑ管橋	富士見町赤城山1708-37	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1149	22038	２－５号橋中央橋	22-2062	1995	30	12.3	4	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町皆沢字清水371-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1150	22039	２－７号橋八幡橋	22-2062	1994	31	11.2	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町皆沢字清水210-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1151	22040	２－６号橋前田橋	22-2065	2001	24	12.6	4	PCﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町皆沢46-6	2023	Ⅰ	2028	修繕		○	
1152	22041	３－４号橋	22-3001	推定 1987	38	9.8	4	RC床版橋	富士見町米野字土井534-5	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1153	22042	３－９号橋	22-3027	1963	62	3.5	5.1	アーチ橋	富士見町米野字窪谷戸346-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1154	22043	３－1号橋	22-3053	1970	55	10.3	5	RC床版橋	富士見町山口字山崎82-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1155	22044	３－３号橋	22-3057	1987	38	8.9	4	RC床版橋	富士見町米野字西上原510-3	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1156	22045	３－１３号橋	22-3094	1967	58	9.4	2.45	鋼単純H桁橋	富士見町漆窪350-3	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1157	22046	３－１５号橋	22-3103	1968	57	10.9	4.1	鋼単純H桁橋	富士見町漆窪363-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1158	22047	３－２５号橋	22-3115	1968	57	3.1	5.9	RC床版橋	富士見村大字漆窪字向田137の1	2025	Ⅲ	2030	修繕		○	
1159	22048	３－１４号橋	22-3136	1966	59	9.5	6.6	鋼単純H桁橋	富士見町漆窪361-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1160	22049	３－２８号橋	22-3145	1987	38	3.9	4.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町漆窪90-3	2022	Ⅱ	2027	修繕	○		
1161	22050	３－２７号橋	22-3160	1968	57	4.5	15	RC床版橋	富士見町漆窪88-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1162	22051	３－３７号(新あらい橋)	22-3181	1996	29	8.1	6.5	RC床版橋	富士見町田島字新井896-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1163	22052	３－３９号橋	22-3192	1996	29	4.7	13.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町田島589-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1164	22053	３－１８号橋	22-3199	2013	12	9.8	3.6	角鋼管床版橋	富士見町石井字中小原目71-4	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1165	22054	3－１９号橋(地蔵橋)	22-3203	1979	46	6.5	5.6	RC床版橋	富士見町石井字坂窪1206-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1166	22055	３－５８号橋	22-3228	1968	57	9.4	2.5	鋼単純H桁橋	富士見町石井990-1	2021	Ⅱ	2026	集約化・撤去		○	○
1167	22056	３－５９号橋	22-3244	1966	59	9.4	2.5	鋼単純H桁橋	富士見町小沢18-3	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1168	22057	３－６０号橋	22-3250	1967	58	9.4	3	鋼単純H桁橋	富士見町小沢121-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1169	22058	３－４４号橋	22-3253	1968	57	9.4	2.49	鋼単純H桁橋	富士見町小沢138-3	2021	Ⅱ	2026	集約化・撤去		○	○
1170	22059	３－４６号橋	22-3255	1968	57	9.4	4.1	鋼単純H桁橋	富士見町小沢149-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1171	22060	３－４２号橋	22-3263	1966	59	9.5	6.9	RC床版橋	富士見町小沢36-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1172	22061	３－４７号橋	22-3273	1985	40	3.8	7.97	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町小暮字高松1751-12	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1173	22062	３－４８号橋	22-3276	1985	40	5.9	6.15	RC床版橋	富士見町小暮字高松1006-7	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1174	22063	新白川橋	22-3289	1972	53	37.5	3.1	鋼単純H桁橋	富士見町石井1662-2	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1175	22064	３－５１号橋	22-3329	1985	40	10.5	4.66	PCﾌﾟﾚﾃﾝｴI桁橋	富士見町小暮1877-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1176	22065	３－５０号橋	22-3330	1966	59	8.4	3.6	鋼単純H桁橋	富士見町小暮1875-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1177	22066	３－５２号橋	22-3413	1966	59	9.4	2.1	鋼単純H桁橋	富士見町米野380	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1178	22067	３－１０号橋	22-3415	1967	58	9.4	3.6	鋼単純H桁橋	富士見町米野404	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1179	22068	３－１１号橋	22-3422	1983	42	3.9	4.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町米野28	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1180	22069	３－２９号橋	22-3423	1984	41	3.9	2.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町米野36	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1181	22070	３－７号橋（車橋）	22-3432	1990	35	6.6	5	RC床版橋	富士見町市之本場字飛澤44	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1182	22071	３－５３号橋(十二坂橋)	22-3436	1990	35	6.8	4	RC床版橋	富士見町米野字東上原89-5	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1183	22072	３－２４号橋（観音橋）	22-3445	1990	35	8.2	4	RC床版橋	富士見町米野字米ノ田132	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1184	22073	３－５４号橋(平成新橋)	22-3451	1989	36	7.1	6.5	RC床版橋	富士見町引田字上中後546-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1185	22074	３－３０号橋(三島橋)	22-3487	1984	41	13.1	5.05	RC床版橋	富士見町石井字三島250-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1186	22075	３－５５号橋(新三島橋)	22-3490	1990	35	13.5	6.5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町石井字三島399-2	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1187	22076	３－３３号橋	22-3491	1967	58	9.5	2.5	鋼単純H桁橋	富士見町石井287-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1188	22077	３－３４号橋	22-3493	1968	57	10.8	5	鋼単純H桁橋	富士見町石井354-1-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1189	22078	３－３１号橋	22-3506	1966	59	9.4	5.6	鋼単純H桁橋	富士見町石井395-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1190	22079	小原目橋	22-3513	1992	33	15	6.2	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	富士見町石井220	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1191	22080	３－５６号橋高堰橋	22-3566	1993	32	14.3	7.7	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見村大字田島字立臼692-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1192	22081	４－７号橋	22-4004	1998	27	3.4	6.6	RC床版橋	富士見町小暮891-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1193	22082	４－１４号橋	22-4007	1933	92	4.2	5.2	RC床版橋	富士見町小暮834	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1194	22083	４－２１号橋	22-4017	2006	19	3.5	3.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町木暮2304-11	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1195	22084	４－８号橋	22-4023	1967	58	8.4	4.6	鋼単純H桁橋	富士見町小暮1140-8	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1196	22085	４－９号橋	22-4027	1968	57	8.5	5.8	鋼単純H桁橋	富士見町小暮1675-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1197	22086	４－２３号橋	22-4028	1966	59	8.4	2.5	鋼単純H桁橋	富士見町小暮2005-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1198	22087	４－１８号橋	22-4036	1933	92	6.3	4.8	RC床版橋	富士見町小暮2132	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1199	22088	４－２２号橋	22-4038	1967	58	8.4	4.6	鋼単純H桁橋	富士見町小暮1965-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1200	22089	４－１０号橋	22-4050	1968	57	8.4	4.6	鋼単純H桁橋	富士見町小暮1261-2	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1201	22090	４－１３号たかはし橋	22-4062	2001	24	12.5	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町小暮字広面656-6	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1202	22091	４－１５号橋(辻橋)	22-4076	1969	56	2	6.1	RC床版橋	富士見町小暮字梶谷辻703-2	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1203	22092	４－１１号橋	22-4076	1933	92	2.5	4.6	RC床版橋	富士見町小暮774-4	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1204	22093	４－１号橋上受地橋	22-4100	2004	21	8	4.6	鋼単純H桁橋	富士見町大字小暮字片ノ分2548-115	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1205	22094	４－１２号橋	22-4126	1966	59	8.4	2.5	鋼単純H桁橋	富士見町小暮1314-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1206	22095	４－１９号橋(竜門橋)	22-4146	2000	25	9.5	5	RC床版橋	富士見町小暮字大石2302-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1207	22096	４－２０号橋(一里塚橋)	22-4157	1998	27	9.8	12.75	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町小暮字北所替戸1693-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1208	22097	５－１９号橋	22-5003	推定 1987	38	7.4	2.44	鋼単純H桁橋	富士見町大字米野字丸山796-1	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1209	22098	５－１８号橋	22-5023	1966	59	3	3.3	RC床版橋	富士見町米野字尺神758-1	2022	Ⅰ	2027	監視		○	
1210	22099	５－６号橋赤根橋	22-5088	1975	50	6.5	3	鋼単純H桁橋	富士見町横室786	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1211	22100	５－１６号橋(横室橋	22-5090	1984	41	8	5.8	RC床版橋	富士見町横室字下庄司原463	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1212	22101	５－２０号橋	22-5129	1984	41	3.7	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町引田298-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1213	22102	５－１３号橋猿ガ橋	22-5158	1980	45	2	5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1736-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1214	22103	５－１４号橋(広町橋)	22-5167	1984	41	5.9	5	RC床版橋	富士見町米野字広町1317-2	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1215	22104	５－９号橋	22-5218	1988	37	6.3	6.75	RC床版橋	富士見町原之郷峯田1944-1	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1216	22105	５－２１号橋樋ノ口橋	22-5218	1988	37	6.2	5	RC床版橋	富士見町原之郷字橋下1971	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1217	22106	５－２２号橋峯田橋	22-5219	1988	37	7.8	6.5	RC床版橋	富士見町原之郷字峯田1918	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1218	22107	細ヵ沢新橋	22-5219	1988	37	20.3	7.7	ﾌﾟﾚﾃﾝPCT桁橋	富士見町原之郷1996-2	2024	Ⅱ	2029	修繕		○	
1219	22108	５－１１号橋五反田橋	22-5226	1982	43	13.8	6.63	鋼単純H桁橋	富士見町原之郷字樋ノ口1834	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1220	22109	５－２４号橋(庚申橋)	22-5249	1993	32	7.5	4.8	RC床版橋	富士見町米野字中田223	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1221	22110	５－２５号(ふれあい橋)	22-5281	1991	34	8	2.6	RC床版橋	富士見町横室字下庄司原405-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1222	22111	６－４４号上諏訪場橋	22-6007	1995	30	4.2	5.47	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1542-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1223	22112	６－４５号橋鎌塚橋	22-6010	1995	30	3.4	4.99	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷2179-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1224	22113	６－４３号橋諏訪場橋	22-6012	1995	30	3.6	6.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1548-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1225	22114	６－４６号橋樽街道橋	22-6012	1995	30	3.6	6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷2193-2	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1226	22115	６－４２号橋(小貝戸橋)	22-6014	1995	30	3.1	3.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1580-1	2022	Ⅰ	2027	監視	○		
1227	22116	６－４１号橋(石尊橋)	22-6018	1995	30	3.7	5.12	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1626-1	2022	Ⅰ	2027	修繕	○		
1228	22117	６－１０号橋下甲申橋	22-6021	1995	30	3.1	5.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1640-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1229	22118	６－１５号橋	22-6032	1989	36	5.7	2.92	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町原之郷1159-5	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1230	22119	６－４８号橋鉄砲林橋	22-6047	1996	29	2.5	4.87	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町田島53-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1231	22120	６－４７号橋塚の上橋	22-6061	1995	30	2.6	4.52	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町田島116-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1232	22121	６－３６号橋	22-6062	1995	30	2.3	4.28	RC床版橋	富士見町原之郷字大谷地2399-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1233	22122	６－１７号橋	22-6081	1989	36	4.3	2.93	RC床版橋	富士見町原之郷鰻沢1285-1	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
1234	22123	６－１４号橋	22-6082	1989	36	4.3	2.9	RC床版橋	富士見町原之郷1290-6	2021	Ⅰ	2026	監視		○	
1235	22124	平成新橋	22-6083	2001	24	25.8	1.9	鋼歩道橋	富士見町原之郷1204-4	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1236	22125	６－２３号橋(中里橋)	22-6098	2002	23	10.34	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町時沢字中里2403-4	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1237	22126	６－２４号橋神里橋	22-6098	1980	45	2.3	5.65	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町時沢2262-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1238	22127	６－２１号橋広町橋	22-6101	1987	38	6.3	6.2	RC床版橋	富士見町時沢2343-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1239	22128	６－９号橋	22-6135	1975	50	9.1	5.65	PCﾌﾟﾚﾃﾝｴI桁橋	富士見町大字時沢字碁太夫2928-2	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1240	22129	６－２０号橋	22-6145	1972	53	8.1	1.9	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ桁橋	富士見町時沢2657-1	2025	Ⅰ	2030	集約化・撤去		○	○
1241	22130	６－２７号橋	22-6198	1991	34	2.4	5.8	RC床版橋	富士見町時沢1735-1	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1242	22131	６－４０号橋大石橋	22-6247	1988	37	5.3	5.2	RC床版橋	富士見町田島206-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1243	22132	６－３９号橋森山橋	22-6251	1988	37	5.8	5	RC床版橋	富士見町田島字白川305	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1244	22133	６－３８号橋久保田橋	22-6253	1988	37	6.4	5	RC床版橋	富士見町原之郷字久保田2134	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1245	22134	６－２８号橋弥勒寺橋	22-6258	1988	37	6.1	4.05	RC床版橋	富士見町原之郷字弥勒寺2053	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1246	22135	６－３７号橋弁天橋	22-6260	1988	37	6.1	4	RC床版橋	富士見町原之郷字鎌塚2068-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1247	22136	７－５号橋	22-7001	1995	30	8.4	6.2	RC床版橋	富士見町大字時沢字赤坂1767	2025	Ⅰ	2030	修繕		○	
1248	22137	諏訪橋	22-7006	2002	23	19.1	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町時沢1701-10	2024	Ⅰ	2029	修繕		○	
1249	22138	７－１２号橋	22-7007	1981	44	2.4	4.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町時沢1182-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1250	22139	７－１７号橋	22-7063	1981	44	3.8	5.01	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町時沢1224-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1251	22140	７－２１号橋	22-7070	1999	26	2.3	5.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町時沢1065-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1252	22141	７－１１号橋	22-7073	1999	26	2.7	6.2	RC床版橋	富士見町時沢字山田1289	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1253	22142	７－９号橋	22-7077	1968	57	3.8	4.1	RC床版橋	富士見町時沢字西柴1657	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1254	22143	７－８号橋	22-7079	1968	57	3	5.4	RC床版橋	富士見町時沢字西柴1648-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1255	22144	７－１３号橋	22-7092	1999	26	3.1	3.5	RC床版橋	富士見町時沢字滝脇1053-1	2022	Ⅱ	2027	監視		○	
1256	22145	７－１号橋	22-7107	2012	13	2.1	4.02	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	富士見町小暮337-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1257	22146	７－１９号橋	22-7126	1966	59	8.1	5.5	鋼単純H桁橋	富士見町大字小暮字西辻326-6	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1258	22147	７－２０号橋	22-7136	1995	30	8.8	6.2	RC床版橋	富士見町大字時沢字赤坂1784-2	2025	Ⅱ	2030	修繕		○	
1259	22149	８－１７号橋	22-8007	推定 1980	45	4.3	4.5	RC単純T桁橋	富士見町横室1031	2021	Ⅰ	2026	集約化・撤去		○	○
1260	22150	８－１号橋	22-8011	推定 1980	45	10.4	4.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｴI桁橋	富士見町原之郷55-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1261	22151	８－４号橋地蔵橋	22-8043	1991	34	9.5	6	RC床版橋	富士見町原之郷字鼠替戸928-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1262	22152	８－３号橋	22-8043	1936	89	6	4.7	RC床版橋	富士見町原之郷字後原1042-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1263	22153	８－１８号橋新屋敷橋	22-8053	1989	36	8.4	5	RC床版橋	富士見町原之郷字新屋敷914-1	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1264	22154	下白川橋	22-8058	1967	58	23	4.3	鋼単純H桁橋	富士見町原之郷804地先	2021	Ⅱ	2026	修繕		○	
1265	22155	８－８号橋	22-8074	推定 1980	45	8.3	6.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｴI桁橋	富士見町原之郷611-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1266	22156	８－７号橋(根岸橋)	22-8091	1999	26	11.9	4	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町時沢字畑田261-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1267	22157	８－９号橋	22-8101	1991	34	7.3	4	RC床版橋	富士見町時沢字中諏訪676-4	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1268	22158	８－１０号橋	22-8102	1991	34	6.9	4	RC床版橋	富士見町時沢字中諏訪675-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1269	22159	８－１２号橋（地蔵橋）	22-8105	2000	25	14.1	5	PCﾌﾟﾚﾃﾝﾊﾞｰﾙ-桁橋	富士見町時沢字十二732-3	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1270	22160	８－１１号橋	22-8107	1990	35	7.1	4	RC床版橋	富士見町時沢字荻林198-3	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	

No	橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年	築年数	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁種別	所在地	点検結果		次回点検年度	老朽化対策における基本方針	新技術活用		迂回路への切り替えや平面交差の可否
										最新点検年度	国健全度			（点検）	（修繕）	
1271	22161	８－１３号橋(宮前橋)	22-8116	1983	42	7.2	4.06	RC床版橋	富士見町時沢字一本樽136-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1272	22162	８－１４号橋(御蔵橋)	22-8117	1990	35	7.7	5	RC床版橋	富士見町時沢字宮前185-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1273	22163	８－１５号橋(沢間橋)	22-8118	1983	42	8	5	RC床版橋	富士見町時沢96-2	2022	Ⅱ	2027	修繕		○	
1274	22164	８－１６号橋(明王橋)	22-8128	1990	35	6.3	4.7	RC床版橋	富士見町時沢685-1	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1275	22165	８－５号橋	22-8132	2008	17	7.5	5	ボックスカルバート	富士見町原之郷965-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1276	22166	７－２２号橋行人山橋	22-7146	2010	15	11.6	6	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見町時沢1818	2022	Ⅰ	2027	修繕		○	
1277	22167	7-23号橋	22-7122	1999	26	2	4.1	ボックスカルバート	富士見町時沢934-1	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1278	22168	時沢橋	22-7007	2013	12	8.3	14.85	ボックスカルバート	富士見町時沢1815-18	2023	Ⅰ	2028	修繕	○		
1279	22169	7-25号橋雁俣橋	22-7195	2012	13	7.2	7.2	ボックスカルバート	富士見町時沢1607	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
1280	22170	7-26号橋行人山交流橋	22-7144	2009	16	12	16.26	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見町時沢1837-1	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1281	22171	2-8号橋観音橋	22-2067	2002	23	12.3	4.8	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁橋	富士見町皆沢79-2	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	
1282	22172	3-61号橋	22-3404	1992	33	4.35	5.3	ボックスカルバート	富士見町石井46-3	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
1283	22173	7-27号橋	22-7023	2011	14	5.1	3.15	ボックスカルバート	富士見町時沢883	2021	Ⅰ	2026	修繕	○		
1284	22174	2-9号橋	00-403	1991	34	10.2	5.2	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁	富士見町小暮2425-6	2021	Ⅰ	2026	修繕		○	

13. 橋梁対策予定一覧表

構造物毎の概算費用および着手年度・完了年度について、予算制約6億円の場合での短期計画（5年間）内で発生する橋梁を示す。

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋5	市道	市道01-004号線	2.1	1950	75	R6	Ⅰ	修繕		点検			
高浜橋	市道	市道00-015号線	38	1971	54	R5	Ⅲ	修繕	点検		⟷ 主部材：補修設計	⟷	
無名橋6	市道	市道01-064号線	2.5	1950	75	R6	Ⅲ	修繕		点検		主部材：補修工事	
無名橋7	市道	市道01-067号線	3.3	1950	75	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋8	市道	市道01-068号線	3.1	1961	64	R6	Ⅰ	修繕	⟷ 床版：更新工事 等	点検			
無名橋9	市道	市道01-071号線	3	1961	64	R6	Ⅰ	修繕	⟷ 床版：更新工事 等	点検			
無名橋10	市道	市道01-054号線	2.7	1950	75	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋11	市道	市道01-054号線	3.2	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋12	市道	市道01-081号線	2.2	1950	75	R1	Ⅲ	修繕	⟷ 床版：更新工事 等	点検			
無名橋13	市道	市道01-082号線	2.36	1950	75	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋14	市道	市道01-074号線	6.5	1961	64	R6	Ⅰ	修繕	⟷ 床版：更新工事 等	点検			
無名橋15	市道	市道01-076号線	3	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
東川橋	市道	市道01-086号線	2.2	1950	75	R1	Ⅲ	修繕	⟷ 床版：更新工事 等	点検			
矢田川橋	市道	市道01-086号線	3.6	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋17	市道	市道01-100号線	3.5	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋18	市道	市道00-152号線	2.6	1988	37	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋19	市道	市道00-154号線	10	1986	39	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋21	市道	市道01-267号線	3	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
筋違橋	市道	市道01-267号線	12.8	1946	79	R6	Ⅰ	修繕		点検			
瀬戸橋	市道	市道01-271号線	7	1986	39	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋22	市道	市道01-271号線	4.9	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
北高田橋	市道	市道00-163号線	10.1	1986	39	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋23	市道	市道01-279号線	8.7	1986	39	R6	Ⅰ	修繕		点検			
東部陸橋	市道	市道00-022号線	218.5	1973	52	R7	Ⅲ	修繕			点検	⟷ 主部材：補修設計	
上野橋	市道	市道01-301号線	6	1998	27	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋25	市道	市道01-301号線	4.6	1974	51	R4	Ⅱ	修繕					点検
南部大橋	市道	市道00-125号線	227.9	1978	47	R7	Ⅰ	修繕		⟷	点検	床版：耐震工事	等
東橋	市道	市道00-125号線	5.1	1991	34	R5	Ⅲ	修繕	点検		⟷ 主部材：補修工事		等
無名橋26	市道	市道00-125号線	4.45	1991	34	R4	Ⅰ	修繕					点検
天台橋	市道	市道00-125号線	15.6	1966	59	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋27	市道	市道00-115号線	4.9	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋28	市道	市道00-115号線	4.5	1974	51	R4	Ⅱ	更新					点検
朝河橋	市道	市道00-153号線	13	1988	37	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋29	市道	市道00-151号線	2.85	1988	37	R4	Ⅰ	修繕					点検
上天台橋	市道	市道00-153号線	15.6	1988	37	R6	Ⅱ	修繕		点検			
西屋敷橋	市道	市道01-410号線	4.9	1992	33	R5	Ⅰ	修繕	点検				
新高浜橋	市道	市道01-471号線	86.2	2014	11	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋475	市道	市道00-123号線	4.3	2011	14	R3	Ⅰ	修繕				点検	

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋30	市道	市道02-014号線	4.2	1950	75	R6	Ⅰ	集約化・撤去					
梅が橋	市道	市道00-014号線	4.3	1950	75	R1	Ⅲ	更新		⟷ 床版:更新工事 等		点検	
無名橋32	市道	市道02-062号線	2.6	1950	75	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋33	市道	市道02-016号線	5.7	1950	75	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋34	市道	市道02-060号線	3.6	1950	75	R6	Ⅰ	修繕		点検			
岩神橋	市道	市道02-067号線	3.4	1950	75	R1	Ⅲ	更新		⟷ 主部材:更新工事 等		点検	
梅が橋	市道	市道02-032号線	12.3	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
広瀬橋	市道	市道00-014号線	18.9	1966	59	R5	Ⅰ	修繕	点検				
相生橋	市道	市道02-067号線	12.3	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
臨江橋	市道	市道02-073号線	16.8	1967	58	R6	Ⅱ	修繕		点検			
柳原橋	市道	市道02-491号線	12.8	1966	59	R3	Ⅱ	修繕	⟷ 主部材:補修工事 等			点検	
太鼓橋	市道	市道02-078号線	13.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕	⟷ 床版:補修工事 等			点検	
無名橋35	市道	市道02-073号線	3.6	1950	75	R6	Ⅱ	修繕		点検			
石川橋	市道	市道00-018号線	15.2	2020	5	R5	Ⅰ	修繕		点検			
柳橋	市道	市道02-111号線	14.2	1923	102	R6	Ⅰ	修繕		点検	設計		
雷神橋	市道	市道02-115号線	16.48	2005	20	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋36	市道	市道02-103号線	4	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋37	市道	市道02-100号線	3.4	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋38	市道	市道02-106号線	3.55	1961	64	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋39	市道	市道00-020号線	3.5	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋40	市道	市道02-112号線	3.1	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋41	市道	市道02-113号線	3	1961	64	R6	Ⅰ	修繕	⟷ 床版:補修工事 等	点検			
無名橋42	市道	市道02-032号線	3.4	1961	64	R3	Ⅲ	修繕	⟷ 床版:更新工事 等				点検
無名橋43	市道	市道02-150号線	3	1961	64	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋44	市道	市道02-145号線	3.3	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋45	市道	市道02-158号線	2.8	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋46	市道	市道02-161号線	4.05	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋47	市道	市道02-166号線	4.8	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋48	市道	市道02-152号線	6.6	1961	64	R3	Ⅱ	修繕				点検	
佐久間橋	市道	市道02-133号線	7.3	1963	62	R3	Ⅰ	修繕				点検	
秋葉橋	市道	市道02-171号線	7.6	1958	67	R3	Ⅱ	修繕				点検	
琴清橋	市道	市道02-165号線	6.6	1961	64	R7	Ⅱ	修繕			点検		
琴柳橋	市道	市道02-175号線	4.3	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
昌栄橋	市道	市道02-200号線	5.7	1961	64	R5	Ⅱ	修繕	点検				
みずき橋	市道	市道02-278号線	6.8	1988	37	R3	Ⅱ	修繕				点検	
城東橋	市道	市道02-214号線	6.6	1991	34	R3	Ⅱ	修繕					点検
比刀根橋	市道	市道02-165号線	15.7	1947	78	R7	Ⅰ	修繕			点検		
絹の橋	市道	市道02-189号線	11.6	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋51	市道	市道02-391号線	3.5	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋52	市道	市道02-377号線	3.5	1961	64	R6	Ⅲ	修繕		点検			
無名橋53	市道	市道02-368号線	3.5	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋54	市道	市道02-408号線	3	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋55	市道	市道02-411号線	4	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
養行寺橋	市道	市道02-412号線	3	1994	31	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋56	市道	市道02-413号線	3.14	1916	109	R6	Ⅰ	修繕		点検			
桃井橋	市道	市道02-408号線	11.05	1935	90	R7	Ⅱ	修繕			点検		
十六本橋	市道	市道02-358号線	15.4	1921	104	R7	Ⅰ	更新	⟷ 主部材:補修工事		点検		
赤亀橋	市道	市道00-073号線	7.55	2005	20	R5	Ⅰ	修繕	点検				
広東橋	市道	市道00-072号線	15.7	2017	8	R5	Ⅰ	修繕	点検				
高縄橋	市道	市道02-313号線	9.4	1971	54	R5	Ⅰ	修繕	点検				
栗島橋	市道	市道02-315号線	6.7	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
満開橋	市道	市道00-074号線	6.6	1970	55	R3	Ⅰ	修繕				点検	
西車橋	市道	市道02-331号線	9.7	1971	54	R5	Ⅰ	修繕	点検				
共栄橋	市道	市道02-451号線	15.18	2007	18	R5	Ⅰ	修繕	点検				
新貝橋	市道	市道00-070号線	13.2	1993	32	R5	Ⅰ	修繕	点検				
寄居橋	市道	市道02-232号線	5.9	1986	39	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋57	市道	市道02-490号線	3.15	1961	64	R3	Ⅱ	修繕					点検
清王寺橋	市道	市道02-224号線	6.6	1988	37	R3	Ⅱ	修繕					点検
日吉橋	市道	市道02-213号線	6.6	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
朝貝橋	市道	市道00-071号線	12.3	1991	34	R6	Ⅱ	修繕		点検			
こども公園橋	市道	市道00-074号線	15.4	2016	9	R4	Ⅰ	修繕					点検
端気川橋	市道	市道02-402号線	6.3	2016	9	R4	Ⅰ	修繕					点検
復興橋	市道	市道00-074号線	4.6	1961	64	R4	Ⅲ	修繕		⟷ 主部材:補修工事		点検 等	
内島橋	市道	市道00-201号線	27.9	1984	41	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋59	市道	市道00-005号線	2.4	1962	63	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋60	市道	市道00-318号線	13.2	1966	59	R7	Ⅱ	修繕			点検		
美山橋	市道	市道00-001号線	16.6	1982	43	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋61	市道	市道03-714号線	12	1966	59	R6	Ⅱ	修繕	⟷ 主部材:補修設計	点検	⟷ 主部材:補修工事		等
無名橋62	市道	市道03-028号線	12	1966	59	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋2	市道	市道03-550号線	16	1966	59	R7	Ⅰ	機能縮小			点検		
無名橋63	市道	市道03-716号線	13	1966	59	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋64	市道	市道03-034号線	2.4	1962	63	R4	Ⅰ	監視					
無名橋65	市道	市道03-720号線	7.1	1962	63	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋66	市道	市道03-037号線	2.9	1962	63	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋67	市道	市道03-038号線	2.8	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
三ツ家橋	市道	市道03-728号線	15	1964	61	R5	Ⅱ	修繕	点検				
眼鏡橋	市道	市道03-081号線	14.5	1967	58	R5	Ⅱ	修繕	点検				
八幡橋	市道	市道03-050号線	17.7	1999	26	R7	Ⅰ	修繕			点検		
関根橋	市道	市道03-531号線	16.9	1970	55	R5	Ⅱ	修繕	点検				
大学橋	市道	市道03-104号線	20.2	1967	58	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋68	市道	市道03-494号線	2.7	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋69	市道	市道03-437号線	2.3	1970	55	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
一本橋	市道	市道03-437号線	16.3	1989	36	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋70	市道	市道03-278号線	12.7	1970	55	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋71	市道	市道03-355号線	4.5	1950	75	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋72	市道	市道03-358号線	3.1	1950	75	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋73	市道	市道03-364号線	2.8	1950	75	R7	Ⅰ	修繕			点検		
下宿橋	市道	市道03-440号線	16.2	1988	37	R6	Ⅰ	修繕		点検			
関根大橋	市道	市道00-006号線	48.98	1993	32	R6	Ⅱ	修繕		点検			
関根南橋	市道	市道03-440号線	19.39	1999	26	R6	Ⅱ	修繕		点検			
荒牧大橋	市道	市道00-165号線	16.6	1994	31	R4	Ⅰ	修繕					点検
ふれあい橋	市道	市道03-712号線	17.3	2000	25	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋74	市道	市道04-025号線	2.9	2000	25	R4	Ⅰ	修繕					点検
御小屋橋	市道	市道04-004号線	9.4	1979	46	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋75	市道	市道00-202号線	3.1	1960	65	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋76	市道	市道04-031号線	3.5	2000	25	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋77	市道	市道04-057号線	3.1	1960	65	R-1	Ⅰ	集約化・撤去					
無名橋78	市道	市道04-058号線	3.42	1992	33	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋79	市道	市道04-071号線	5.6	1970	55	R6	Ⅱ	修繕		点検			
田口橋	市道	市道04-070号線	11.4	1983	42	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋80	市道	市道00-003号線	3.6	1952	73	R6	Ⅲ	修繕		点検			
無名橋81	市道	市道04-100号線	4.5	1967	58	R6	Ⅲ	修繕		点検			
松久保橋	市道	市道04-090号線	6.8	2024	1	R6	Ⅰ	更新		点検			
横田橋	市道	市道04-112号線	17.7	1993	32	R7	Ⅰ	修繕			点検		
上西田橋	市道	市道04-148号線	18.9	1992	33	R7	Ⅰ	修繕			点検		
大堰橋	市道	市道04-180号線	13.1	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋84	市道	市道00-009号線	5.4	1994	31	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋85	市道	市道00-009号線	13.21	1961	64	R7	Ⅱ	修繕			点検		
中原橋	市道	市道00-206号線	10	1975	50	R7	Ⅰ	修繕	⟷ 床版：補修工事 等		点検		
柴山橋	市道	市道04-552号線	8.25	1993	32	R7	Ⅰ	修繕			点検		
中島橋	市道	市道04-556号線	7.75	1987	38	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋89	市道	市道04-572号線	9.5	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		
赤坂橋	市道	市道04-569号線	12	1961	64	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋3	市道	市道04-540号線	19.5	1974	51	R6	Ⅰ	機能縮小		点検			
無名橋4	市道	市道04-608号線	15.55	1974	51	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋90	市道	市道04-608号線	6.3	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		
新田橋	市道	市道04-606号線	8.5	1971	54	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋91	市道	市道00-026号線	6.75	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋92	市道	市道04-613号線	4.6	1993	32	R5	Ⅰ	修繕	点検				
雀橋	市道	市道00-206号線	31	1973	52	R5	Ⅱ	修繕	点検				
山王橋	市道	市道04-552号線	24.1	1951	74	R7	Ⅰ	修繕			点検		
薬師橋	市道	市道00-208号線	10.05	1974	51	R7	Ⅰ	修繕			点検		
繁年橋	市道	市道04-623号線	9.2	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋93	市道	市道04-589号線	11.4	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
神明橋	市道	市道04-589号線	24.1	1965	60	R4	Ⅰ	集約化・撤去					
無名橋94	市道	市道00-205号線	3.3	1961	64	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋95	市道	市道04-338号線	2.5	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋96	市道	市道04-303号線	3.1	1980	45	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋97	市道	市道04-849号線	2.5	2004	21	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋98	市道	市道04-589号線	2.35	1964	61	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋99	市道	市道04-514号線	2.2	1964	61	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋100	市道	市道04-521号線	4.55	1964	61	R3	Ⅰ	修繕				点検	
東竜橋	市道	市道00-210号線	29.5	1984	41	R5	Ⅱ	修繕	点検				
西冷田橋	市道	市道04-640号線	11.6	1986	39	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋102	市道	市道04-312号線	2.8	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
寄居橋	市道	市道04-312号線	32.6	1982	43	R5	Ⅱ	修繕	点検				
西久保橋	市道	市道04-362号線	29.5	1981	44	R5	Ⅱ	修繕	点検				
小代橋	市道	市道00-012号線	31.3	1982	43	R5	Ⅱ	修繕	点検				
細井新橋	市道	市道04-653号線	28.65	1967	58	R7	Ⅰ	修繕			点検		
細井新橋歩道橋	市道	市道04-653号線	28.1	2014	11	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋103	市道	市道04-444号線	2	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
観音橋	市道	市道19-2443号線	30.7	2021	4	R-3	Ⅱ	修繕	点検				
名胡橋	市道	市道04-701号線	30.7	1986	39	R3	Ⅲ	修繕	主部材：補修設計		主部材：補修工事	点検	等
船戸橋	市道	市道04-702号線	27.6	1988	37	R6	Ⅱ	修繕		点検			
薬師橋	市道	市道04-736号線	28.2	1989	36	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋104	市道	市道04-805号線	2.4	2000	25	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋105	市道	市道04-802号線	2.3	2001	24	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋106	市道	市道04-856号線	2.3	2007	18	R3	Ⅰ	修繕					点検
寄居橋	市道	市道04-776号線	21.52	2009	16	R7	Ⅰ	修繕			点検		
車橋	市道	市道04-881号線	16.96	2010	15	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋107	市道	市道05-007号線	7.95	1952	73	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋108	市道	市道00-212号線	9.5	1952	73	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋109	市道	市道00-211号線	4.2	2011	14	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋110	市道	市道05-766号線	6	2011	14	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋111	市道	市道05-094号線	11.5	1986	39	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋112	市道	市道05-073号線	4.8	1974	51	R3	Ⅰ	集約化・撤去					
小神明大橋	市道	市道00-031号線	9.4	1973	52	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋113	市道	市道05-119号線	11.4	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋114	市道	市道05-003号線	2.5	1961	64	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋115	市道	市道05-121号線	10.4	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
清水橋	市道	市道05-112号線	7	1995	30	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋116	市道	市道05-145号線	2.7	1980	45	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋117	市道	市道00-030号線	2.3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋118	市道	市道05-226号線	11.6	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
塚田橋	市道	市道05-227号線	14.2	1994	31	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋119	市道	市道05-227号線	11.6	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		
鳥取橋	市道	市道00-039号線	11.4	1984	41	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋120	市道	市道05-266号線	4.8	1980	45	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋121	市道	市道05-218号線	5.6	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋122	市道	市道05-208号線	14.45	1986	39	R6	Ⅱ	集約化・撤去					
無名橋123	市道	市道05-227号線	5.3	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋124	市道	市道05-267号線	5.3	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋125	市道	市道05-270号線	9	2011	14	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋126	市道	市道05-261号線	10.3	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		
五代天神橋	市道	市道00-040号線	9.1	1999	26	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋127	市道	市道05-275号線	6.06	2002	23	R5	Ⅰ	修繕	点検				
前田橋	市道	市道00-039号線	14.9	1985	40	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋128	市道	市道05-195号線	4.1	1988	37	R3	Ⅰ	修繕					点検
高橋橋	市道	市道05-197号線	10.5	1978	47	R7	Ⅱ	修繕			点検		
宮西橋	市道	市道05-299号線	14.5	1974	51	R5	Ⅱ	修繕	点検				
大宮橋	市道	市道00-227号線	14.4	1973	52	R7	Ⅰ	修繕			点検		
五代橋	市道	市道00-040号線	12.65	1975	50	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋129	市道	市道05-562号線	4.5	1986	39	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋131	市道	市道05-647号線	2.3	1986	39	R5	Ⅰ	修繕	点検				
冷田橋	市道	市道05-557号線	11.69	1984	41	R3	Ⅱ	修繕				点検	
東冷田橋	市道	市道05-548号線	11.6	1991	34	R3	Ⅰ	集約化・撤去					
一丁田橋	市道	市道05-549号線	13.25	1985	40	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋132	市道	市道05-647号線	5	1997	28	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋133	市道	市道05-631号線	5	1986	39	R5	Ⅰ	修繕	点検				
大悟橋	市道	市道00-027号線	14.6	1984	41	R5	Ⅰ	修繕	点検				
砂子田橋	市道	市道05-648号線	14.6	1983	42	R5	Ⅱ	修繕	点検				
甲子橋	市道	市道00-028号線	15.7	1983	42	R5	Ⅱ	修繕	点検	⟷ 主部材:補修工事		等	
松堰橋	市道	市道05-451号線	13.85	1979	46	R7	Ⅰ	修繕			点検		
中沖橋	市道	市道05-485号線	13.9	1978	47	R7	Ⅰ	修繕			点検		
大国橋	市道	市道00-224号線	14.3	1978	47	R7	Ⅱ	修繕			点検		
前沖橋	市道	市道05-436号線	14.35	1976	49	R7	Ⅰ	修繕			点検		
赤入道橋	市道	市道05-439号線	17.2	1976	49	R4	Ⅰ	集約化・撤去					
大国橋	市道	市道05-432号線	60	1973	52	R7	Ⅱ	修繕			点検		
大竇橋	市道	市道00-068号線	60.5	1971	54	R3	Ⅱ	修繕				点検	
南白川橋	市道	市道00-027号線	28.6	1969	56	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋134	市道	市道00-027号線	2.4	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋135	市道	市道05-517号線	2.7	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋136	市道	市道05-513号線	4.3	1974	51	R3	Ⅱ	修繕				点検	
沼橋	市道	市道05-505号線	30.4	1976	49	R5	Ⅰ	修繕	点検				
一本橋	市道	市道00-028号線	57	1971	54	R7	Ⅰ	修繕			点検		

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
大正橋	市道	市道05-422号線	56.4	1964	61	R3	Ⅲ	修繕				点検	
幸塚大橋	市道	市道00-224号線	64.6	1972	53	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋137	市道	市道05-452号線	2.4	1994	31	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋138	市道	市道05-606号線	4	1991	34	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋139	市道	市道05-624号線	4.93	1993	32	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋140	市道	市道05-625号線	8.4	1993	32	R5	Ⅰ	修繕	点検				
なかよし橋	市道	市道05-728号線	14.26	1992	33	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋141	市道	市道05-746号線	2.6	2011	14	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋142	市道	市道05-743号線	7	2011	14	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋143	市道	市道06-058号線	6.5	1975	50	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋144	市道	市道00-218号線	2.4	1971	54	R3	Ⅰ	監視					
無名橋145	市道	市道00-217号線	3.3	1964	61	R3	Ⅱ	監視					
無名橋146	市道	市道06-129号線	3.8	1980	45	R3	Ⅰ	集約化・撤去					
千代田橋	市道	市道00-033号線	10.6	1970	55	R7	Ⅰ	修繕			点検		
八千代橋	市道	市道06-254号線	14.15	1997	28	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋147	市道	市道06-272号線	2.9	1965	60	R3	Ⅰ	修繕				点検	
城橋	市道	市道00-215号線	13.7	1971	54	R3	Ⅰ	修繕					点検
鶴巻橋	市道	市道00-214号線	16.6	1997	28	R7	Ⅰ	修繕			点検		
新桂橋	市道	市道06-403号線	15.5	1974	51	R6	Ⅰ	修繕		点検			
高鼻橋	市道	市道06-376号線	15.5	1975	50	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋148	市道	市道06-410号線	3.1	1975	50	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋149	市道	市道06-403号線	3	1975	50	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋150	市道	市道06-376号線	3	1975	50	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋151	市道	市道06-390号線	3	1975	50	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋152	市道	市道06-437号線	2.25	1968	57	R3	Ⅰ	監視					
無名橋154	市道	市道06-444号線	5	1994	31	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋155	市道	市道06-466号線	8.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋156	市道	市道06-085号線	3.9	1981	44	R3	Ⅰ	集約化・撤去					
無名橋157	市道	市道06-076号線	8.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
吹張橋	市道	市道00-216号線	22	1996	29	R6	Ⅰ	修繕		点検			
長寿橋	市道	市道06-604号線	6.3	1992	33	R3	Ⅰ	修繕					点検
蛍大橋	市道	市道06-592号線	14.9	1998	27	R6	Ⅰ	修繕		点検			
向田橋	市道	市道06-558号線	14.35	2000	25	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋158	市道	市道07-012号線	2.2	1969	56	R3	Ⅱ	監視					
無名橋159	市道	市道07-008号線	3	1970	55	R3	Ⅰ	監視					
無名橋160	市道	市道07-049号線	3.65	1983	42	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋161	市道	市道07-049号線	3.6	1984	41	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋162	市道	市道07-050号線	3.6	1983	42	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋163	市道	市道07-053号線	3.6	1984	41	R3	Ⅰ	修繕					点検
天神沢橋	市道	市道07-055号線	6	1969	56	R3	Ⅱ	修繕				点検	
あづま橋	市道	市道07-164号線	11.8	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				

主部材：補修工事 等

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋164	市道	市道07-055号線	5.3	1987	38	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋165	市道	市道07-093号線	13.4	1952	73	R3	Ⅱ	修繕				点検	
岩久保橋	市道	市道07-291号線	15.85	1976	49	R5	Ⅱ	修繕	点検				
藤沢川橋	市道	市道07-295号線	19.3	1968	57	R3	Ⅰ	修繕				点検	
かのえ橋	市道	市道00-042号線	22.3	1979	46	R5	Ⅱ	修繕	点検				
泉橋	市道	市道00-065号線	60.3	2020	5	R5	Ⅱ	修繕	点検				
浪華橋	市道	市道00-063号線	60.3	1970	55	R5	Ⅱ	修繕	点検				
赤城橋	市道	市道07-277号線	25.3	1970	55	R5	Ⅱ	修繕	点検				
城橋	市道	市道07-352号線	25.5	1970	55	R5	Ⅱ	修繕	点検				
流通橋	市道	市道07-358号線	29.7	1969	56	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋171	市道	市道07-358号線	3.26	1978	47	R3	Ⅰ	修繕					点検
荻窪新橋	市道	市道00-041号線	12	1973	52	R3	Ⅱ	修繕	⟷ 床版:補修工事 等			点検	
武田橋	市道	市道07-076号線	5	1972	53	R3	Ⅰ	修繕				点検	
新田橋	市道	市道07-136号線	8.5	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋172	市道	市道07-213号線	6.2	1952	73	R3	Ⅱ	集約化・撤去					
無名橋173	市道	市道07-231号線	12.55	1994	31	R3	Ⅰ	修繕				点検	
荻窪橋	市道	市道07－076号線	5.85	1994	31	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋174	市道	市道07-192号線	10.4	2000	25	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋175	市道	市道07-197号線	8.3	1987	38	R3	Ⅰ	修繕				点検	
下諏訪橋	市道	市道07-180号線	8.1	1989	36	R3	Ⅰ	修繕				点検	
おぎくぼ橋	市道	市道07-229号線	8.6	1976	49	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋177	市道	市道07-052号線	3.6	1970	55	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋178	市道	市道07-029号線	3.2	1971	54	R3	Ⅰ	修繕				点検	
武田東橋	市道	市道07-389号線	9	1987	38	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋179	市道	市道07-390号線	3	1994	31	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋180	市道	市道07-408号線	9	1987	38	R3	Ⅰ	修繕				点検	
荻江橋	市道	市道00-046号線	5.95	1960	65	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋181	市道	市道08-407号線	10.5	1952	73	R6	Ⅰ	修繕		点検			
堀江橋	市道	市道00-233号線	10.5	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
中亀橋	市道	市道08-329号線	8.5	1974	51	R3	Ⅲ	修繕	⟷ 主部材:補修工事 等			点検	
江戸原橋	市道	市道08-290号線	11.4	1974	51	R3	Ⅰ	修繕				点検	
小泉橋	市道	市道08-343号線	11.4	1974	51	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋185	市道	市道08-469号線	2.4	1970	55	R3	Ⅰ	監視					
無名橋186	市道	市道08-833号線	5	1971	54	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋187	市道	市道08-458号線	4.7	1962	63	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋188	市道	市道08-535号線	3	1972	53	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋189	市道	市道08-527号線	5	1972	53	R3	Ⅰ	修繕					点検
大泉坊橋	市道	市道00-061号線	5.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋190	市道	市道08-687号線	3	1971	54	R3	Ⅰ	監視					
無名橋192	市道	市道08-651号線	2.7	1982	43	R3	Ⅰ	修繕					点検
寺沢橋	市道	市道08-612号線	30.6	2001	24	R6	Ⅱ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
道玄橋	市道	市道00-058号線	30	2004	21	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋193	市道	市道08-601号線	2.3	2009	16	R3	Ⅰ	修繕					点検
坂下橋	市道	市道08-601号線	30.3	2009	16	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋194	市道	市道08-213号線	2.8	1970	55	R3	Ⅰ	修繕					点検
藤山橋	市道	市道08-215号線	14.26	1968	57	R6	Ⅰ	修繕		点検			
石関橋	市道	市道00-254号線	74	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
堀之下新橋	市道	市道00-254号線	10.5	2020	5	R3	Ⅰ	修繕				点検	
堀之下山崎橋	市道	市道08-251号線	10	2018	7	R7	Ⅰ	修繕			点検		
清水橋	市道	市道00-067号線	28.4	2013	12	R3	Ⅰ	修繕					点検
竹橋	市道	市道00-067号線	74.2	1971	54	R7	Ⅱ	修繕			点検		
築瀬橋	市道	市道08-758号線	29.8	2012	13	R3	Ⅰ	修繕					点検
寺沢橋	市道	市道00-059号線	30.3	2011	14	R3	Ⅰ	修繕					点検
桃の木橋	市道	市道00-059号線	72	1966	59	R5	Ⅱ	修繕	点検				
天矢橋	市道	市道08-274号線	13.5	1985	40	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋198	市道	市道09-541号線	5.9	1997	28	R5	Ⅰ	修繕	点検				
上泉沢橋	市道	市道00-312号線	10.05	1977	48	R3	Ⅱ	修繕				点検	
泉沢橋	市道	市道09-553号線	9.1	1974	51	R3	Ⅱ	修繕				点検	
上荒砥橋	市道	市道00-311号線	42.55	1963	62	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋200	市道	市道09-150号線	2.4	1986	39	R3	Ⅲ	修繕					点検
下荒砥橋	市道	市道00-056号線	46	1981	44	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋201	市道	市道00-056号線	3.66	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋202	市道	市道00-056号線	2.45	1986	39	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋203	市道	市道09-454号線	3	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋204	市道	市道09-453号線	3	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋205	市道	市道09-455号線	4.75	1986	39	R3	Ⅱ	監視					
無名橋206	市道	市道09-450号線	3	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋207	市道	市道09-430号線	3.6	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋208	市道	市道00-053号線	3	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋210	市道	市道09-420号線	3	2017	8	R3	Ⅰ	修繕					点検
曲輪橋	市道	市道00-328号線	49.95	1997	28	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋211	市道	市道09-326号線	2.8	2000	25	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋212	市道	市道09-602号線	5	1994	31	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋213	市道	市道09-572号線	4.1	1994	31	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋214	市道	市道09-537号線	5	1994	31	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋215	市道	市道09-526号線	4.1	1994	31	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋216	市道	市道09-556号線	3.15	1986	39	R3	Ⅰ	監視					
東泉沢橋	市道	市道10-392号線	10.6	1992	33	R3	Ⅱ	修繕				点検	
下大屋橋	市道	市道00-049号線	9	1974	51	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋217	市道	市道10-482号線	10.5	1952	73	R3	Ⅰ	集約化・撤去					
無名橋218	市道	市道10-047号線	6	1994	31	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋219	市道	市道10-056号線	6.8	1964	61	R3	Ⅰ	集約化・撤去					

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋220	市道	市道10-068号線	3.5	1986	39	R3	Ⅰ	修繕					点検
ささら橋	市道	市道00-050号線	20.6	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋221	市道	市道10-150号線	5.3	1964	61	R3	Ⅱ	修繕				点検	
吉原橋	市道	市道10-533号線	7.35	1984	41	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋222	市道	市道10-147号線	4.2	1974	51	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋223	市道	市道10-151号線	3.1	1974	51	R6	Ⅲ	修繕		点検			
無名橋224	市道	市道10-147号線	4.3	1974	51	R6	Ⅲ	修繕		点検			
地蔵橋	市道	市道00-052号線	17.2	1996	29	R6	Ⅰ	修繕		点検			
落合橋	市道	市道00-052号線	9.5	1975	50	R7	Ⅰ	修繕			点検		
新神沢橋	市道	市道10-359号線	31.1	1980	45	R7	Ⅱ	修繕			点検		
近戸橋	市道	市道00-247号線	23.1	1979	46	R7	Ⅱ	修繕			点検		
五料橋	市道	市道10-168号線	18.65	1984	41	R6	Ⅱ	修繕		点検			
上川久保橋	市道	市道10-181号線	18.36	2009	16	R6	Ⅰ	修繕		点検			
普蔵寺橋	市道	市道10-252号線	17.6	1977	48	R6	Ⅰ	修繕		点検			
多田橋	市道	市道10-251号線	18.8	2000	25	R7	Ⅰ	修繕			点検		
新中橋	市道	市道00-051号線	16	1972	53	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋225	市道	市道10-225号線	4.1	1961	64	R3	Ⅰ	監視					
桂川橋	市道	市道10-220号線	16.2	1948	77	R7	Ⅰ	修繕			点検		
もりや橋	市道	市道10-480号線	17.2	1989	36	R6	Ⅰ	修繕		点検			
並木橋	市道	市道10-482号線	15.65	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
大神橋	市道	市道10-489号線	19	1991	34	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋226	市道	市道10-484号線	5.7	1991	34	R5	Ⅰ	修繕	点検				
西浦橋	市道	市道10-490号線	15.8	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
神沢橋	市道	市道10-528号線	15	1970	55	R6	Ⅰ	集約化・撤去					
樽久保橋	市道	市道10-534号線	7.3	1986	39	R3	Ⅲ	修繕	主部材：補修工事		等	点検	
無名橋227	市道	市道10-577号線	3	1998	27	R3	Ⅰ	修繕					点検
街道橋	市道	市道10-597号線	16.2	1991	34	R6	Ⅰ	修繕		点検			
神沢の森橋	市道	市道10-609号線	15.8	1998	27	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋476	市道	市道10-578号線	3.4	1998	27	R3	Ⅰ	修繕				点検	
落合橋	市道	市道00-321号線	52	2002	23	R7	Ⅱ	修繕	主部材：補修設計		点検		
無名橋228	市道	市道11-003号線	5.5	2019	6	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋229	市道	市道11-007号線	5.3	1980	45	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋230	市道	市道11-012号線	3.4	1996	29	R5	Ⅰ	修繕	点検				
北屋敷橋	市道	市道11-013号線	4	1984	41	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋231	市道	市道11-008号線	4.52	1980	45	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋232	市道	市道11-023号線	5.3	1980	45	R3	Ⅱ	修繕				点検	
笂井三号橋	市道	市道11-022号線	3.9	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋233	市道	市道00-083号線	4.2	1969	56	R3	Ⅱ	修繕					点検
笂井大橋	市道	市道00-083号線	92.8	1969	56	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋234	市道	市道11-029号線	6.5	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋235	市道	市道00-083号線	5.3	1974	51	R6	Ⅱ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
木瀬大橋	市道	市道11-712号線	106	2000	25	R6	Ⅱ	修繕		点検			
築場大橋	市道	市道00-322号線	110.6	2002	23	R7	Ⅱ	修繕	床版:補修設計		点検		
繁年橋	市道	市道00-084号線	102.1	1972	53	R6	Ⅱ	修繕		点検			
新広瀬橋	市道	市道11-141号線	15.2	1974	51	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋236	市道	市道11-007号線	5.6	1980	45	R6	Ⅱ	修繕		点検			
東橋	市道	市道11-007号線	50.25	1979	46	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋237	市道	市道11-699号線	3.5	1989	36	R3	Ⅱ	修繕					点検
田村橋	市道	市道11-699号線	51.4	1961	64	R3	Ⅱ	修繕				点検	
三越橋	市道	市道00-085号線	6.4	1989	36	R3	Ⅰ	修繕				点検	
住吉橋	市道	市道00-085号線	50	1961	64	R4	Ⅰ	更新					点検
東橋	市道	市道00-086号線	46.6	1976	49	R5	Ⅱ	修繕	点検				
奥原橋	市道	市道11-747号線	50	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
新須永橋	市道	市道00-088号線	108.4	1972	53	R6	Ⅱ	修繕	床版:補修設計	点検			
無名橋238	市道	市道11-742号線	3.9	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋239	市道	市道00-088号線	3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋240	市道	市道11-244号線	3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋241	市道	市道11-242号線	3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋242	市道	市道00-084号線	3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋243	市道	市道11-295号線	3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋244	市道	市道11-292号線	3	1974	51	R3	Ⅲ	修繕					点検
無名橋245	市道	市道11-715号線	3	1974	51	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋477	市道	市道11-026号線	6.3	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
須永橋	市道	市道00-084号線	108.1	1972	53	R6	Ⅰ	修繕	主部材:補修工事 等	点検			
手洗橋	市道	市道11-520号線	15	1983	42	R5	Ⅰ	修繕	点検				
洗橋	市道	市道11-513号線	14	1984	41	R6	Ⅱ	修繕		点検			
千足橋	市道	市道11-451号線	13.8	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
稲荷橋	市道	市道11-448号線	14.9	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋246	市道	市道11-442号線	3.45	1989	36	R5	Ⅰ	修繕	点検				
島原橋	市道	市道11-456号線	9.4	1977	48	R6	Ⅱ	修繕		点検			
八王子橋	市道	市道00-086号線	19.85	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋247	市道	市道00-086号線	6.85	1980	45	R3	Ⅱ	修繕				点検	
声殿橋	市道	市道11-324号線	19.85	1980	45	R6	Ⅰ	修繕		点検			
八王子橋	市道	市道11-324号線	7.33	1980	45	R3	Ⅱ	修繕				点検	
南八王子橋	市道	市道11-422号線	4.3	2024	1	未点検	未点検	修繕	主部材:更新工事 等			点検	
無名橋249	市道	市道00-087号線	6.5	1980	45	R6	Ⅱ	修繕		点検			
見田橋	市道	市道11-747号線	22.3	1978	47	R6	Ⅰ	修繕		点検			
新波橋	市道	市道00-322号線	23.04	2002	23	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋250(新前原橋)	市道	市道11-320号線	6.2	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋251	市道	市道11-321号線	2.32	1989	36	R3	Ⅱ	監視					
無名橋252	市道	市道11-441号線	2.3	1989	36	R3	Ⅱ	修繕				点検	
文珠橋	市道	市道00-087号線	50	1953	72	R4	Ⅱ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
萩原橋	市道	市道11-403号線	9.45	1978	47	R3	Ⅲ	修繕	⟷ 主部材:補修工事 等			点検	
無名橋253	市道	市道00-267号線	3.5	1992	33	R5	Ⅱ	修繕	点検				
新井橋	市道	市道00-267号線	18.3	1974	51	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋254	市道	市道11-560号線	2.15	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋255	市道	市道11-562号線	2.1	1989	36	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋256	市道	市道11-408号線	4	1989	36	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋257	市道	市道00-087号線	4.1	1989	36	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋258	市道	市道11-422号線	3	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋260	市道	市道11-420号線	3	1989	36	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋261	市道	市道11-684号線	3	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋262	市道	市道11-431号線	3	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋263	市道	市道11-419号線	3	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋264	市道	市道11-415号線	3	1989	36	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋265	市道	市道00-086号線	2.5	1980	45	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋266	市道	市道11-580号線	3.6	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋267	市道	市道11-580号線	3	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋268	市道	市道11-584号線	3.6	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋269	市道	市道11-593号線	2.4	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋270	市道	市道11-595号線	2.4	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋271	市道	市道00-262号線	4.5	1989	36	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋272	市道	市道11-424号線	4.1	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋273	市道	市道11-395号線	4.1	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋274	市道	市道00-324号線	2.4	1989	36	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋275	市道	市道00-086号線	2.4	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋276	市道	市道11-369号線	5.56	1989	36	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋277	市道	市道00-086号線	3	1989	36	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋278	市道	市道11-362号線	2.95	1989	36	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋279	市道	市道11-361号線	4	1989	36	R3	Ⅱ	修繕					点検
奥清橋	市道	市道11-611号線	23	1979	46	R7	Ⅱ	修繕			点検		
吾妻橋	市道	市道11-594号線	23.06	1980	45	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋280	市道	市道11-351号線	5.3	1989	36	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋281	市道	市道11-024号線	3.5	1973	52	R5	Ⅰ	集約化・撤去					
無名橋282	市道	市道11-026号線	3.5	1973	52	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋283	市道	市道11-563号線	2.8	1989	36	R3	Ⅰ	監視					
うぐいす橋	市道	市道11-290号線	4.9	1985	40	R3	Ⅱ	修繕				点検	
舞台橋	市道	市道11-684号線	14.8	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋284	市道	市道00-160号線	5.6	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
辻薬師橋	市道	市道11-689号線	4.6	1995	30	R3	Ⅱ	修繕					点検
十二天橋	市道	市道11-816号線	3.5	1987	38	R3	Ⅱ	修繕					点検
増田陸橋	市道	市道00-322号線	41.5	2000	25	R7	Ⅰ	修繕			点検		
今宮大橋	市道	市道00-322号線	58	2000	25	R6	Ⅱ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
越殿橋	市道	市道00-322号線	22	2000	25	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋285	市道	市道00-322号線	4.5	2000	25	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋286	市道	市道11-716号線	4.75	2000	25	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋287	市道	市道12-062号線	3.7	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋288	市道	市道12-146号線	3.7	1985	40	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋289	市道	市道12-053号線	5.7	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋290	市道	市道12-152号線	4.4	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋291	市道	市道12-138号線	4.4	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋292	市道	市道12-199号線	4.8	1975	50	R3	Ⅰ	修繕					点検
船戸橋	市道	市道00-079号線	7.7	1975	50	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋293	市道	市道12-223号線	2	1971	54	R3	Ⅱ	監視					
巡礼橋	市道	市道12-263号線	5.4	1977	48	R3	Ⅱ	修繕				点検	
西原橋	市道	市道12-306号線	7.35	1978	47	R3	Ⅱ	修繕					点検
中島橋	市道	市道12-283号線	7.19	1978	47	R3	Ⅱ	修繕				点検	
稲荷橋	市道	市道12-309号線	8.5	1992	33	R3	Ⅱ	修繕				点検	
天神橋	市道	市道12-328号線	6.85	1977	48	R3	Ⅱ	修繕					点検
清水川橋	市道	市道00-079号線	7.1	1976	49	R3	Ⅱ	修繕					点検
清水橋	市道	市道12-316号線	7.1	1976	49	R3	Ⅱ	修繕					点検
琴平橋	市道	市道00-080号線	5.3	1985	40	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋294	市道	市道12-212号線	5	1975	50	R5	Ⅰ	修繕	点検				
日下部橋	市道	市道00-081号線	72.3	2011	14	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋295	市道	市道00-081号線	4.8	1992	33	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋296	市道	市道12-355号線	4	1985	40	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋297	市道	市道12-147号線	3.53	1985	40	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋299	市道	市道00-099号線	3	1974	51	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋300	市道	市道13-008号線	2.7	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋301	市道	市道13-009号線	2.7	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋472	市道	市道13-051号線	2.7	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋302	市道	市道13-011号線	2.1	2023	2	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋303	市道	市道13-681号線	2.9	2012	13	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋304	市道	市道13-522号線	2.1	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋305	市道	市道13-053号線	2.7	1974	51	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋306	市道	市道13-054号線	2.7	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋307	市道	市道13-063号線	13.4	1980	45	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋308	市道	市道00-100号線	2.3	1974	51	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋309	市道	市道13-516号線	2.2	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋310	市道	市道13-515号線	2	1974	51	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋311	市道	市道13-478号線	2.2	1969	56	R3	Ⅱ	監視					
無名橋312	市道	市道00-102号線	2.5	1977	48	R7	Ⅱ	修繕			点検		
藤川３号橋	市道	市道13-531号線	6.4	1977	48	R3	Ⅱ	修繕					点検
藤川２号橋	市道	市道13-535号線	6.4	1977	48	R3	Ⅱ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
藤川１号橋	市道	市道00-098号線	8	1977	48	R7	Ⅲ	修繕			点検		
広瀬新橋	市道	市道00-094号線	13.5	1970	55	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋313	市道	市道13-540号線	2.1	1977	48	R3	Ⅱ	修繕					点検
韮川新橋	市道	市道00-093号線	20.6	1983	42	R5	Ⅰ	修繕	点検				
端場川橋	市道	市道13-637号線	9.7	1980	45	R3	Ⅱ	修繕					点検
山王橋	市道	市道00-092号線	14	1982	43	R5	Ⅰ	修繕	点検				
山大新橋	市道	市道13-395号線	12.9	1976	49	R5	Ⅱ	修繕	点検				
上橋	市道	市道13-336号線	12.15	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋318	市道	市道13-416号線	2.3	1977	48	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋319	市道	市道13-406号線	4.3	1977	48	R7	Ⅰ	修繕			点検		
鎌原橋	市道	市道00-092号線	12.8	1994	31	R5	Ⅱ	修繕	点検				
藤塚橋	市道	市道13-647号線	12	2009	16	R7	Ⅰ	修繕			点検		
新山王橋	市道	市道13-363号線	12.6	1978	47	R3	Ⅱ	修繕					点検
韮川橋	市道	市道13-369号線	11.95	1975	50	R3	Ⅱ	修繕					点検
前原橋	市道	市道13-305号線	7.5	1976	49	R3	Ⅱ	修繕					点検
琴平橋	市道	市道13-316号線	9.7	1975	50	R3	Ⅱ	修繕					点検
愛宕橋	市道	市道13-578号線	17.3	1998	27	R6	Ⅱ	修繕		点検			
広瀬新橋歩道橋	市道	市道13-675号線	15.7	2011	14	R7	Ⅰ	修繕			点検		
並木橋	市道	市道13-681号線	14.3	2012	13	R5	Ⅱ	修繕	点検				
並木橋（副道橋）	市道	市道13-684号線	14.3	2013	12	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋321	市道	市道00-108号線	3.5	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋322	市道	市道14-058号線	4.25	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋323	市道	市道14-062号線	4.67	1980	45	R5	Ⅰ	監視					
油傅橋	市道	市道00-164号線	22	1979	46	R6	Ⅰ	修繕	主部材：補修工事 等	点検			
無名橋324	市道	市道00-164号線	4.2	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋325	市道	市道14-695号線	3.6	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋326	市道	市道00-286号線	3.7	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
新堀橋	市道	市道14-0158号線	21.1	1998	27	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋327	市道	市道14-188号線	3	1977	48	R3	Ⅰ	修繕					点検
御諏訪橋	市道	市道14-197号線	24.6	1979	46	R6	Ⅰ	修繕		点検			
力丸橋	市道	市道00-106号線	20.26	1980	45	R5	Ⅱ	修繕	点検				
榎橋	市道	市道14-714号線	20.5	1981	44	R7	Ⅰ	修繕			点検		
天神橋	市道	市道00-319号線	26.1	2001	24	R6	Ⅰ	修繕		点検			
丸前橋	市道	市道00-104号線	23.9	2022	3	R0	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋328	市道	市道14-296号線	2	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋329	市道	市道14-718号線	3	1977	48	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋331	市道	市道14-294号線	2.5	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋332	市道	市道14-293号線	2.5	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋333	市道	市道14-286号線	2.5	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋334	市道	市道00-104号線	3	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
相生橋	市道	市道00-104号線	23.8	1972	53	R6	Ⅱ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
房丸橋	市道	市道00-277号線	22.8	1973	52	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋335	市道	市道14-375号線	2.04	1977	48	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋336	市道	市道00-277号線	2.5	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋337	市道	市道14-387号線	4	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋338	市道	市道14-369号線	3	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋339	市道	市道14-388号線	3	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋340	市道	市道14-389号線	3.1	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋341	市道	市道14-390号線	2.7	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋342	市道	市道00-105号線	2.8	1977	48	R0	Ⅰ	機能縮小					
無名橋343	市道	市道14-725号線	2.4	1977	48	R0	Ⅰ	機能縮小					
松竹橋	市道	市道14-471号線	16.15	1980	45	R5	Ⅱ	修繕	点検				
清内橋	市道	市道00-091号線	18.15	1979	46	R5	Ⅱ	修繕	点検				
長寿橋	市道	市道14-431号線	15.7	1980	45	R5	Ⅱ	修繕	点検				
栄橋	市道	市道14-594号線	15.7	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
徳丸橋	市道	市道00-105号線	27.2	1972	53	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋344	市道	市道14-721号線	2	1977	48	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋345	市道	市道00-106号線	2	1977	48	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋346	市道	市道14-315号線	2	2017	8	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋347	市道	市道14-333号線	2	1992	33	R3	Ⅱ	修繕					点検
無名橋348	市道	市道14-799号線	3.3	1977	48	R3	Ⅰ	修繕					点検
無名橋349	市道	市道14-755号線	5.4	2000	25	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋350	市道	市道14-718号線	3.25	2000	25	R5	Ⅰ	修繕	点検				
西善橋	市道	市道00-319号線	27.5	2000	25	R6	Ⅱ	修繕		点検			
鏡田橋	市道	市道00-320号線	17.4	2002	23	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋351	市道	市道14-027号線	3.5	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋352	市道	市道14-700号線	3.5	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋353	市道	市道14-700号線	3.5	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋474	市道	市道14-900号線	8.2	2015	10	R5	Ⅰ	修繕	点検				
樋之滝橋	市道	市道14-605号線	26.9	1986	39	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋354	市道	市道15-638号線	3	2001	24	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋355	市道	市道15-606号線	2.9	1986	39	R4	Ⅲ	修繕		⟷	⟷		点検
無名橋356	市道	市道15-159号線	3.2	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋357	市道	市道15-003号線	2.99	2011	14	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋358	市道	市道15-223号線	3.6	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋359	市道	市道00-113号線	3.6	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋360	市道	市道15-566号線	3.2	1980	45	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋361	市道	市道15-194号線	3.5	1980	45	R6	Ⅰ	修繕		点検			
無名橋362（熊野橋）	市道	市道15-228号線	7.9	1986	39	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋363	市道	市道15-228号線	3.1	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋364	市道	市道15-131号線	2.8	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋365	市道	市道15-838号線	2.83	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検

主部材：補修設計

主部材：補修工事 等

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋366	市道	市道15-233号線	2.9	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋367	市道	市道15-739号線	4.09	2007	18	R4	Ⅰ	修繕					点検
薬師橋	市道	市道00-299号線	7.7	1982	43	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋368	市道	市道15-743号線	3.8	2011	14	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋369	市道	市道15-141号線	3	2011	14	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋370	市道	市道15-250号線	3.32	1977	48	R4	Ⅱ	監視					
柳橋	市道	市道00-100号線	13.3	1966	59	R5	Ⅲ	修繕	⟷ 主部材：補修設計	⟷ 主部材：補修工事	点検	等	
無名橋371	市道	市道00-162号線	4.25	2000	25	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋372	市道	市道15-312号線	2.1	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋373	市道	市道15-250号線	2.06	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
さくら橋	市道	市道15-311号線	12.3	1976	49	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋374	市道	市道15-323号線	12.4	1974	51	R6	Ⅱ	修繕		点検			
車橋	市道	市道152-298号線	13.5	1973	52	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋375	市道	市道15-286号線	2.27	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
下朝倉橋	市道	市道00-101号線	14	1974	51	R3	Ⅰ	修繕				点検	
八ツ穴橋	市道	市道00-102号線	11.2	1984	41	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋376	市道	市道15-438号線	3	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋377	市道	市道15-295号線	2.6	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋378	市道	市道00-290号線	2.6	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋379	市道	市道15-414号線	2.6	1977	48	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋380	市道	市道15-352号線	2.6	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋381	市道	市道15-359号線	2.6	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋382	市道	市道15-276号線	2.5	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
城橋	市道	市道15-445号線	20.5	2012	13	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋384	市道	市道15-528号線	2.83	1987	38	R4	Ⅰ	修繕					点検
泉橋	市道	市道15-543号線	7.7	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		
天川新橋	市道	市道15-525号線	7.8	1989	36	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋385	市道	市道15-581号線	6.5	1994	31	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋386	市道	市道15-574号線	5.3	1997	28	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋387	市道	市道00-111号線	5.5	1999	26	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋389	市道	市道15-639号線	2.8	2001	24	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋390	市道	市道15-722号線	4.9	2005	20	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋391	市道	市道15-723号線	2.9	2011	14	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋392	市道	市道15-678号線	4.1	2006	19	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋393	市道	市道15-744号線	2.96	2006	19	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋394	市道	市道15-794号線	3.3	2011	14	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋395	市道	市道15-799号線	5.5	2010	15	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋396	市道	市道15-692号線	3.5	2011	14	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋478	市道	市道15-031号線	5.35	2011	14	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋479	市道	市道15-640号線	2.85	2011	14	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋480	市道	市道15-722号線	3.7	2006	19	R3	Ⅰ	修繕				点検	

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋481	市道	市道00-101号線	3	1974	51	R3	Ⅰ	修繕				点検	
西部立体交差橋	市道	市道00-131号線	209.5	1982	43	R3	Ⅲ	修繕	⟷ 橋台:補修工事 等				点検
牛池川橋	市道	市道00-131号線	15.3	1982	43	R5	Ⅱ	修繕	点検				
落合橋	市道	市道16-820号線	15.7	1995	30	R6	Ⅱ	修繕		点検			
美登利橋	市道	市道16-030号線	21.4	1972	53	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋397	市道	市道16-207号線	6	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
江田橋	市道	市道16-017号線	19.9	1974	51	R6	Ⅳ	集約化・撤去					
新染谷橋	市道	市道16-010号線	19.9	1964	61	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋399	市道	市道16-010号線	2.7	1974	51	R7	Ⅲ	修繕			点検	⟷ 主部材:補修工事 等	
無名橋400	市道	市道16-241号線	2	1974	51	R4	Ⅱ	修繕					点検
南部滝川橋	市道	市道00-125号線	20.6	1974	51	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋401	市道	市道16-230号線	3.2	1961	64	R4	Ⅲ	機能縮小	⟷ 主部材:更新工事 等				
田中橋	市道	市道16-240号線	18.4	1979	46	R5	Ⅱ	修繕	点検				
無名橋402	市道	市道16-259号線	2.6	1988	37	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋403	市道	市道16-259号線	2	1975	50	R4	Ⅲ	機能縮小		⟷ 主部材:更新工事 等			
天狗岩橋	市道	市道16-064号線	14.2	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
人道橋歩道橋	市道	市道16-049号線	51.2	1965	60	R7	Ⅱ	修繕			点検		
樋越橋	市道	市道16-719号線	15.2	1985	40	R6	Ⅰ	修繕		点検			
朱烏橋	市道	市道00-123号線	13.9	1971	54	R3	Ⅱ	修繕	⟷ 主部材:補修設計	⟷ 主部材:補修工事 等		⟷ 主部材:補修工事 等 点検	
大諏訪橋	市道	市道16-139号線	13.1	1976	49	R3	Ⅱ	修繕				点検	
古市橋	市道	市道16-141号線	14.4	1974	51	R3	Ⅱ	修繕				点検	
熊野橋	市道	市道00-124号線	13.65	1974	51	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋404	市道	市道00-125号線	2.55	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋405	市道	市道16-315号線	2	2009	16	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋406	市道	市道16-317号線	4.2	1975	50	R4	Ⅱ	修繕					点検
箱田新橋	市道	市道16-281号線	14.96	1995	30	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋407	市道	市道16-320号線	4.7	1970	55	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋409	市道	市道16-485号線	2.6	1975	50	R4	Ⅱ	修繕					点検
東大橋	市道	市道16-485号線	15	1992	33	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋410	市道	市道16-474号線	3.6	1994	31	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋411	市道	市道16-437号線	3.9	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋412	市道	市道00-301号線	4.75	1983	42	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋413	市道	市道16-499号線	2	1984	41	R4	Ⅰ	修繕					点検
樋越橋	市道	市道00-127号線	18.2	1992	33	R6	Ⅰ	更新		点検			
無名橋414	市道	市道16-528号線	2	1985	40	R4	Ⅰ	修繕					点検
上の橋	市道	市道16-597号線	18.36	1995	30	R7	Ⅰ	修繕			点検		
下の橋	市道	市道16-595号線	18.16	1991	34	R6	Ⅰ	修繕		点検			
北川曲橋	市道	市道16-592号線	18.26	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
太鼓橋	市道	市道16-581号線	18.36	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
川曲橋	市道	市道16-578号線	18.52	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
中川曲橋	市道	市道16-572号線	19.2	1990	35	R6	Ⅰ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋415	市道	市道16-556号線	9.87	2001	24	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋416	市道	市道15-556号線	5.5	2001	24	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋417	市道	市道16-480号線	3.9	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋418	市道	市道16-443号線	3.9	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋419	市道	市道00-127号線	4.1	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋420	市道	市道16-606号線	4	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋421	市道	市道16-442号線	3.8	1967	58	R4	Ⅲ	修繕		主部材：補修設計	主部材：補修工事		点検
無名橋422	市道	市道16-642号線	3.7	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋423	市道	市道16-662号線	3.9	1997	28	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋424	市道	市道16-680号線	2	1974	51	R7	Ⅱ	修繕			点検		
平成大橋	市道	市道00-123号線	215	1991	34	R7	Ⅲ	修繕			点検	主部材：補修設計	
無名橋425	市道	市道16-787号線	2	1995	30	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋426	市道	市道16-959号線	2.6	2007	18	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋427	市道	市道16-1001号線	3.6	2002	23	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋473	市道	市道16-1112号線	5.5	1974	51	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋482	市道	市道16-1173号線	2.15	1972	53	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋483	市道	市道16-1180号線	2.2	1995	30	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋484	市道	市道16-1122号線	4	2014	11	R3	Ⅰ	修繕				点検	
無名橋485	市道	市道16-860号線	3.95	1997	28	R3	Ⅰ	修繕				点検	
東ふれあい公園橋	市道	市道16-1181号線	15.5	2017	8	R3	Ⅰ	修繕				点検	
大屋敷橋	市道	市道17-006号線	19.45	1976	49	R4	Ⅰ	修繕					点検
山王橋	市道	市道00-305号線	19.5	1978	47	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋428	市道	市道17-014号線	2.6	1978	47	R7	Ⅱ	修繕			点検		
大王橋	市道	市道00-142号線	21.9	1966	59	R5	Ⅲ	修繕	点検		下部工：補修設計	下部工：洗堀対策工事	
大屋敷橋	市道	市道17-750号線	19.4	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
天狗岩橋	市道	市道00-141号線	18.4	1969	56	R6	Ⅰ	修繕		点検			
稲荷塚橋	市道	市道17-056号線	21.8	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
薬師橋	市道	市道00-139号線	14.2	2004	21	R3	Ⅱ	修繕				点検	
新閑泉橋	市道	市道17-909号線	16	2001	24	R6	Ⅰ	修繕		点検			
草作橋	市道	市道17-858号線	15.7	1983	42	R5	Ⅱ	修繕	点検				
蒼海橋	市道	市道17-252号線	19.7	1987	38	R5	Ⅱ	修繕	点検				
若菜橋	市道	市道00-321号線	15.1	1967	58	R4	Ⅰ	修繕					点検
南栄橋	市道	市道17-371号線	17.04	1988	37	R6	Ⅱ	更新		点検			
無名橋431	市道	市道17-371号線	2	2003	22	R5	Ⅰ	機能縮小	点検				
無名橋432	市道	市道17-363号線	2	2003	22	R5	Ⅰ	機能縮小	点検				
無名橋433	市道	市道17-356号線	3	1986	39	R4	Ⅰ	機能縮小					点検
無名橋434	市道	市道17-374号線	3.2	1980	45	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋435	市道	市道17-162号線	4.4	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋436	市道	市道17-168号線	3.5	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋437	市道	市道17-195号線	3.3	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋438	市道	市道17-193号線	3.3	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋439	市道	市道17-412号線	4	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋440	市道	市道17-192号線	3.6	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋441	市道	市道17-441号線	3.3	2002	23	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋442	市道	市道17-049号線	3.24	2002	23	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋443	市道	市道17-418号線	3.32	2002	23	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋444	市道	市道17-186号線	4.4	2002	23	R4	Ⅱ	修繕					点検
水天宮橋	市道	市道17-162号線	31.4	1974	51	R7	Ⅱ	修繕			点検		
太田橋	市道	市道17-157号線	23.1	1974	51	R5	Ⅰ	修繕	点検				
大友橋	市道	市道17-173号線	15.3	1976	49	R6	Ⅰ	修繕		点検			
石倉橋	市道	市道17-128号線	20	1979	46	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋445	市道	市道17-411号線	4.3	2002	23	R7	Ⅰ	修繕			点検		
清尊橋	市道	市道17-424号線	17.1	1998	27	R6	Ⅰ	修繕		点検			
明神橋	市道	市道00-157号線	16	1989	36	R5	Ⅱ	修繕	点検				
諏訪橋	市道	市道17-437号線	14	1976	49	R3	Ⅱ	修繕				点検	
粟嶋橋	市道	市道17-765号線	16.3	1992	33	R7	Ⅰ	修繕			点検		
なかよし橋	市道	市道17-779号線	15.5	1995	30	R7	Ⅰ	修繕			点検		
落合橋	市道	市道00-321号線	35.5	1999	26	R4	Ⅱ	修繕					点検
しあわせ橋	市道	市道17-808号線	13	1999	26	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋446	市道	市道17-361号線	2	1999	26	R4	Ⅰ	機能縮小					点検
おみこく橋	市道	市道17-934号線	15.3	1997	28	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋447	市道	市道18-031号線	11.1	1975	50	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋448	市道	市道18-007号線	14	1961	64	R5	Ⅱ	修繕	点検				
三ツ屋橋	市道	市道18-110号線	16.4	1974	51	R7	Ⅰ	修繕			点検		
若美橋	市道	市道00-310号線	15.15	1961	64	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋449	市道	市道18-120号線	12.95	1961	64	R3	Ⅱ	修繕				点検	
榛名橋	市道	市道18-239号線	7.5	1975	50	R3	Ⅰ	修繕				点検	
昭和橋	市道	市道18-542号線	6.3	1977	48	R3	Ⅰ	修繕				点検	
諏訪橋	市道	市道18-242号線	4.6	2009	16	R4	Ⅰ	修繕					点検
新八幡橋	市道	市道18-216号線	10.4	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
蟹沢橋	市道	市道00-148号線	9	1977	48	R3	Ⅱ	修繕				点検	
上屋敷橋	市道	市道18-230号線	4.6	2008	17	R4	Ⅰ	修繕					点検
中屋敷橋	市道	市道18-257号線	5	2010	15	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋450	市道	市道18-259号線	5	2010	15	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋451	市道	市道00-148号線	5	2009	16	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋452	市道	市道18-331号線	5	2007	18	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋453	市道	市道18-328号線	5	2005	20	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋454	市道	市道18-268号線	5	2004	21	R5	Ⅰ	修繕	点検				
新田橋	市道	市道18-334号線	13.5	1980	45	R3	Ⅱ	修繕				点検	
無名橋455	市道	市道18-196号線	4.7	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋456	市道	市道18-528号線	4.7	1988	37	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋457	市道	市道18-334号線	4.7	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
無名橋458	市道	市道18-195号線	2	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検
前久保橋	市道	市道18-343号線	14.4	2024	1	R0	Ⅲ	修繕	⟷ 床版:更新工事 等	点検			
無名橋459	市道	市道18-189号線	2.6	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
新観音沢橋	市道	市道18-349号線	16.1	1976	49	R6	Ⅱ	修繕	⟷ 主部材:補修設計	点検			
無名橋460	市道	市道18-356号線	2.1	1974	51	R4	Ⅱ	修繕					点検
植野橋	市道	市道18-391号線	19.2	1993	32	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋461	市道	市道18-599号線	13.7	1961	64	R6	Ⅱ	修繕		点検			
稲荷橋	市道	市道00-146号線	7.4	1974	51	R7	Ⅱ	修繕			点検		
無名橋462	市道	市道18-412号線	5.6	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
桜ヶ丘橋	市道	市道18-413号線	16.4	1979	46	R5	Ⅰ	修繕	点検				
無名橋463	市道	市道18-466号線	2.5	1973	52	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋464	市道	市道18-422号線	7.9	1980	45	R4	Ⅱ	修繕					点検
上毛若宮橋	市道	市道18-425号線	11.4	1970	55	R7	Ⅰ	修繕			点検		
無名橋465	市道	市道18-473号線	4.1	1980	45	R4	Ⅰ	修繕					点検
元景寺橋	市道	市道18-458号線	3.6	1974	51	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋466	市道	市道18-499号線	3.4	1987	38	R4	Ⅱ	修繕					点検
大手門橋	市道	市道18-500号線	3.95	1984	41	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋467	市道	市道18-447号線	2.4	1967	58	R4	Ⅰ	修繕					点検
無名橋468	市道	市道18-448号線	2.3	1967	58	R4	Ⅰ	集約化・撤去					
川子橋	市道	市道18-027号線	12.2	1983	42	R4	Ⅱ	修繕					点検
無名橋469	市道	市道18-192号線	4.7	1988	37	R4	Ⅰ	修繕					点検
秋元橋	市道	市道18-568号線	20.76	2004	21	R6	Ⅱ	修繕		点検			
無名橋470	市道	市道18-512号線	5	2004	21	R5	Ⅰ	修繕	点検				
２－４号橋	市道	市道00-168号線	3.4	2018	7	R6	Ⅰ	修繕		点検			
正治橋	市道	市道00-171号線	40.8	1965	60	R4	Ⅰ	修繕					点検
２－１５号橋	市道	市道00-171号線	4.6	1971	54	R3	Ⅱ	修繕				点検	
薬師大橋	市道	市道00-171号線	75	2000	25	R7	Ⅰ	修繕			点検		
琴平橋	市道	市道00-173号線	40.8	1965	60	R5	Ⅱ	修繕	点検				
４－８号橋	市道	市道00-173号線	4.9	1965	60	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－１１号橋下宮関橋	市道	市道00-175号線	10.1	1993	32	R4	Ⅰ	修繕					点検
４－９号橋	市道	市道00-178号線	2.5	1979	46	R3	Ⅰ	修繕				点検	
２－２８号橋（久根下橋）	市道	市道00-352号線	11.45	1987	38	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－２号橋	市道	市道00-352号線	8.85	1966	59	R4	Ⅱ	修繕					点検
堀合橋	市道	市道19-2419号線	14.9	1999	26	R6	Ⅱ	修繕		点検			
２－１８号橋	市道	市道00-358号線	6.4	1983	42	R3	Ⅰ	修繕				点検	
４－４号橋	市道	市道00-359号線	4.6	1961	64	R7	Ⅱ	修繕			点検		
３－１３号橋大茂木橋	市道	市道00-360号線	13.5	1972	53	R6	Ⅰ	更新		点検			
３－１０号橋	市道	市道00-361号線	10.4	1972	53	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－１９号橋	市道	市道00-361号線	3.7	1974	51	R4	Ⅰ	修繕					点検
浅見橋	市道	市道00-363号線	17.6	1996	29	R6	Ⅰ	修繕		点検			
１－１号橋	市道	市道19-1069号線	6.1	1980	45	R3	Ⅱ	修繕				点検	

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
１－２号橋	市道	市道19-1083号線	6.66	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
１－３号橋	市道	市道19-1099号線	5.9	1969	56	R3	Ⅱ	修繕				点検	
１－４号橋・高橋橋	市道	市道19-1151号線	5	1974	51	R4	Ⅱ	修繕					点検
１－５号橋	市道	市道19-1162号線	6	1981	44	R7	Ⅱ	修繕			点検		
１－６号橋道玄坂橋	市道	市道19-1185号線	11.9	2000	25	R5	Ⅰ	修繕	点検				
１－７号橋御堂窪橋	市道	市道19-1185号線	10.2	2000	25	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－８号橋	市道	市道19-2003号線	11.5	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
２－３号橋	市道	市道19-2007号線	8.4	1968	57	R7	Ⅰ	修繕			点検		
２－９号橋	市道	市道19-2051号線	8.3	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－７号橋	市道	市道19-2053号線	8.3	1967	58	R7	Ⅰ	集約化・撤去					
２－１１号橋（夢のせ橋）	市道	市道19-2064号線	11.3	1996	29	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－２２号橋	市道	市道19-2171号線	4.2	1983	42	R4	Ⅰ	修繕					点検
２－３２号橋下田改良橋	市道	市道19-2172号線	11.2	1996	29	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－１９号橋	市道	市道19-2173号線	5.8	1965	60	R7	Ⅰ	修繕			点検		
２－２７号橋	市道	市道19-2225号線	3.25	1997	28	R3	Ⅰ	修繕				点検	
２－２６号橋	市道	市道19-3023号線	4.45	1958	67	R6	Ⅱ	修繕		点検			
城山橋	市道	市道19-2271号線	41.7	1976	49	R4	Ⅱ	修繕					点検
２－１２号橋	市道	市道19-2290号線	5	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
２－１４号橋	市道	市道19-2300号線	3.3	1997	28	R4	Ⅰ	監視					
２－３３号橋高橋２号橋	市道	市道19-2315号線	11.7	1996	29	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－３４号橋西新井橋	市道	市道19-2317号線	10.4	1999	26	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－１号橋	市道	市道19-2320号線	8.4	1968	57	R3	Ⅱ	集約化・撤去					
２－１３号橋	市道	市道19-2330号線	7.5	1988	37	R3	Ⅰ	修繕				点検	
２－５号橋	市道	市道19-2357号線	4.5	1982	43	R4	Ⅰ	修繕					点検
２－６号橋	市道	市道19-2366号線	3.5	1980	45	R4	Ⅰ	監視					
２－３６号橋	市道	市道19-2420号線	3.3	1998	27	R4	Ⅰ	監視					
２－３５号橋	市道	市道19-2421号線	3.3	1998	27	R4	Ⅰ	修繕					点検
観音橋	市道	市道19-2443号線	44	2004	21	R6	Ⅱ	修繕		点検			
蛇の目橋	市道	市道19-2443号線	16.5	2003	22	R6	Ⅱ	修繕		点検			
３－７号橋	市道	市道19-3019号線	10.4	1972	53	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－８号橋	市道	市道19-3019号線	9.8	1952	73	R4	Ⅰ	集約化・撤去					
３－９号橋	市道	市道19-3023号線	10.4	1972	53	R7	Ⅰ	修繕			点検		
３－６号橋	市道	市道19-3043号線	10.5	1952	73	R3	Ⅱ	集約化・撤去					
３－５号橋	市道	市道19-3045号線	11.4	1972	53	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－１１号橋	市道	市道19-3052号線	10.8	1952	73	R3	Ⅲ	修繕				点検	
３－１２号橋・中梅橋	市道	市道19-3056号線	9.8	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－４号橋	市道	市道19-3059号線	4.3	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－３号橋・稲荷前橋	市道	市道19-3063号線	3.5	1985	40	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－１号橋	市道	市道19-3083号線	5.45	1984	41	R7	Ⅰ	修繕			点検		
３－１４号橋	市道	市道19-3103号線	2.5	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－２３号橋	市道	市道19-3108号線	3.5	1985	40	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
３－２４号橋	市道	市道19-3126号線	3.4	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－１５号茂木５号橋	市道	市道19-3137号線	10.5	1981	44	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－１７号橋	市道	市道19-3141号線	3.6	1981	44	R7	Ⅰ	集約化・撤去					
３－２１号橋漆田川橋	市道	市道19-3159号線	8.4	1969	56	R7	Ⅰ	修繕			点検		
３－２２号橋茂木川橋	市道	市道19-3159号線	4	1970	55	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－１６号橋・佐賀橋	市道	市道19-3171号線	9.4	1981	44	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－３号橋	市道	市道19-4044号線	6.6	1961	64	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－６号橋	市道	市道19-4101号線	5.85	1962	63	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－７号橋	市道	市道19-4104号線	5	1962	63	R3	Ⅰ	修繕				点検	
４－１０号橋	市道	市道19-4157号線	3.5	1979	46	R3	Ⅱ	監視					
４－１４号橋・西川橋	市道	市道19-4178号線	4.3	1929	96	R6	Ⅱ	修繕		点検			
４－１５号橋能満寺橋	市道	市道19-4178号線	6.4	1961	64	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－１６号東能満寺橋	市道	市道19-4178号線	12.1	1961	64	R6	Ⅰ	修繕		点検			
４－１７号橋七ヶ村橋	市道	市道19-4197号線	7.5	1970	55	R6	Ⅰ	修繕		点検			
４－１３号橋	市道	市道19-4222号線	11.4	1979	46	R6	Ⅰ	修繕		点検			
群用四ツ塚橋	市道	市道00-179号線	9.05	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
鎌田橋	市道	市道00-180号線	6.3	2015	10	R4	Ⅰ	修繕					点検
鍛冶皆戸橋	市道	市道00-180号線	6.5	1984	41	R7	Ⅰ	修繕			点検		
中央大橋	市道	市道00-180号線	4.5	1978	47	R6	Ⅱ	修繕		点検			
北西川橋	市道	市道00-181号線	2.9	1981	44	R6	Ⅰ	修繕		点検			
山田橋	市道	市道00-181号線	10.44	1991	34	R3	Ⅱ	修繕				点検	
赤坂橋	市道	市道00-181号線	8.3	1990	35	R7	Ⅱ	修繕			点検		
第一大沢橋	市道	市道00-181号線	38	1989	36	R5	Ⅱ	修繕	点検				
新井橋	市道	市道00-182号線	8.3	1980	45	R3	Ⅰ	更新			点検		
上西川橋	市道	市道00-184号線	2.8	1981	44	R7	Ⅰ	修繕			点検		
次郎丸橋	市道	市道20-1048号線	3.9	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
苗ヶ島庚申橋	市道	市道00-184号線	2	1964	61	R7	Ⅰ	修繕			点検		
白山６号橋	市道	市道00-185号線	3.31	1989	36	R6	Ⅰ	修繕		点検			
地蔵橋	市道	市道00-186号線	8.55	1977	48	R7	Ⅱ	修繕			点検		
前原橋	市道	市道00-186号線	5.5	1975	50	R3	Ⅱ	修繕				点検	
大足橋	市道	市道00-186号線	5.7	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
群用久保替戸橋	市道	市道00-187号線	6.3	1966	59	R6	Ⅱ	修繕		点検			
宝来橋	市道	市道00-187号線	2.6	1978	47	R6	Ⅰ	修繕		点検			
第二神沢橋	市道	市道00-187号線	11.5	2011	14	R5	Ⅰ	修繕	点検				
柏倉大橋	市道	市道00-188号線	17.7	1993	32	R6	Ⅰ	修繕		点検			
島崎橋	市道	市道00-188号線	13.5	1996	29	R7	Ⅰ	修繕			点検		
手洗橋	市道	市道20-1148号線	30	1973	52	R5	Ⅰ	修繕	点検				
前島橋	市道	市道00-188号線	12.5	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４号橋張馬橋	市道	市道00-366号線	5	1983	42	R3	Ⅰ	修繕				点検	
原１号橋	市道	市道00-367号線	3.3	1980	45	R6	Ⅰ	修繕		点検			
大弥橋	市道	市道00-367号線	53.5	1992	33	R7	Ⅱ	修繕			点検		

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
中屋舗橋	市道	市道00-370号線	8.1	1989	36	R3	Ⅰ	修繕				点検	
群用鼻毛石橋	市道	市道00-373号線	8.35	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
大沢橋	市道	市道00-373号線	31.1	1977	48	R5	Ⅰ	修繕	点検				
北替戸橋	市道	市道00-374号線	10.6	1989	36	R7	Ⅰ	修繕			点検		
羽黒橋	市道	市道00-374号線	10.6	1990	35	R3	Ⅱ	修繕				点検	
堀久保橋	市道	市道20-1163号線	2.9	1992	33	R7	Ⅰ	修繕			点検		
下石倉橋	市道	市道00-380号線	8.52	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
第一大穴橋	市道	市道20-1171号線	15.3	1991	34	R6	Ⅱ	修繕		点検			
平替戸橋	市道	市道00-381号線	8.2	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
二本木大橋	市道	市道20-1171号線	99	2003	22	R7	Ⅱ	修繕			点検		
長谷地橋	市道	市道00-383号線	2.35	1970	55	R3	Ⅱ	修繕				点検	
坂ノ下橋	市道	市道20-1173号線	44	2003	22	R6	Ⅱ	修繕		点検			
鎌田南１号橋	市道	市道00-383号線	2.8	1976	49	R7	Ⅱ	修繕			点検		
鎌田南２号橋	市道	市道00-383号線	2.5	1976	49	R7	Ⅰ	修繕			点検		
上の橋	市道	市道00-383号線	7.1	1976	49	R3	Ⅱ	修繕				点検	
神沢橋	市道	市道00-386号線	11	2014	11	R4	Ⅰ	修繕					点検
峯の橋	市道	市道20-2011号線	8.5	1987	38	R7	Ⅱ	修繕			点検		
鍛冶皆戸橋　側道橋	市道	市道00-180号線	8.3	2013	12	R4	Ⅰ	修繕					点検
北勢多橋	市道	市道20-2101号線	5.55	1962	63	R7	Ⅱ	修繕			点検		
群用西屋敷橋	市道	市道20-2330号線	6.6	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
吉沢１号橋	市道	市道20-2385号線	7.4	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検
吉沢２号橋	市道	市道20-2386号線	4.9	2024	1	R1	Ⅱ	修繕		点検			
殿替戸橋	市道	市道20-2475号線	12	1998	27	R6	Ⅰ	修繕		点検			
弁天橋	市道	市道20-2475号線	21.4	1999	26	R7	Ⅰ	修繕			点検		
白山３号橋	市道	市道20-3134号線	3.55	1989	36	R6	Ⅰ	修繕		点検			
原２号橋	市道	市道20-3137号線	2.25	1981	44	R6	Ⅰ	修繕		点検			
新大弥橋	市道	市道20-3209号線	44.5	1994	31	R7	Ⅱ	修繕			点検		
箱田橋	市道	市道20-2324号線	10.5	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		
烏帽子橋	市道	市道20-3221号線	3.2	2020	5	R6	Ⅰ	修繕		点検			
谷源地１号橋	市道	市道20-3224号線	7.5	2000	25	R6	Ⅱ	修繕		点検			
谷源地２号橋	市道	市道20-3229号線	2.7	1969	56	R6	Ⅰ	監視					
谷源地３号橋	市道	市道20-3235号線	3.27	1986	39	R6	Ⅰ	修繕		点検			
原３号橋	市道	市道20-3301号線	2.3	1981	44	R6	Ⅰ	修繕		点検			
白山１号橋	市道	市道20-3320号線	2.3	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
大通竜橋	市道	市道20-3322号線	23.1	1976	49	R6	Ⅰ	修繕		点検			
矢之下橋	市道	市道20-3328号線	21.75	1977	48	R6	Ⅰ	修繕		点検			
白山橋	市道	市道20-3339号線	4.1	1969	56	R6	Ⅰ	修繕		点検			
白山７号橋	市道	市道20-3340号線	4.1	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用竹内橋	市道	市道20-3402号線	8.45	1968	57	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用西四ツ塚橋	市道	市道20-3421号線	8.4	1966	59	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用吉里橋	市道	市道20-3422号線	8.5	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
群用大日橋	市道	市道20-3423号線	8.4	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用東四ツ塚橋	市道	市道20-3427号線	9.6	1968	57	R4	Ⅱ	修繕					点検
弥谷橋	市道	市道20-3436号線	5	1975	50	R7	Ⅰ	修繕			点検		
山田２号橋	市道	市道20-3436号線	4.6	1973	52	R6	Ⅱ	修繕		点検			
群用中替戸橋	市道	市道20-3446号線	8.5	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
西川橋	市道	市道20-3514号線	2.5	1983	42	R4	Ⅰ	修繕					点検
群用庄司替戸橋	市道	市道20-3544号線	8.3	1968	57	R4	Ⅱ	修繕					点検
堀之内橋	市道	市道20-2330号線	4.3	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
白山４号橋	市道	市道20-3546号線	3.3	1989	36	R6	Ⅰ	監視					
一丁田橋	市道	市道20-3547号線	3.93	1988	37	R6	Ⅰ	監視					
上西川２号橋	市道	市道20-3549号線	4.5	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		
一本木橋	市道	市道20-3598号線	9.85	1989	36	R4	Ⅱ	修繕					点検
吉田橋	市道	市道20-4004号線	2.4	1979	46	R4	Ⅱ	修繕					点検
南吉田橋	市道	市道20-4007号線	2.7	1979	46	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用北針間橋	市道	市道20-4102号線	6.7	1966	59	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用古屋敷橋	市道	市道20-4106号線	6.35	1985	40	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用新地橋	市道	市道20-4111号線	6.3	1967	58	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用西久保替戸橋	市道	市道20-4112号線	10	1988	37	R5	Ⅱ	修繕	点検				
水押橋	市道	市道20-2330号線	4	1986	39	R4	Ⅱ	修繕					点検
高橋橋	市道	市道20-4122号線	6.44	1987	38	R4	Ⅱ	修繕					点検
長又東2号橋	市道	市道20-4220号線	2.2	1969	56	R4	Ⅱ	修繕					点検
世良田橋	市道	市道20-4225号線	5.4	1986	39	R4	Ⅱ	修繕					点検
源田皆戸橋	市道	市道20-4230号線	7	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
稲荷木橋	市道	市道20-4236号線	10	1989	36	R7	Ⅰ	修繕			点検		
長又１号橋	市道	市道20-4243号線	11.44	1989	36	R7	Ⅰ	修繕			点検		
長又東１号橋	市道	市道20-4244号線	2	1969	56	R4	Ⅰ	修繕					点検
長又東３号橋	市道	市道20-4247号線	2.36	2000	25	R4	Ⅰ	修繕					点検
大前田庚申橋	市道	市道20-4305号線	5	1983	42	R4	Ⅰ	修繕					点検
１号石田川橋	市道	市道20-4313号線	7.2	1982	43	R4	Ⅰ	修繕					点検
壱丁田橋	市道	市道20-4315号線	7.15	1982	43	R4	Ⅱ	修繕					点検
群用針間橋	市道	市道20-4318号線	10	1987	38	R5	Ⅱ	修繕	点検				
群用東畑橋	市道	市道20-4321号線	10.04	1987	38	R5	Ⅱ	修繕	点検				
前矢１号橋	市道	市道20-4324号線	4	1969	56	R4	Ⅰ	修繕					点検
前矢２号橋	市道	市道20-4325号線	4.4	1970	55	R7	Ⅰ	修繕			点検		
前矢３号橋	市道	市道20-4329号線	4.2	1971	54	R4	Ⅰ	修繕					点検
南針間橋	市道	市道20-4329号線	2.9	1972	53	R4	Ⅱ	修繕					点検
半之木橋	市道	市道20-4335号線	5.45	1986	39	R4	Ⅱ	修繕					点検
籠田橋	市道	市道20-4339号線	6.3	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
権現橋	市道	市道20-4420号線	2	1972	53	R7	Ⅰ	修繕			点検		
下り松橋	市道	市道20-4424号線	5	1985	40	R7	Ⅰ	集約化・撤去					
不動橋	市道	市道20-4431号線	5.55	1986	39	R4	Ⅱ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
中山橋	市道	市道20-4464号線	3.35	1970	55	R7	Ⅰ	集約化・撤去					
鍛冶皆戸２号橋	市道	市道20-4253号線	7.9	1984	41	R4	Ⅰ	修繕					点検
谷源治4号橋	市道	市道00-185号線	3.7	2014	11	R4	Ⅰ	修繕					点検
夫婦橋	市道	市道20-2482号線	4	1938	87	R3	Ⅲ	修繕				点検	
権現橋	市道	市道20-4342号線	7.9	1989	36	R3	Ⅰ	修繕				点検	
観音川１０号橋高橋	市道	市道00-191号線	5.3	1985	40	R4	Ⅱ	修繕					点検
観音川１号橋	市道	市道00-191号線	2.5	1982	43	R4	Ⅰ	修繕					点検
大光寺橋	市道	市道00-191号線	52.9	1989	36	R7	Ⅰ	修繕			点検		
ぶんぜん川１号橋（矢次川）	市道	市道00-191号線	4.6	1986	39	R4	Ⅱ	修繕					点検
東神沢川７号橋（三ヶ尻橋）	市道	市道00-192号線	17	1970	55	R4	Ⅰ	修繕					点検
天王橋	市道	市道00-192号線	18.64	1989	36	R7	Ⅰ	修繕			点検		
渋沢川６号橋本郷橋	市道	市道00-193号線	4.1	1962	63	R7	Ⅱ	修繕			点検		
山伏川７号橋安通橋	市道	市道00-389号線	11	1997	28	R7	Ⅱ	修繕			点検		
杉之下橋	市道	市道00-389号線	24.36	1978	47	R5	Ⅱ	修繕	点検				
庚申橋	市道	市道00-390号線	44.1	1971	54	R5	Ⅰ	修繕	点検				
兎川３号橋	市道	市道00-391号線	5.35	1990	35	R5	Ⅰ	修繕	点検				
蕨沢川２号橋	市道	市道00-392号線	10.25	1973	52	R5	Ⅱ	修繕	点検				
熊野川３号橋	市道	市道00-393号線	3	1967	58	R4	Ⅰ	修繕					点検
観音川７号橋	市道	市道00-393号線	3	1983	42	R4	Ⅱ	修繕					点検
桂川１０号橋山王橋	市道	市道00-395号線	11.6	1985	40	R5	Ⅰ	修繕	点検				
石田川３号橋西川橋	市道	市道00-396号線	6	1955	70	R7	Ⅰ	修繕			点検		
東神沢川１号橋大沢橋	市道	市道00-396号線	5.45	1979	46	R7	Ⅰ	修繕			点検		
東神沢川４号橋馬取橋	市道	市道00-397号線	7.8	1964	61	R4	Ⅱ	修繕					点検
石田川５号橋猿取橋	市道	市道00-397号線	13.54	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
桂川６号橋近戸橋	市道	市道00-397号線	8	1964	61	R4	Ⅱ	修繕					点検
渋沢川２号橋	市道	市道00-397号線	4.7	1977	48	R7	Ⅱ	修繕			点検		
観音川６号橋前久保橋	市道	市道00-401号線	3	1984	41	R4	Ⅱ	修繕					点検
天神川１３号橋	市道	市道21-202号線	4.7	1987	38	R4	Ⅱ	監視					
東神沢川３号橋東田橋	市道	市道21-1013号線	7.3	1979	46	R7	Ⅰ	修繕			点検		
石田川８号橋庚松橋	市道	市道21-1070号線	7.6	1985	40	R4	Ⅲ	修繕		⟷ 下部工：補修設計	⟷		点検
大正用水１号橋	市道	市道21-1101号線	10.5	1952	73	R4	Ⅱ	集約化・撤去			下部工：洗堀対策工事		
東神沢川８号橋	市道	市道21-1107号線	9	1970	55	R4	Ⅱ	修繕					点検
東神沢川６号橋	市道	市道21-1109号線	9.6	1964	61	R7	Ⅱ	修繕			点検		
東神沢川9号橋たたら橋	市道	市道21-1125号線	38	2003	22	R6	Ⅱ	修繕		点検			
渋沢川５号橋稲荷木橋	市道	市道21-2062号線	6.2	1974	51	R7	Ⅱ	修繕			点検		
渋沢川３号橋	市道	市道21-2063号線	4.5	1978	47	R4	Ⅱ	修繕					点検
粕川大橋	市道	市道21-2063号線	39.6	2010	15	R6	Ⅱ	修繕		点検			
石田川６号橋半の木橋	市道	市道21-2084号線	10.54	1991	34	R5	Ⅰ	修繕	点検				
大正用水４号橋	市道	市道21-2103号線	14.3	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		
石田川７号橋山下橋	市道	市道21-2104号線	13.6	1990	35	R7	Ⅰ	修繕			点検		
大正用水５号橋	市道	市道21-2105号線	7.2	1952	73	R7	Ⅰ	修繕			点検		

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
渋沢川４号橋	市道	市道21-2111号線	4.9	1978	47	R4	Ⅱ	修繕					点検
大正用水２号橋	市道	市道21-2137号線	7.6	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検
川原田橋	市道	市道21-2138号線	15.66	1992	33	R6	Ⅰ	修繕		点検			
大正用水３号橋	市道	市道21-2139号線	11.7	1952	73	R4	Ⅱ	集約化・撤去					
平成橋	市道	市道21-2153号線	15.6	1990	35	R6	Ⅰ	修繕		点検			
大正用水６号橋	市道	市道21-2180号線	5.6	1972	53	R4	Ⅱ	修繕					点検
渋沢川１号橋	市道	市道21-2224号線	3	1977	48	R4	Ⅱ	修繕					点検
桂川11号橋　南部橋	市道	市道21-2227号線	16.5	2003	22	R6	Ⅱ	修繕		点検			
石田川１０号橋後田橋	市道	市道21-2227号線	12.5	2002	23	R7	Ⅱ	修繕			点検		
天神川９号橋	市道	市道21-3008号線	5.9	1960	65	R4	Ⅱ	修繕					点検
天神川８号橋二本橋	市道	市道21-3009号線	4.5	1994	31	R4	Ⅰ	修繕					点検
粕川8号橋	市道	市道21-3071号線	18.2	1976	49	R6	Ⅱ	修繕		点検			
天神川１０号橋	市道	市道21-3071号線	4.25	1960	65	R4	Ⅰ	監視					
天神川11号らくがき橋	市道	市道21-3074号線	2.7	1978	47	R4	Ⅰ	修繕					点検
観音川８号橋	市道	市道21-3089号線	4	1983	42	R4	Ⅱ	修繕					点検
粕川７号橋　粕川グランド橋	市道	市道21-3144号線	18.2	1970	55	R6	Ⅱ	修繕		点検			
天神川１４号橋	市道	市道21-3145号線	3.48	1991	34	R4	Ⅰ	修繕					点検
天神川１２号橋	市道	市道21-3152号線	2	2004	21	R4	Ⅰ	修繕					点検
粕川13号橋　学園橋	市道	市道21-3152号線	23.5	2004	21	R6	Ⅱ	修繕		点検			
山伏川１０号橋・船原橋	市道	市道21-4039号線	8.1	2000	25	R7	Ⅱ	修繕			点検		
兎川１５号橋長田橋	市道	市道21-4074号線	7.07	1988	37	R7	Ⅰ	修繕			点検		
兎川１号橋長峰橋	市道	市道21-4135号線	10.52	1992	33	R7	Ⅰ	修繕			点検		
兎川２号橋沼下橋	市道	市道21-4140号線	9.3	1994	31	R4	Ⅰ	修繕					点検
天神川３号橋	市道	市道21-4173号線	3.2	1984	41	R4	Ⅰ	修繕					点検
兎川５号橋中町橋	市道	市道21-4209号線	9.4	1995	30	R4	Ⅰ	修繕					点検
兎川４号橋	市道	市道21-4211号線	7	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
膳八幡川１号橋	市道	市道21-4221号線	2.4	1982	43	R4	Ⅰ	監視					
天神川６号橋	市道	市道21-4233号線	2.4	1984	41	R4	Ⅰ	修繕					点検
観音川４号橋	市道	市道21-4236号線	2.4	1984	41	R4	Ⅰ	修繕					点検
天神川５号橋	市道	市道21-4238号線	2.4	1983	42	R4	Ⅰ	監視					
天神川４号橋	市道	市道21-4240号線	2.1	2010	15	R4	Ⅰ	監視					
天神川２号橋	市道	市道21-4241号線	2.9	1983	42	R4	Ⅰ	修繕					点検
観音川３号橋	市道	市道21-4242号線	2.4	2014	11	R4	Ⅰ	修繕					点検
観音川２号橋	市道	市道21-4252号線	3	1982	43	R4	Ⅰ	監視					
観音川５号橋	市道	市道21-4254号線	2.4	1982	43	R4	Ⅰ	修繕					点検
兎川１７号橋新寺前橋	市道	市道21-4260号線	11.4	1990	35	R4	Ⅰ	修繕					点検
兎川七号橋	市道	市道21-4263号線	10.1	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
さいこう寺橋	市道	市道21-4269号線	15.6	1989	36	R6	Ⅱ	修繕		点検			
兎川１１号橋上城内橋	市道	市道21-4273号線	9.8	1987	38	R4	Ⅱ	修繕					点検
兎川１２号橋膳桂橋	市道	市道21-4284号線	10.43	1987	38	R4	Ⅱ	修繕					点検
兎川１３号橋	市道	市道21-4285号線	9.2	1987	38	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
兎川１４号橋	市道	市道21-4286号線	9.2	1987	38	R4	Ⅰ	修繕					点検
蕨沢川１号橋八幡橋	市道	市道21-4287号線	10.1	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
兎川６号橋寺後橋	市道	市道21-4287号線	9.4	1992	33	R4	Ⅱ	更新					点検
膳八幡川２号橋	市道	市道21-4290号線	2.9	1982	43	R4	Ⅱ	集約化・撤去					
天神川７号橋	市道	市道21-4306号線	5.35	1960	65	R7	Ⅱ	修繕			点検		
膳八幡川橋３号橋	市道	市道21-4330号線	4.2	1983	42	R4	Ⅱ	修繕					点検
粕川10号橋　ささら橋	市道	市道21-4331号線	49.5	1994	31	R1	Ⅳ	更新	⟷	主部材:更新工事	等	点検	
兎川１６号橋沼上橋	市道	市道21-4337号線	9.5	1997	28	R7	Ⅰ	修繕			点検		
張摩川１号橋	市道	市道21-5018号線	3.3	1966	59	R4	Ⅱ	修繕					点検
張摩川３号橋	市道	市道21-5029号線	4.2	1968	57	R4	Ⅱ	修繕					点検
張摩川２号橋	市道	市道21-5046号線	3.4	1967	58	R7	Ⅰ	修繕			点検		
泉川１号橋赤城橋	市道	市道21-5058号線	3.3	1994	31	R4	Ⅱ	修繕					点検
月田大橋	市道	市道21-5058号線	66.2	1997	28	R6	Ⅱ	修繕		点検			
石田川１号橋	市道	市道21-5061号線	5.3	1950	75	R3	Ⅲ	集約化・撤去					
ぶんぜん川２号橋	市道	市道21-5078号線	3	1986	39	R4	Ⅰ	監視					
石田川２号橋桜塚橋	市道	市道21-5140号線	9.7	2012	13	R5	Ⅰ	修繕	点検				
石田川９号橋石田川橋	市道	市道21-5173号線	11.56	1992	33	R5	Ⅰ	修繕	点検				
ぶんぜん川３号まがり橋	市道	市道21-5185号線	5.5	1966	59	R4	Ⅰ	修繕					点検
長栄橋	市道	市道21-5186号線	33.2	1987	38	R6	Ⅰ	修繕		点検			
西宿上沼１号橋	市道	市道21-5201号線	3.4	1983	42	R4	Ⅰ	監視					
桂川１２号橋殿原橋	市道	市道21-5202号線	8	2003	22	R5	Ⅰ	修繕	点検				
西宿上沼2号橋	市道	市道21-5203号線	19.8	2002	23	R6	Ⅰ	修繕		点検			
桂川２号橋茶ノ木橋	市道	市道21-5204号線	5.3	1961	64	R4	Ⅱ	修繕					点検
桂川１号橋赤城橋	市道	市道21-5205号線	6.2	1967	58	R4	Ⅲ	修繕		⟷	主部材:補修工事	等	点検
東神沢川２号橋入田橋	市道	市道21-5226号線	7.6	1979	46	R4	Ⅱ	修繕					点検
石田川４号橋前田橋	市道	市道21-5226号線	8.5	1981	44	R4	Ⅲ	修繕		⟷	主部材:補修工事	等	点検
桂川４号橋御霊橋	市道	市道21-5266号線	4.6	1959	66	R4	Ⅱ	監視					
桂川５号橋龍光寺橋	市道	市道21-5267号線	5.5	1959	66	R4	Ⅱ	修繕					点検
矢沢橋	市道	市道21-6002号線	7.84	1998	27	R7	Ⅰ	修繕			点検		
大林沼川１号橋大林沼橋	市道	市道21-6027号線	7.5	2008	17	R7	Ⅰ	修繕			点検		
山伏川３号橋	市道	市道21-6103号線	4.8	2009	16	R7	Ⅰ	修繕			点検		
山伏川２号橋	市道	市道21-6129号線	4.3	2009	16	R7	Ⅰ	修繕			点検		
山伏川１号橋	市道	市道21-6128号線	4.9	2009	16	R7	Ⅰ	修繕			点検		
山伏川８号橋	市道	市道21-6056号線	3	1999	26	R4	Ⅰ	集約化・撤去					
山伏川４号橋	市道	市道21-6081号線	5.3	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
丹蔵皆戸橋	市道	市道21-6081号線	24.25	1982	43	R6	Ⅰ	修繕		点検			
山伏川９号橋	市道	市道21-6084号線	2.4	1999	26	R6	Ⅰ	修繕		点検			
山伏川５号橋	市道	市道21-6103号線	5.3	1983	42	R6	Ⅰ	修繕		点検			
山伏川６号橋	市道	市道21-6105号線	4.4	1972	53	R6	Ⅱ	監視					
兎川１８号橋赤坂橋	市道	市道21-6113号線	3.9	1985	40	R6	Ⅰ	集約化・撤去					
山伏川11号橋	市道	市道21-6114号線	4.5	2007	18	R6	Ⅰ	監視					

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
大猿川1号橋不動橋	市道	市道21-7006号線	19.5	1964	61	R4	Ⅱ	修繕					点検
粕川12号橋湯之口西橋	市道	市道21-7031号線	50.6	1999	26	R6	Ⅱ	修繕		点検			
大猿川2号橋湯之口橋	市道	市道21-7031号線	41.9	1998	27	R6	Ⅰ	修繕		点検			
山伏川１２号橋	市道	市道21-6053号線	3.3	2009	16	R6	Ⅰ	修繕		点検			
蕨沢川３号橋一日市橋	市道	市道21-2063号線	13.5	2007	18	R6	Ⅱ	修繕		点検			
粕川14号橋　小麦藁橋	市道	市道21-6118号線	34.5	2010	15	R6	Ⅰ	修繕		点検			
山伏川13号橋	市道	市道21-6119号線	6.15	2015	10	R5	Ⅰ	修繕	点検				
第二丹蔵皆戸橋	市道	市道21-6119号線	24.5	2015	10	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－２０号橋石井橋	市道	市道00-195号線	10.5	1992	33	R3	Ⅱ	修繕				点検	
3-17号橋上小原目橋	市道	市道00-195号線	12.8	2011	14	R5	Ⅰ	修繕	点検				
１－５号橋・座禅草橋	市道	市道00-195号線	10.2	1999	26	R5	Ⅰ	修繕	点検				
３－４９号橋	市道	市道00-196号線	10	1968	57	R3	Ⅱ	更新				点検	
上白川橋	市道	市道00-196号線	26.6	1983	42	R7	Ⅱ	修繕			点検		
３－４１号橋	市道	市道00-197号線	9.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
６－１６号橋	市道	市道00-199号線	4	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検
６－１９号橋	市道	市道00-199号線	4.6	1974	51	R4	Ⅱ	修繕					点検
中白川橋	市道	市道00-199号線	20.5	1974	51	R6	Ⅱ	修繕		点検			
６－６号橋(庚申橋)	市道	市道00-199号線	2.7	1996	29	R4	Ⅰ	修繕					点検
５－７号橋横郷橋	市道	市道00-199号線	11.7	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
５－３号橋(田中橋)	市道	市道00-199号線	5.2	1978	47	R4	Ⅰ	修繕					点検
天神橋	市道	市道00-405号線	44.6	1967	58	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－２３号橋(城楽橋)	市道	市道00-406号線	5.7	1960	65	R4	Ⅰ	修繕					点検
４－４号橋	市道	市道00-408号線	8.4	1996	29	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－５号橋受地橋	市道	市道00-408号線	12.5	1977	48	R7	Ⅱ	修繕			点検		
４－２号橋	市道	市道00-410号線	2.9	1965	60	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－３２号橋庚塚橋	市道	市道00-412号線	9	1980	45	R7	Ⅰ	修繕			点検		
３－２１号橋	市道	市道00-413号線	7.06	2013	12	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－２２号橋	市道	市道00-413号線	5	1992	33	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－１２号橋	市道	市道00-414号線	3.9	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
愛宕橋	市道	市道00-418号線	19.5	2010	15	R7	Ⅰ	修繕			点検		
７－１０号橋	市道	市道00-418号線	2.5	2010	15	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－４３号橋	市道	市道00-420号線	9.5	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
室郷橋	市道	市道00-422号線	17	1993	32	R6	Ⅱ	修繕		点検			
５－２号橋	市道	市道00-423号線	4.5	1970	55	R4	Ⅰ	修繕					点検
５－５号橋(山崎橋)	市道	市道00-424号線	9.9	1986	39	R4	Ⅰ	修繕					点検
８－２号橋	市道	市道00-427号線	9.5	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
1-13号橋	市道	市道22-1051号線	54.2	2002	23	R5	Ⅱ	修繕	点検				
１－４号橋(中樺沢橋)	市道	市道22-1052号線	11.5	1997	28	R4	Ⅱ	修繕					点検
１－３号橋	市道	市道22-1073号線	2.9	2001	24	R4	Ⅰ	修繕					点検
１－１０号橋	市道	市道22-1077号線	9	2003	22	R4	Ⅰ	修繕					点検
下天神橋	市道	市道22-1198号線	24.3	1973	52	R6	Ⅱ	修繕		点検			

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
新地白川橋	市道	市道22-1306号線	32	2001	24	R6	Ⅰ	修繕		点検			
西大河原橋	市道	市道22-1306号線	72	2001	24	R6	Ⅱ	修繕		点検			
２－３号橋新地橋	市道	市道22-2010号線	4.5	1973	52	R3	Ⅱ	修繕				点検	
２－５号橋中央橋	市道	市道22-2062号線	12.3	1995	30	R4	Ⅱ	修繕					点検
２－７号橋八幡橋	市道	市道22-2062号線	11.2	1994	31	R4	Ⅱ	修繕					点検
２－６号橋前田橋	市道	市道22-2065号線	12.6	2001	24	R5	Ⅰ	修繕	点検				
３－４号橋	市道	市道22-3001号線	9.8	1987	38	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－９号橋	市道	市道22-3027号線	3.5	1963	62	R4	Ⅱ	修繕		⟷ 下部工：洗堀対策工事			点検
３－1号橋	市道	市道22-3053号線	10.3	1970	55	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－３号橋	市道	市道22-3057号線	8.9	1987	38	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－１３号橋	市道	市道22-3094号線	9.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－１５号橋	市道	市道22-3103号線	10.9	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－２５号橋	市道	市道22-3115号線	3.1	1968	57	R7	Ⅲ	修繕			点検	主部材：補修工事 等	⟷
３－１４号橋	市道	市道22-3136号線	9.5	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－２８号橋	市道	市道22-3145号線	3.9	1987	38	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－２７号橋	市道	市道22-3160号線	4.5	1968	57	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－３７号(新あらい橋)	市道	市道22-3181号線	8.1	1996	29	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－３９号橋	市道	市道22-3192号線	4.7	1996	29	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－１８号橋	市道	市道22-3199号線	9.8	2013	12	R4	Ⅰ	修繕					点検
3－１９号橋(地蔵橋)	市道	市道22-3203号線	6.5	1979	46	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－５８号橋	市道	市道22-3228号線	9.4	1968	57	R3	Ⅱ	集約化・撤去					
３－５９号橋	市道	市道22-3244号線	9.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－６０号橋	市道	市道22-3250号線	9.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－４４号橋	市道	市道22-3253号線	9.4	1968	57	R3	Ⅱ	集約化・撤去					
３－４６号橋	市道	市道22-3255号線	9.4	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－４２号橋	市道	市道22-3263号線	9.5	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－４７号橋	市道	市道22-3273号線	3.8	1985	40	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－４８号橋	市道	市道22-3276号線	5.9	1985	40	R4	Ⅰ	修繕					点検
新白川橋	市道	市道22-3289号線	37.5	1972	53	R6	Ⅰ	修繕		点検			
３－５１号橋	市道	市道22-3329号線	10.5	1985	40	R3	Ⅰ	修繕				点検	
３－５０号橋	市道	市道22-3330号線	8.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－５２号橋	市道	市道22-3413号線	9.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－１０号橋	市道	市道22-3415号線	9.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－１１号橋	市道	市道22-3422号線	3.9	1983	42	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－２９号橋	市道	市道22-3423号線	3.9	1984	41	R4	Ⅰ	監視					
３－７号橋（車橋）	市道	市道22-3432号線	6.6	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－５３号橋(十二坂橋)	市道	市道22-3436号線	6.8	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－２４号橋（観音橋）	市道	市道22-3445号線	8.2	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－５４号橋(平成新橋)	市道	市道22-3451号線	7.1	1989	36	R4	Ⅰ	修繕					点検
３－３０号橋(三島橋)	市道	市道22-3487号線	13.1	1984	41	R4	Ⅱ	修繕					点検
３－５５号橋(新三島橋)	市道	市道22-3490号線	13.5	1990	35	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
３－３３号橋	市道	市道22-3491号線	9.5	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－３４号橋	市道	市道22-3493号線	10.8	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
３－３１号橋	市道	市道22-3506号線	9.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
小原目橋	市道	市道22-3513号線	15	1992	33	R6	Ⅱ	修繕		点検			
３－５６号橋高堰橋	市道	市道22-3566号線	14.3	1993	32	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－７号橋	市道	市道22-4004号線	3.4	1998	27	R3	Ⅰ	修繕				点検	
４－１４号橋	市道	市道22-4007号線	4.2	1933	92	R3	Ⅰ	修繕				点検	
４－２１号橋	市道	市道22-4017号線	3.5	2006	19	R4	Ⅰ	監視					
４－８号橋	市道	市道22-4023号線	8.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－９号橋	市道	市道22-4027号線	8.5	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－２３号橋	市道	市道22-4028号線	8.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－１８号橋	市道	市道22-4036号線	6.3	1933	92	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－２２号橋	市道	市道22-4038号線	8.4	1967	58	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－１０号橋	市道	市道22-4050号線	8.4	1968	57	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－１３号たかはし橋	市道	市道22-4062号線	12.5	2001	24	R4	Ⅱ	修繕					点検
４－１５号橋(辻橋)	市道	市道22-4076号線	2	1969	56	R4	Ⅰ	修繕					点検
４－１１号橋	市道	市道22-4076号線	2.5	1933	92	R3	Ⅰ	修繕	設計			点検	
４－１号橋上受地橋	市道	市道22-4100号線	8	2004	21	R7	Ⅰ	修繕			点検		
４－１２号橋	市道	市道22-4126号線	8.4	1966	59	R3	Ⅱ	修繕				点検	
４－１９号橋(竜門橋)	市道	市道22-4146号線	9.5	2000	25	R4	Ⅱ	修繕					点検
４－２０号橋(一里塚橋)	市道	市道22-4157号線	9.8	1998	27	R4	Ⅱ	修繕					点検
５－１９号橋	市道	市道22-5003号線	7.4	1987	38	R7	Ⅱ	修繕			点検		
５－１８号橋	市道	市道22-5023号線	3	1966	59	R4	Ⅰ	監視					
５－６号橋赤根橋	市道	市道22-5088号線	6.5	1975	50	R7	Ⅰ	修繕			点検		
５－１６号橋(横室橋	市道	市道22-5090号線	8	1984	41	R4	Ⅱ	修繕					点検
５－２０号橋	市道	市道22-5129号線	3.7	1984	41	R5	Ⅰ	修繕	点検				
５－１３号橋猿が橋	市道	市道22-5158号線	2	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
５－１４号橋(広町橋)	市道	市道22-5167号線	5.9	1984	41	R4	Ⅰ	修繕					点検
５－９号橋	市道	市道22-5218号線	6.3	1988	37	R3	Ⅱ	修繕				点検	
５－２１号橋樋ノ口橋	市道	市道22-5218号線	6.2	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
５－２２号橋峯田橋	市道	市道22-5219号線	7.8	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
細ヶ沢新橋	市道	市道22-5219号線	20.3	1988	37	R6	Ⅱ	修繕		点検			
５－１１号橋五反田橋	市道	市道22-5226号線	13.8	1982	43	R4	Ⅱ	修繕					点検
５－２４号橋(庚申橋)	市道	市道22-5249号線	7.5	1993	32	R4	Ⅰ	修繕					点検
５－２５号(ふれあい橋)	市道	市道22-5281号線	8	1991	34	R4	Ⅰ	修繕					点検
６－４４号上諏訪場橋	市道	市道22-6007号線	4.2	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－４５号橋鎌塚橋	市道	市道22-6010号線	3.4	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－４３号橋諏訪場橋	市道	市道22-6012号線	3.6	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－４６号橋樽街道橋	市道	市道22-6012号線	3.6	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－４２号橋(小貝戸橋)	市道	市道22-6014号線	3.1	1995	30	R4	Ⅰ	監視					
６－４１号橋(石尊橋)	市道	市道22-6018号線	3.7	1995	30	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
６－１０号橋下甲申橋	市道	市道22-6021号線	3.1	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－１５号橋	市道	市道22-6032号線	5.7	1989	36	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－４８号橋鉄砲林橋	市道	市道22-6047号線	2.5	1996	29	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－４７号橋塚の上橋	市道	市道22-6061号線	2.6	1995	30	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－３６号橋	市道	市道22-6062号線	2.3	1995	30	R4	Ⅰ	修繕					点検
６－１７号橋	市道	市道22-6081号線	4.3	1989	36	R3	Ⅰ	監視					
６－１４号橋	市道	市道22-6082号線	4.3	1989	36	R3	Ⅰ	監視					
平成新橋	市道	市道22-6083号線	25.8	2001	24	R6	Ⅰ	修繕		点検			
６－２３号橋(中里橋)	市道	市道22-6098号線	10.34	2002	23	R4	Ⅱ	修繕					点検
６－２４号橋神里橋	市道	市道22-6098号線	2.3	1980	45	R5	Ⅰ	修繕	点検				
６－２１号橋広町橋	市道	市道22-6101号線	6.3	1987	38	R7	Ⅰ	修繕			点検		
６－９号橋	市道	市道22-6135号線	9.1	1975	50	R7	Ⅰ	修繕			点検		
６－２０号橋	市道	市道22-6145号線	8.1	1972	53	R7	Ⅰ	集約化・撤去					
６－２７号橋	市道	市道22-6198号線	2.4	1991	34	R7	Ⅰ	修繕			点検		
６－４０号橋大石橋	市道	市道22-6247号線	5.3	1988	37	R3	Ⅰ	修繕				点検	
６－３９号橋森山橋	市道	市道22-6251号線	5.8	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
６－３８号橋久保田橋	市道	市道22-6253号線	6.4	1988	37	R4	Ⅰ	修繕					点検
６－２８号橋弥勒寺橋	市道	市道22-6258号線	6.1	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
６－３７号橋弁天橋	市道	市道22-6260号線	6.1	1988	37	R4	Ⅱ	修繕					点検
７－５号橋	市道	市道22-7001号線	8.4	1995	30	R7	Ⅰ	修繕			点検		
諏訪橋	市道	市道22-7006号線	19.1	2002	23	R6	Ⅰ	修繕		点検			
７－１２号橋	市道	市道22-7007号線	2.4	1981	44	R5	Ⅰ	修繕	点検				
７－１７号橋	市道	市道22-7063号線	3.8	1981	44	R5	Ⅰ	修繕	点検				
７－２１号橋	市道	市道22-7070号線	2.3	1999	26	R5	Ⅰ	修繕	点検				
７－１１号橋	市道	市道22-7073号線	2.7	1999	26	R4	Ⅰ	修繕					点検
７－９号橋	市道	市道22-7077号線	3.8	1968	57	R4	Ⅱ	修繕					点検
７－８号橋	市道	市道22-7079号線	3	1968	57	R4	Ⅱ	修繕					点検
７－１３号橋	市道	市道22-7092号線	3.1	1999	26	R4	Ⅱ	監視					
７－１号橋	市道	市道22-7107号線	2.1	2012	13	R5	Ⅰ	修繕	点検				
７－１９号橋	市道	市道22-7126号線	8.1	1966	59	R7	Ⅱ	修繕			点検		
７－２０号橋	市道	市道22-7136号線	8.8	1995	30	R7	Ⅱ	修繕			点検		
８－１７号橋	市道	市道22-8007号線	4.3	1980	45	R3	Ⅰ	集約化・撤去					
８－１号橋	市道	市道22-8011号線	10.4	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
８－４号橋地蔵橋	市道	市道22-8043号線	9.5	1991	34	R4	Ⅱ	修繕					点検
８－３号橋	市道	市道22-8043号線	6	1936	89	R4	Ⅱ	修繕					点検
８－１８号橋新屋敷橋	市道	市道22-8053号線	8.4	1989	36	R4	Ⅱ	修繕					点検
下白川橋	市道	市道22-8058号線	23	1967	58	R3	Ⅱ	修繕					点検
８－８号橋	市道	市道22-8074号線	8.3	1980	45	R3	Ⅰ	修繕				点検	
８－７号橋(根岸橋)	市道	市道22-8091号線	11.9	1999	26	R4	Ⅱ	修繕					点検
８－９号橋	市道	市道22-8101号線	7.3	1991	34	R4	Ⅰ	修繕					点検
８－１０号橋	市道	市道22-8102号線	6.9	1991	34	R4	Ⅰ	修繕					点検

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	主な対策内容	対策の内容・時期				
									R5	R6	R7	R8	R9
８－１２号橋（地蔵橋）	市道	市道22-8105号線	14.1	2000	25	R4	Ⅰ	修繕					点検
８－１１号橋	市道	市道22-8107号線	7.1	1990	35	R4	Ⅱ	修繕					点検
８－１３号橋(宮前橋)	市道	市道22-8116号線	7.2	1983	42	R4	Ⅱ	修繕					点検
８－１４号橋(御蔵橋)	市道	市道22-8117号線	7.7	1990	35	R4	Ⅰ	修繕					点検
８－１５号橋(沢間橋)	市道	市道22-8118号線	8	1983	42	R4	Ⅱ	修繕					点検
８－１６号橋(明王橋)	市道	市道22-8128号線	6.3	1990	35	R4	Ⅰ	修繕					点検
８－５号橋	市道	市道22-8132号線	7.5	2008	17	R5	Ⅰ	修繕	点検				
７－２２号橋行人山橋	市道	市道22-7146号線	11.6	2010	15	R4	Ⅰ	修繕					点検
7-23号橋	市道	市道22-7122号線	2	1999	26	R5	Ⅰ	修繕	点検				
時沢橋	市道	市道22-7175号線	8.3	2013	12	R5	Ⅰ	修繕	点検				
7-25号橋雁俣橋	市道	市道22-7195号線	7.2	2012	13	R3	Ⅰ	修繕				点検	
7-26号橋行人山交流橋	市道	市道22-7144号線	12	2009	16	R3	Ⅰ	修繕				点検	
2-8号橋観音橋	市道	市道22-2067号線	12.3	2002	23	R3	Ⅰ	修繕				点検	
3-61号橋	市道	市道22-3404号線	4.35	1992	33	R3	Ⅰ	修繕				点検	
7-27号橋	市道	市道22-7023号線	5.1	2011	14	R3	Ⅰ	修繕				点検	
2-9号橋	市道	市道00-403号線	10.2	1991	34	R3	Ⅰ	修繕				点検	
合　計　（千円）									532,884	543,235	570,778	573,544	643,178