

前橋市監査委員公表第11号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第5項の規定に基づき、工事監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和7年11月17日

前橋市監査委員	関	哲	哉
同	澤	口	俊
同	横	山	勝
同	近	藤	登

内 監
令和7年11月17日

前 橋 市 長 小 川 晶 様
前橋市議会議長 富 田 公 隆 様

前橋市監査委員	関 哲 哉
同	澤 口 俊 行
同	横 山 勝 彦
同	近 藤 登

工事監査の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第5項の規定に基づき、工事監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告いたします。

令和7年度 第1回工事監査【委託監査】及び 第2回工事監査【内部監査】結果報告書

1 監査基準への準拠

本監査は、前橋市監査委員監査基準(令和2年前橋市監査委員告示第1号。)に準拠し実施しました。

2 監査の種類

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第5項の規定に基づく随時監査で、普通地方公共団体の工事及び設計業務等(以下「工事等」という。)について行いました。

3 監査期間

令和7年7月25日から同年11月17日まで

4 監査の対象

【委託監査】

(1) 対象部局

都市計画部

建築住宅課

(2) 対象年度及び対象工事

令和7年度に着手または施工中のもので設計金額が2,500万円以上の工事。

前橋市動物愛護管理センター新築建築工事 別紙1のとおり。

【内部監査】

(1) 対象部局

建設部

道路建設課

東部建設事務所

公園管理事務所

(2) 対象年度及び対象工事

令和6年度、令和7年度に着手または完成のもので設計金額が130万円を超える工事及び50万円を超える設計業務等。

対象工事は別紙2のとおり。

5 監査の着眼点

監査に当たっては、リスクアプローチの手法により、リスクを評価した上で、工事等について、関係法令に適合し正確に行われているか、適正かつ経済的に妥当なもので最少の経費で最大の効果を挙げているか、などに主眼を

置くとともに、下記の項目を着眼点として決めました。

- (1) 計画について
- (2) 設計について
- (3) 積算について
- (4) 契約について
- (5) 施工管理について
- (6) 設計変更について
- (7) 検査について
- (8) 維持管理について
- (9) 業務委託について
- (10) 移転補償について

6 監査の実施内容

委託監査においては、対象工事の設計、現場管理、施工管理等の執行について、公益社団法人 大阪技術振興協会の技術士による関係職員から説明を聴取し質疑等を行い、書類審査及び現場関係書類審査並びに現場実査を実施し、技術面での総合的、専門的な立場からの指導及び助言を得ました。

内部監査においては、抽出した工事等の設計図書及び契約書等について、関係職員から説明を聴取し質疑等を行い、書類審査及び現場実査を実施しました。

7 監査の結果

監査の対象となった工事等が、監査基準第15条第2項第1号に規定する法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるなどの事項について、おおむね適正に行われていると認められ、指摘・要望する事項はありませんでした。

【委託監査】

(1) 建築住宅課

工事等に係る書類審査及び現場関係書類審査並びに現場実査に関して、指摘及び要望する事項はなかった。

【内部監査】

(1) 道路建設課

工事等に係る書類審査及び現場実査に関して、指摘及び要望する事項はなかった。

(2) 東部建設事務所

工事等に係る書類審査及び現場実査に関して、指摘及び要望する事項はなかった。

(3) 公園管理事務所

工事等に係る書類審査及び現場実査に関して、指摘及び要望する事項は

なかった。

別紙 1

令和7年度 第1回工事監査【委託監査】技術調査 対象工事

技術調査日: 令和7年9月29日(月)

No.	対象所属	工事・業務名	業者名	設計額(税込)	契約日
		工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
		工事概要		変更契約額	履行終了日
1	建築住宅課	前橋市動物愛護管理センター新築建築工事	三原工業株式会社	149,996,000	R7.5.21
		前橋市朝日町三丁目39番2ほか			
		センター棟 鉄筋コンクリート造2階建 建築面積 186.00㎡、延べ面積 360.75㎡ 連絡通路 鉄骨造平家建 建築面積 21.58㎡、延べ面積 21.58㎡		146,850,000	R7.5.22
				—	R8.3.12

別紙 2

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表 (道路建設課)

No.	工事・業務名	業 者 名	設計額(税込)	契約日
	工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
	工事概要		変更契約額	履行終了日
1	防災・安全交付金(道路) 道路改良工事(道建第2号)	泉野建設株式会社	41,789,000	R6.8.7
	前橋市上泉町地内			
	延長 83.5m 幅員 12.0~17.0m		40,975,000	R6.8.19
	群馬県型管渠型側溝(30×30) 113.2m 落蓋式側溝(30×30) 10.6m 歩車道境界ブロック 117.0m 車道舗装 794.8m ² 歩道舗装 280.2m ²			41,272,000
2	社資交(道路)道路改良工事(道建第1号)	鵜川興業株式会社	54,164,000	R6.7.23
	前橋市朝倉町地内			
	延長 433.0m 幅員 27.0m		51,480,000	R6.7.24
	表層工(t=5) 6610.2m ² 中央分離帯 270.2m 道路附属物工 1式			57,013,000
3	防災・安全交付金(道路) 道路改良工事(道建第4号)	前橋地建株式会社	99,979,000	R6.10.24
	前橋市下細井町、上沖町地内			
	延長 248.2m 幅員 7.0m		90,750,000	R6.10.29
	管渠型側溝(30×30) 296.4m 管渠型側溝(40×40~70) 152.9m 車道舗装 1571.7m ²			—
4	公共施設等適正管理推進事業(道路) 舗装長寿命化修繕工事(道建第1号)	永井総業株式会社	49,973,000	R6.9.3
	前橋市富士見町田島地内			
	延長 370.0m 幅員 6.5~7.0m		45,100,000	R6.9.6
	下層路盤工(t=35) 2464.9m ² 上層路盤工(t=25) 2464.9m ² 表層工(t=5) 2481.7m ²			47,432,000
5	前橋市庁舎構内駐車場 駐車場整備工事(受託第20号)	佐田建設株式会社	133,595,000	R6.11.26
	前橋市大手町二丁目35番1ほか			
	落蓋式側溝(30×30) 152.6m 暗渠工(30×30) 49.2m ボックスカルバート(140×100) 41.2m LED照明灯 6基		132,000,000	R6.11.28
	基層工(t=5) 925.3m ² 表層工(t=5) 5585.3m ² 車止め工 42基			—

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表（道路建設課）

No.	工事・業務名	業 者 名	設計額(税込)	契約日
	工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
	工事概要		変更契約額	履行終了日
6	防災・安全交付金(道路) 道路改良工事(道建第8号)	鶴川興業株式会社	117,678,000	R6.11.26
	前橋市上佐鳥町、亀里町地内			
	延長 417.4m		112,750,000	R6.11.28
	幅員 14.0m			
	車道舗装工 3,592.4m ²			
	歩道舗装工 1,516.3m ²			
管渠型側溝(30×30~70) 449.5m				
転落防止柵設置工 153.1m	—	R7.10.7		
7	防災・安全交付金(橋梁) 南部大橋耐震補強工事(第1号)	佐田建設株式会社	56,969,000	R6.9.24
	前橋市南町二丁目地内		55,770,000	R6.9.27
	橋脚補強 1基			
8	道路メンテナンス(橋梁) 橋梁長寿命化修繕工事(第4号)	大幸建設株式会社	34,408,000	R6.10.24
	前橋市西大室町ほか2か町地内			
	樽久保橋 橋長7.3m 幅員5.7m		32,670,000	R6.10.29
	荻窪新橋 橋長12.0m 幅員6.1m			
	石田川4号橋前田橋 橋長8.5m 幅員4.7m			
	桂川1号橋赤城橋 橋長6.2m 幅員3.8m			
伸縮継手工 30.9m				
橋面舗装工 129.9m ²	33,330,000	R7.5.7		
9	社資交(道路) 測量業務(道建第3号)	株式会社プライムプラン	21,747,000	R6.8.26
	前橋市上増田町ほか2か町地内			
	業務概要 延長 880.0m 基準点測量 2点 用地測量 119,300.0m ²		20,130,000	R6.8.29
10	社資交(狭あい) 測量設計業務(道建第1号)	株式会社オウギ工設	9,526,000	R6.7.5
	前橋市上細井町地内			
	延長 90.0m		8,800,000	R6.7.10
	現地測量 0.005km ²			
	路線測量 0.09km			
用地測量 6,600.0m ²				
道路詳細設計 0.09km	—	R7.2.3		

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表（道路建設課）

No.	工事・業務名	業 者 名	設計額(税込)	契約日
	工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
	工事概要		変更契約額	履行終了日
11	道路メンテナンス(橋梁) 橋梁定期点検業務(第2号)	アコン測量設計株式会社	25,113,000	R6.8.26
	前橋市城南地区ほか4地区内			
	橋梁定期点検・診断 60橋			
12	防災・安全交付金(道路)建物等移転補償費再算定業務(道建第1号)	日進工測設計株式会社	1,210,000	R6.8.26
	前橋市富士見町小暮地内			
	木造建物再算定 1棟 附帯工作物再算定 2戸 動産に関する算定 1戸 仮住居補償金算定 1世帯 移転雑費算定 2所有者			
13	防災・安全交付金(道路)建物等移転補償費調査算定業務(道建第2号)	技研コンサル株式会社	5,412,000	R6.10.24
	前橋市三俣町三丁目、幸塚町地内			
	木造建物調査算定 2棟 附帯工作物調査算定 4戸 建物の残置移転要件の該当性の検討 2権利者 動産に関する算定 1事業所 移転雑費算定 2所有者 居住者、動産に関する調査(仮住居有) 2世帯 再算定:附帯工作物 1戸、独立工作物 1箇所、動産 1事業所、移転雑費 2所有者			
			5,005,000	R6.10.29
			4,719,000	R7.3.18

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表（東部建設事務所）

No.	工事・業務名	業 者 名	設計額(税込)	契約日
	工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
	工事概要		変更契約額	履行終了日
1	社資交(道路) 道路改良工事(東建第4号)	株式会社阿久澤建設	34,386,000	R6.8.26
	前橋市柏倉町地内			
	延長 90.0m 幅員 7.0m~8.0m 路床置換(t=50) 333.5m ³ 落蓋式側溝(30×30) 126.9m 重力式擁壁工(H=1.1m) 19.8m ブロック積工(法長=1.0m~2.4m) 58.1m ² 車道舗装工 679.5m ²		33,330,000	R6.8.29
			34,188,000	R7.4.15
2	防災・安全交付金(道路) 舗装長寿命化修繕工事(東建第5号)	吉田工業株式会社	46,915,000	R6.9.24
	前橋市粕川町女渕地内			
	延長 413.6m 幅員 6.9~10.4m 路上路盤再生工(t=10) 3075.9m ² 基層工 (t=5) 3075.9m ² 表層工 (t=5) 3075.9m ²		44,550,000	R6.9.27
			44,748,000	R7.3.14
3	社資交(道路) 道路改良工事(東建第2号)	株式会社中上建設	24,904,000	R6.8.26
	前橋市苗ヶ島町、鼻毛石町地内			
	延長 66.8m 幅員 7.0m 落蓋式側溝(30×30) 132.5m 上層路盤工(t=20) 468.0m ² 下層路盤工(t=20) 468.0m ²		22,564,300	R6.8.29
			23,298,000	R7.2.14
4	防災・安全交付金(道路) 道路改良工事(東建第3号)	株式会社大野工業	42,603,000	R6.8.7
	前橋市粕川町中地内			
	延長 153.5m 幅員 9.3~9.8m 路床置換(t=55) 608.3m ³ 落蓋式側溝(30×30~50) 234.7m 車道舗装工 1019.8m ² 歩道舗装工 243.3m ²		41,360,000	R6.8.19
			40,799,000	R7.5.29
5	大胡地区 側溝改良工事(道水第5号)	有限会社正田工業	10,835,000	R6.8.7
	前橋市滝窪町地内			
	延長 200.0m 落蓋式側溝(30×30) 163.1m 路盤工(t=15) 97.9m ² 表層工(t=5) 400.0m ²		10,318,000	R6.8.19
			9,988,000	R7.2.20

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表（東部建設事務所）

No.	工事・業務名	業 者 名	設計額(税込)	契約日
	工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
	工事概要		変更契約額	履行終了日
6	宮城地区 舗装改良工事(舗装第3号)	松島工業株式会社	12,364,000	R6.8.7
	前橋市鼻毛石町地内			
	延長 305.0m 幅員 6.4~8.1m 表層工(t=4) 1965.5m ²			
7	大胡地区 道路改良工事(道水第6号)	株式会社中上建設	11,990,000	R6.8.7
	前橋市茂木町地内			
	延長 220.0m 幅員 5.3~8.5m 路盤工(t=15) 1322.0m ² 表層工(t=4) 1334.0m ² 溝蓋設置工(普通U字溝300用) 105.0枚		10,824,000	R6.8.19
8	防災・安全交付金(道路)建物等移転補償費調査算定業務(東建第2号)	株式会社オウギ工設	2,354,000	R6.11.8
	前橋市河原浜町地内			
	附帯工作物の調査算定 住宅敷地 3戸 動産に関する調査算定 一般住家 1戸 移転雑費算定 3所有者		2,145,000	R6.11.13
9	社資交(狭あい)建物等移転補償費調査算定業務(東建第3号)	アコン測量設計株式会社	2,981,000	R6.12.5
	前橋市上大屋町地内			
	附帯工作物調査及び算定 住宅敷地 5戸 附帯工作物調査及び算定 独立工作物 1戸 立竹木調査及び算定 薪炭林 200m ²		2,750,000	R6.12.10
	動産調査及び算定 倉庫 50m ² 未満 4事業所 動産調査及び算定 倉庫 50m ² ~150m ² 未満 1事業所 移転雑費算定 7所有者			

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】対象工事等一覧表（公園管理事務所）

No.	工事・業務名	業 者 名	設計額(税込)	契約日
	工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
	工事概要		変更契約額	履行終了日
1	上細井公園、中通公園 遊戯施設整備工事(社資交第8号)	株式会社サンテック	17,281,000	R6.11.8
	前橋市上細井町、下細井町地内		16,390,000	R6.11.13
	遊具組立設置工 6基		—	R7.3.19
2	明神東公園、新前橋駅西口緑地 遊戯施設整備工事(社資交第7号)	ダイケンテクノ株式会社	15,092,000	R6.11.8
	前橋市元総社町一丁目、元総社町地内		13,536,600	R6.11.13
	遊具組立設置工 4基		13,519,000	R7.3.19
3	下小出南公園ほか2公園 遊戯施設整備工事(社資交第4号)	新日東株式会社	18,304,000	R6.11.8
	前橋市下小出町一丁目ほか2か町地内		16,500,000	R6.11.13
	遊具組立設置工 6基		—	R7.3.19

令和7年度 第2回工事監査【内部監査】現場実査対象工事一覧表

現場実査日: 令和7年10月6日(月)

No.	対象所属	工事・業務名	業者名	設計額(税込)	契約日
		工事・業務場所		契約額(税込)	履行開始日
		工事概要		変更契約額	履行終了日
1	東部建設事務所	社資交(道路) 道路改良工事(東建第4号)	株式会社阿久澤建設	34,386,000	R6.8.26
		前橋市柏倉町地内		33,330,000	R6.8.29
		延長 90.0m 幅員 7.0m~8.0m 路床置換(t=50) 333.5m ³ 落蓋式側溝(30×30) 126.9m 重力式擁壁工(H=1.1m) 19.8m ブロック積工(法長=1.0m~2.4m) 58.1m ² 車道舗装工 679.5m ²		34,188,000	R7.4.15
2	道路建設課	前橋市庁舎構内駐車場 駐車場整備工事(受託第20号)	佐田建設株式会社	133,595,000	R6.11.26
		前橋市大手町二丁目35番1ほか		132,000,000	R6.11.28
		落蓋式側溝(30×30) 152.6m 暗渠工(30×30) 49.2m ボックスカルバート(140×100) 41.2m LED照明灯 6基 基層工(t= 5) 925.3m ² 表層工(t= 5) 5585.3m ² 車止め工 42基		—	R7.7.31