

市庁舎一部改築工事および現議会棟解体、接続通路建設

	令和2年度							令和3年度												令和4年度					引越し後			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月中旬		
建築	準備工事	仮設工事	地盤改良	地盤改良	杭工事	杭基礎工事	基礎工事	基礎工事	基礎工事	基礎工事	免震工事	免震工事	躯体工事	躯体工事	躯体工事	躯体建具工事	躯体建具工事	躯体建具工事	躯体内外装工事	内建具工事	内建具工事	内外装工事	内外装工事	内外装工事	仕上工事	工事完了	接続通路建設 現議会棟解体	
電気設備	準備工事							準備工事	電気設備工事																電気設備工事			
機械設備	準備工事											準備工事	空調設備工事 衛生給排水工事															空調設備工事 衛生給排水工事